Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района"
Подрядчик : ТОО "Exclusive Project company"
Технический надзор: ТОО "AveNiu"

Обьект: "Строительство инженерно- коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Талапты Отрарского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		31	29.04.2024			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно- коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Талапты Отрарского района	171649221	153258233							6790475	63377765
Итого:	**171649221**	**153258233**							**6790475**	**63377765**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района"
Есінбек М.Ш.

Технический надзор:
Директор ТОО "AveNiu"
Мутәлі М.Ә.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Exclusive Project company"
Телеуов Е.А.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района"**

Подрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Технадзор : **ТОО "AveNiu"**

Стройка : **"Строительство инженерно- коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Талапты Отрарского района"**

Договор: №31 от 29.04.2024 года

АКТ №2

выполненных работ за сентябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	4091,682761	316,84	316,84	1296409	1296408	--	223692	1641706
		НР - 72%; СП - 8%			--	75,93	--	310681		121605	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	126,5468895	2150,05	--	272082	--	--	195900	505421
		НР - 72%; СП - 8%			2150,05	--	272082	--		37439	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	517,56	230,73	111,79	119417	57858	--	62692	196678
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	61559	25516		14569	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	454,4724423	1110,92	--	504883	--	--	363514	937868
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	504883	--		69471	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	3366,142016	44,51	44,51	149827	149827	--	31473	195808
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	43693		14508	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3366,142016	230,73	111,79	776670	376301	--	407741	1279168
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	400369	165951		94757	

7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	173,5751916	63,39	63,39	11003	11003	--	2310	14379
					--	18,48	--	3208		1066	
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	173,5751916	58,68	58,68	10185	10186	--	2138	13309
					--	17,11	--	2970		986	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м³ основания	35,936	7857,08	245,55	282352	8824	220654	54684	363999
					1471,33	65,74	52874	2362		26963	
9.1	211-401-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	39,5296	5582,00				220654		
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром ДО 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,6882	553258,68	259613,52	934011	438280	--	620317	1678675
					293645,16	77509,51	495732	130852		124346	
11	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	229,137	2542,00	--	582466	--	582466	--	629063
					--	--	--	--		46597	
12	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,185	522119,43	239415,18	96592	44292	--	65747	175326
					282704,25	76275,75	52300	14111		12987	
13	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм *СП - 8%*	м	186,85	857,00	--	160130	--	160130	--	172940
					--	--	--	--		12810	
14	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	7,361	515553,60	235392,47	3794990	1732724	--	2594939	6901124
					280161,13	75925,10	2062266	558885		511194	
15	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм *СП - 8%*	м	7434,61	148,00	--	1100322	--	1100322	--	1188348
					--	--	--	--		88026	
16	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	35	3617,21	256,54	126602	8979	17456	102977	247945
					2861,91	110,01	100167	3850		18366	
16.1	217-101-0105	В ТОМ ЧИСЛЕ: Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,098	165506,00				16220		

18	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	35	1222,50	--	42788	--	4813	41013	90505
		НР - 108%; СП - 8%			1085,01	--	37975	--		6704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0168	286428,00				4812		
19	261-401-0327 РСНБ РК 2022 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,35	152037,00	--	53213	--	53213	--	57470
		СП - 8%			--	--	--	--		4257	
20	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	35	2762,86	124,64	96700	4362	10751	82724	193778
		НР - 99%; СП - 8%			2331,06	56,35	81587	1972		14354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0525	165506,00				8689		
22	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1668,64	41,55	8343	208	809	7346	16944
		НР - 99%; СП - 8%			1465,24	18,78	7326	94		1255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,004	165506,00				662		
23	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	46063,00	--	230315	--	230315	--	248740
		СП - 8%			--	--	--	--		18425	
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,07182	1385628,83	658776,63	99516	47313	1776	64920	177591
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	50427	15149		13155	
25	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7	4695,00	--	32865	--	32865	--	35494
		СП - 8%			--	--	--	--		2629	
26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0576	1385628,83	658776,63	79812	37946	1424	52066	142428
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	40442	12150		10550	
27	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	18	2882,00	--	51876	--	51876	--	56026
		СП - 8%			--	--	--	--		4150	
28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,6205	1385628,83	658776,63	2245412	1067548	40072	1464814	4007044
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	1137792	341818		296818	
30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка=КРЕСТ СТАЛЬНОЙ	т фасонных частей	0,158004	1835333,83	658776,63	289990	104089	74963	142824	467439
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	110938	33328		34625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

30.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,158004	449705,00				71055		
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0063	1385628,83	658776,63	8729	4150	156	5695	15578
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	4423	1329		1154	
32	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	7	1065,00	--	7455	--	7455	--	8051
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
33	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	182	1521,73	93,60	276955	17035	14726	242743	561274
		НР - 99%; СП - 8%			1347,22	--	245194	--		41576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05278	278998,00				14726		
35	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	7	793,22	46,80	5553	328	195	4979	11375
		НР - 99%; СП - 8%			718,52	--	5030	--		843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	278998,00				195		
36	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	2504,00	--	17528	--	17528	--	18930
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
37	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1689,01	259,89	8445	1300	--	7081	16768
		НР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	7146	7		1242	
38	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1791,00	--	8955	--	8955	--	9671
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
39	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,318824	813201,00	--	259268	--	259268	--	280009
		СП - 8%			--	--	--	--		20741	
40	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	13,92	589,00	--	8199	--	8199	--	8855
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
41	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т=ХОМУТ ИЗ СТАЛИ. Монтаж	т конструкций	0,1256	148316,79	10087,12	18629	1267	1403	11063	32068
		НР - 69%; СП - 8%			127063,04	595,67	15959	75		2375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000628	813201,00				511		
41.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001758	289955,00				510		

41.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000244	545661,00				133		
42	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1256	973520,00	--	122274	--	122274	--	132056
		СП - 8%			--	--	--	--		9782	
43	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00168	369403,86	2872,02	621	5	520	89	767
		НР - 91%; СП - 8%			57143,84	997,67	96	2		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00168	308830,00				519		
44	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ	м³	3,6	39182,39	1307,13	141057	4706	114460	21595	175664
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	21891	1840		13012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,672	27748,00				101891		
				Фланцы свободные							
46	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	174	1689,01	259,89	293888	45221	--	246407	583518
		НР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	248667	228		43223	
47	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	174	2452,00	--	426648	--	426648	--	460780
		СП - 8%			--	--	--	--		34132	
48	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	2504,00	--	17528	--	17528	--	18930
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
49	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1522,39	153,87	10657	1077	--	9486	21755
		НР - 99%; СП - 8%			1368,52	0,38	9580	3		1611	
50	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	7	1018,00	--	7126	--	7126	--	7696
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
		ГИЛЬЗЫ									
51	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	34,8	20163,00	--	701672	--	701672	--	757806
		СП - 8%			--	--	--	--		56134	

52	241-201-0621 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	1,4	15995,00	--	22393	--	22393	--	24184
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	
		ФУТЛЯРЫ									
53	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,421	1951464,04	1481490,41	821566	623708	--	402652	1322156
		НР - 99%; СП - 8%			469973,63	496106,00	197859	208861		97937	
55	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	421	1809,92	11,13	761976	4686	89908	662039	1537938
		НР - 99%; СП - 8%			1585,23	3,19	667382	1343		113923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	95,146	819,00				77925		
		Промывка трубопроводов									
56	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,522	83331,18	--	626817	--	17665	603060	1328268
		НР - 99%; СП - 8%			80982,72	--	609152	--		98390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	88,7596	178,00				15799		
57	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	8,441	90336,76	--	762533	--	78958	676739	1554414
		НР - 99%; СП - 8%			80982,72	--	683575	--		115142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	396,727	178,00				70617		
		Опозновательный знак и железобетонные столбики.(5.905-25.05 в.1АС 2.00									
58	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	7,594875	2026,02	--	15387	--	--	11079	28583
		НР - 72%; СП - 8%			2026,02	--	15387	--		2117	
59	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	7,594875	1110,92	--	8437	--	--	6075	15673
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	8437	--		1161	
60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,86	35862,89	1646,46	30842	1416	27899	1656	35098
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	1527	293		2600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,8772	29567,00				25936		
61	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения: бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м³	2,15	43487,85	2600,38	93499	5591	72999	14641	116791
		НР - 91%; СП - 8%			6934,64	548,61	14909	1180		8651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	2,193	28895,00				63367		

62	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	43	2497,29	1200,49	107383	51621	13289	69546	191084
		НР - 108%; СП - 8%			987,75	509,81	42473	21922		14154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,001548	2834433,00				4388		
62.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	11,9712	605,00				7243		
63	225-108-0101 РСНБ РК 2022	СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ	м³	2,15	109799,00	--	236068	--	236068	--	254953
		СП - 8%			--	--	--	--		18885	
64	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	43	1222,50	--	52568	--	5913	50388	111192
		НР - 108%; СП - 8%			1085,01	--	46655	--		8236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02064	286428,00				5912		
65	261-401-0327 РСНБ РК 2022 прим.	ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ПОДЗЕМНОГО ВОДОПРОВОДА	100 шт.	0,43	152037,00	--	65376	--	65376	--	70606
		СП - 8%			--	--	--	--		5230	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-70шт									
66	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	102,9	28592,96	12687,47	2942216	1305540	147114	2013857	5352559
		НР - 99%; СП - 8%			14475,82	5292,88	1489562	544637		396486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,4116	114336,00				47061		
67	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,5	27748,00	--	97118	--	97118	--	104887
		СП - 8%			--	--	--	--		7769	
72	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	70	5733,00	--	401310	--	401310	--	433415
		СП - 8%			--	--	--	--		32105	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ (МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ) Д-1000мм-8шт									
73	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,76	32283,44	12687,47	250519	98455	39732	151871	434581
		НР - 99%; СП - 8%			14475,82	5292,88	112332	41073		32191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,03208	27748,00				28638		
73.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,03104	114336,00				3549		

81	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=СТРЕМЯНКА С-2, С-4	т	1,38504	1004968,00	--	1391921	--	1391921	--	1503275
		СП - 8%			--	--	--	--		111354	
82	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	40,16616	1199,99	1,47	48199	60	5766	33921	88690
		НР - 80%; СП - 8%			1054,94	0,71	42373	29		6570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,880875	474,00				4684		
83	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство=ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	62,478	37556,92	12,73	2346481	795	2022178	304097	2862625
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	323508	--		212047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	63,72756	27748,00				1768312		
84	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МС-3,7	т стальных элементов	1,65588	1136842,69	9804,44	1882475	16235	1723142	172635	2219519
		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	143098	3203		164409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,65588	1029630,00				1704944		
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 9ШТ									
85	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	4248,78	54,11	15296	195	12229	2886	19637
		НР - 98%; СП - 8%			797,64	20,45	2872	74		1455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	3,6	3376,00				12154		
86	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	2371,61	30,76	8538	111	6192	2230	11630
		НР - 98%; СП - 8%			620,79	11,42	2235	41		861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	3,6	1707,00				6145		
87	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	18	2029,00	--	36522	--	36522	--	39444
		СП - 8%			--	--	--	--		2922	
88	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	18	791,68	40,75	14250	734	350	13227	29675

		НР - 98%; СП - 8%			731,43	18,42	13166	332		2198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,18	579,00				104		
88.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,36	474,00				171		
89	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м²/ч, Tmax 30°С	шт.	18	25295,00	--	455310	--	455310	--	491735
		СП - 8%			--	--	--	--		36425	
90	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	793,22	46,80	14278	842	503	12804	29248
		НР - 99%; СП - 8%			718,52	--	12933	--		2166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	278998,00				502		
91	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	2504,00	--	45072	--	45072	--	48678
		СП - 8%			--	--	--	--		3606	
92	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	18	458,00	--	8244	--	8244	--	8904
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
93	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	10,8	6754,00	--	72943	--	72943	--	78778
		СП - 8%			--	--	--	--		5835	
94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	7,209	37556,92	12,73	270748	92	233328	35088	330303
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	37328	--		24467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,35318	27748,00				204036		
95	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,465	28592,96	12687,47	356411	158150	17820	243953	648393
		НР - 99%; СП - 8%			14475,82	5292,88	180441	65976		48029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,04986	114336,00				5701		
96	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,819	27748,00	--	22726	--	22726	--	24544
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
102	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	9	5733,00	--	51597	--	51597	--	55725
		СП - 8%			--	--	--	--		4128	
103	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,15372	1004968,00	--	154484	--	154484	--	166843
		СП - 8%			--	--	--	--		12359	

104	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м³ окрашиваемой поверхности	4,45788	1199,99	1,47	5349	6	640	3765	9843
		НР - 80%; СП - 8%			1054,94	0,71	4703	3		729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,096638	474,00				520		
105	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	9	10009,00	--	90081	--	90081	--	97287
		СП - 8%			--	--	--	--		7206	
106	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,486	41647,51	1721,79	20241	837	15659	3574	25720
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	3745	183		1905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,49572	27748,00				13755		
107	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0430308	1136842,69	9804,44	48919	422	44778	4486	57678
		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	3719	83		4272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,043031	1029630,00				44306		
108	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0056907	813201,00	--	4628	--	4628	--	4998
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
109	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02475	1385628,83	658776,63	34294	16305	611	22372	61200
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	17378	5221		4533	
110	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	9	1150,00	--	10350	--	10350	--	11178
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
111	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	9	2882,00	--	25938	--	25938	--	28013
		СП - 8%			--	--	--	--		2075	
112	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	18	1521,73	93,60	27391	1685	1456	24008	55510
		НР - 99%; СП - 8%			1347,22	--	24250	--		4112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00522	278998,00				1456		
113	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	4905,00	--	176580	--	176580	--	190706
		СП - 8%			--	--	--	--		14126	

114	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	1689,01	259,89	30402	4678	--	25490	60364
		НР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	25724	24		4471	
115	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	18	2452,00	--	44136	--	44136	--	47667
		СП - 8%			--	--	--	--		3531	
116	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1668,64	41,55	15018	374	1457	13223	30500
		НР - 99%; СП - 8%			1465,24	18,78	13187	169		2259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0072	165506,00				1192		
117	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	9	32297,00	--	290673	--	290673	--	313927
		СП - 8%			--	--	--	--		23254	
118	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МС-3,7	т стальных элементов	0,19656	1136842,69	9804,44	223458	1927	204545	20493	263467
		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	16986	380		19516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,19656	1029630,00				202384		
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 7ШТ									
119	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,2	4248,78	54,11	17845	227	14268	3367	22909
		НР - 98%; СП - 8%			797,64	20,45	3350	86		1697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	4,2	3376,00				14179		
120	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,6	2371,61	30,76	13281	172	9633	3470	18091
		НР - 98%; СП - 8%			620,79	11,42	3476	64		1340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	5,6	1707,00				9559		
121	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	21	2029,00	--	42609	--	42609	--	46018

		СП - 8%			--	--	--	--		3409	
122	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	21	791,68	40,75	16625	856	409	15432	34621
		НР - 98%; СП - 8%			731,43	18,42	15360	387		2565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,21	579,00				122		
122.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,42	474,00				199		
123	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 30°С	шт.	21	25295,00	--	531195	--	531195	--	573691
		СП - 8%			--	--	--	--		42496	
124	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	14	793,22	46,80	11105	655	391	9959	22749
		НР - 99%; СП - 8%			718,52	--	10059	--		1685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	278998,00				391		
125	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	2504,00	--	35056	--	35056	--	37860
		СП - 8%			--	--	--	--		2804	
126	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	21	458,00	--	9618	--	9618	--	10387
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
127	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	8,4	6754,00	--	56734	--	56734	--	61273
		СП - 8%			--	--	--	--		4539	
128	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	5,607	37556,92	12,73	210582	71	181478	27291	256903
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	29033	--		19030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,71914	27748,00				158695		
129	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,695	28592,96	12687,47	277209	123005	13861	189741	504306
		НР - 99%; СП - 8%			14475,82	5292,88	140343	51314		37356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,03878	114336,00				4434		
130	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,637	27748,00	--	17675	--	17675	--	19089
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
136	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	5733,00	--	40131	--	40131	--	43341
		СП - 8%			--	--	--	--		3210	

137	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,11956	1004968,00 --	-- --	120154 --	-- --	120154	-- 9612	129766
138	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	3,46724	1199,99 1054,94	1,47 0,71	4161 3658	5 2	498	2928 567	7656
138.1	236-202-1014	В ТОМ ЧИСЛЕ: Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,852941	474,00				404		
139	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С *СП - 8%*	комплект	7	10009,00 --	-- --	70063 --	-- --	70063	-- 5605	75668
140	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0,378	41647,51 7705,15	1721,79 375,97	15743 2913	651 142	12179	2780 1482	20005
140.1	212-101-0301	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,38556	27748,00				10699		
141	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0334684	1136842,69 86417,97	9804,44 1934,59	38048 2892	328 65	34828	3489 3323	44860
141.1	222-509-1006	В ТОМ ЧИСЛЕ: Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,033468	1029630,00				34460		
142	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,0044261	813201,00 --	-- --	3599 --	-- --	3599	-- 288	3887
143	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,01925	1385628,83 702124,07	658776,63 210933,46	26673 13516	12681 4060	476	17401 3526	47600
144	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	7	1150,00 --	-- --	8050 --	-- --	8050	-- 644	8694
145	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	7	2882,00 --	-- --	20174 --	-- --	20174	-- 1614	21788
146	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	14	1521,73 1347,22	93,60 --	21304 18861	1310 --	1133	18673 3198	43175
28.1	261-107-0567	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00406	278998,00				1133		

147	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	28	4905,00	--	137340	--	137340	--	148327
		СП - 8%			--	--	--	--		10987	
148	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	1689,01	259,89	23646	3638	--	19826	46950
		НР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	20008	18		3478	
149	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	14	2452,00	--	34328	--	34328	--	37074
		СП - 8%			--	--	--	--		2746	
150	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1668,64	41,55	11680	290	1133	10284	23721
		НР - 99%; СП - 8%			1465,24	18,78	10257	131		1757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0056	165506,00				927		
151	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	32297,00	--	226079	--	226079	--	244165
		СП - 8%			--	--	--	--		18086	
152	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МС-3,7	т стальных элементов	0,15288	1136842,69	9804,44	173801	1499	159090	15939	204919
		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	13212	296		15179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,15288	1029630,00				157410		
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 9ШТ									
153	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,4	4248,78	54,11	22943	292	18344	4329	29454
		НР - 98%; СП - 8%			797,64	20,45	4307	110		2182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	5,4	3376,00				18230		
154	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7,2	2371,61	30,76	17076	221	12385	4461	23260
		НР - 98%; СП - 8%			620,79	11,42	4470	82		1723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	7,2	1707,00				12290		

155	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	36	2029,00	--	73044	--	73044	--	78888
		СП - 8%			--	--	--	--		5844	
156	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	36	791,68	40,75	28500	1467	702	26455	59351
		НР - 98%; СП - 8%			731,43	18,42	26331	663		4396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,36	579,00				208		
156.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,72	474,00				341		
157	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 30°С	шт.	36	25295,00	--	910620	--	910620	--	983470
		СП - 8%			--	--	--	--		72850	
162	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	6,66335	37556,92	12,73	250255	85	215668	32432	305302
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	34502	--		22615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,796617	27748,00				188593		
163	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,465	28592,96	12687,47	356411	158150	17820	243953	648393
		НР - 99%; СП - 8%			14475,82	5292,88	180441	65976		48029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,04986	114336,00				5701		
164	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м²	0,819	27748,00	--	22726	--	22726	--	24544
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**52500999**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**11320590**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8071305**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2688497**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15833110**		
		- Накладные расходы	Тенге							**13387034**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3888963**	

		ИТОГО:							**52500999**		
		Временное здание и сооружения			**2,9%**				**1522529**		
		Итого с затратами временного здания и сооружения							**54023528**		

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		**0,27%**				**145864**		
		Итого с дополнительными затратами						**54169391**		
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**				**1083388**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами						**55252779**		
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539						**57742133**		
		Итого с понижающим коэффициентом, К -		**0,98**				**56587290**		
		НДС		**12 %**				**6790475**		
		Итого с НДС						**63377765**		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Exclusive Project company"

Директор Сейлхан А.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района"

Руководитель Есінбек М.Ш.

Авторский надзор:

ТОО "Kaz Internation Company"

Автор проекта Джанаев А.

Технический надзор:

Директор ТОО "AveNiu" Мүтәлі М.Ә.