Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "02" апреля 2019 года № 178

Заказчик (застройщик) **ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"**
Подрядчик (субподрядчик) **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Берегоукрепительные работы реки Каркара в Кегенском районе Алматинской области"**

## СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
**за июль 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчик | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-прав.форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | | Код | Наименование | Код |
| | | **65** | **11.05.2021** | | | | | |

Тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (тенге) | | | | | | | | НДС | ВСЕГО к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчётный месяц включительно с НДС | из гр.1 без НДС | | | | | | | | |
| | | в отчётном месяце без НДС | строител. монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящ.в сост. СМР по смете | дополнительн.затрат | | | |
| | | | | в отчетном меяце | по монт. оборудования | | на приобретение материалов,оборудования (без НДС) | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено | 17 990 474,00 | 16062923 | | | | | | | **1 927 550,79** | **17 990 474,00** |
| **К оплате** | | | | | | | | | | **17 990 474,00** |

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"
Руководитель _____ Исаев М.С.

Авторский надзор ТОО "Холд проект" _____ Оспанов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Алатау Эксперт Инжиниринг" _____ Тетебай А.С.

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ Жанысбеков О.К.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 226
Форма

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Берегоукрепительные работы реки Каркара в Кегенском районе Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Берегоукрепительные работы реки Каркара в Кегенском районе Алматинской области**
(наименование)

**Договор подряда № 65 от 11.05.2021 года**

## Акт приемки выполненных работ №1

**за июль 2021 год**
**на Берегоукрепительные работы реки Каркара в Кегенском районе Алматинской области**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Раздел 1 Подготовительные работы. Корчевка кустарника**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1101-0207-1301 | Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 % | га | 16 | 21103,75 | 21103,75 | 337660 | 337660 | – | 76205 | 446974 | – | – |
| | | | | – | 6615 | – | 105840 | – | 33109 | | 3,78 | 60,48 |
| 2 1101-0207-1701 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР = 72 % | га | 16 | 14818,88 | 14818,88 | 237102 | 237102 | – | 61891 | 322912 | – | – |
| | | | | – | 5372,5 | – | 85960 | – | 23919 | | 3,07 | 49,12 |
| 3 4131-0104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 144 | 102 | | 14688 | | – | – | 15863 | | |
| | | | | – | | – | | – | 1175 | | | |
| 4 4102-0103-1003 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 144 | 83 | | 11952 | | – | – | 12908 | | |
| | | | | – | | – | | – | 956 | | | |

**Раздел 2 Мехочистка**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 1101-0101-0216 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 (Мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 46830 | 193,97 | 185,88 | 9083808 | 8704713 | – | 1429053 | 11353890 | 0,00789 | 369,4887 |
| | | | | 8,1 | 34,29 | 379095 | 1605701 | – | 841029 | | 0,03278 | 1535,0874 |
| 6 1101-0107-1309 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 36460 | 38,16 | 38,16 | 1391475 | 1391475 | – | 270194 | 1794603 | – | – |
| | | | | – | 10,29 | – | 375270 | – | 132934 | | 0,00492 | 179,3832 |
| 9 1101-0101-0216 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 (Из-под воды под зуб) НР = 72 % т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м3 грунта | 6750 | 220,42 | 211,23 | 1487828 | 1425776 | – | 234040 | 1859617 | 0,00896 | 60,48 |
| | | | | 9,19 | 38,96 | 62052 | 263004 | – | 137749 | | 0,03725 | 251,4375 |
| | **Итого** | | | | | **15 806 767** | | | | | | **429,9687** |
| | | | | | | | | | | | | **2075,5081** |
| | в том числе | | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 441 147 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 12 096 726 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2 435 775 |
| - перевозка грузов, тенге | 26 640 |
| - накладные расходы, тенге | 2 071 383 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 186 425 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 170 871 |
| **Всего** | **15 806 767** |
| Временные здания и сооружения (4,3 %) | 679 691 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,0 | 178 054 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **333 290** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.** | **16 997 802** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)** | **17 847 692** |
| НДС (12 %) | 2 141 723 |
| **Итого** | **19 989 415** |
| **Скидка 10%** | **1 998 942** |
| **Всего с учетом скидки** | **17 990 474** |
| **в т.ч.НДС 12%** | **1 927 551** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"**

**Руководитель**

**Исаев М.С.**

**Авторский надхор**
**ТОО "Холд проект"**

**Оспанов Н.Т.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "TOLAGAI-2050"**

**Директор**

**Жанысбеков О.К.**

**Технический надзор**
**ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**

**Тетебай А.С.**