Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "02" апреля 2019 года № 178

Заказчик (застройщик) **ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"**
Подрядчик (субподрядчик) **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Берегоукрепительные работы реки Каркара в Кегенском районе Алматинской области"**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		65	**11.05.2021**					

Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящ.в сост. СМР по смете	дополнительн.затрат			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	46 356 630,00	25326925							**3 039 231,00**	**28 366 156,00**
К оплате										**28 366 156,00**

Заказчик
ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"
Руководитель
_____Исаев М.С.

Подрядчик
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор
_____Жанысбеков О.К.

Авторский надзор ТОО "Холд проект" _____Оспанов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Алатау Эксперт Инжиниринг" _____Тетебай А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 226
Заказ 226
Форма

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Берегоукрепительные работы реки Каркара в Кегенском районе Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Берегоукрепительные работы реки Каркара в Кегенском районе Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда № 65 от 11.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2ч

на Берегоукрепительные работы реки Каркара в Кегенском районе Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Подготовительные работы. Корчевка кустарника

1 1101-0207-1301	Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	4	21103,75	21103,75	84415	84415	–	19051	111743	–	–
				–	6615	–	26460	–	8277		3,78	15,12
2 1101-0207-1701	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР = 72 %	га	4	14818,75	14818,75	59275	59275	–	15473	80728	–	–
				–	5372,5	–	21490	–	5980		3,07	12,28
3 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	36	102		3672		–	–	3966		
				–		–		–	294			
4 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	36	83		2988		–	–	3227		
				–		–		–	239			

Раздел 2 Мехочистка

5 1101-0101-0216	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 (Мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	72000	193,97	185,88	13966137	13383287	–	2197135	17456334	0,00789	568,08
				8,1	34,29	582850	2468727	–	1293062		0,03278	2360,16
6 1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	65000	38,16	38,16	2480689	2480689	–	481696	3199376	–	–
				–	10,29	–	669022	–	236991		0,00492	319,8
7 1136-0101-0101	Устройство насыпи с уплотнением катками НР = 72 %	м3 грунта	1200	124,08	106,18	148897	127415	4368	42887	207127	0,0139	16,68
				14,26	35,38	17114	42451	–	15343		0,01691	20,292
8 1101-0101-0216	Грунты 4 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 (Засыпка промоины) НР = 72 %	м3 грунта	65	176,34	168,98	11462	10984	–	1803	14326	0,00717	0,46605
				7,35	31,17	478	2026	–	1061		0,0298	1,937

Раздел 3 Водовыпуск

12 1101-0101-0216	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	180	176,34	168,98	31741	30417	–	4993	39673	0,00717	1,2906
				7,36	31,17	1324	5611	–	2939		0,0298	5,364
14 1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	30	38,17	38,17	1145	1145	–	222	1476	–	–
				–	10,3	–	309	–	109		0,00492	0,1476
15 1101-0107-1602	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 3-4 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	90	183,84	175,27	16546	15774	–	3023	21135	0,00836	0,7524
				8,58	38,08	772	3427	–	1566		0,0182	1,638
16 1101-0101-0216	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	100	176,34	168,98	17634	16898	–	2774	22041	0,00717	0,717

				7,36	31,17	736	3117	–	1633		0,0298	2,98
18 1142-0103-0103	Дно и откосы каналов. Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 3 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	5,02	6777,09	4165,34	34021	20910	–	14589	52499	2,05	10,291
				2611,75	1662,15	13111	8344	–	3889		0,9554	4,79611
19 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	5,02	95887		481353		481353	–	519861		
				–		–		–	38508			
20 1142-0102-0103	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м НР = 68 %	м3 бетона в конструкции	50,561	16226,42	520,56	820424	26320	714470	63162	954273	1,26	63,70686
				1575,01	262,1	79634	13252	–	70687		0,1653	8,35773

21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,02413	227569		688198		688198	–	743254		
					–		–		–	55056			
22	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1024	221850		22717		22717	–	24534		
					–		–		–	1817			
23	1142-0101-0201	Устроиство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня НР = 68 %	м3 подстилающего слоя	7,785	266,92	160,31	2078	1248	166	806	3115	0,0759	0,59088
					85,29	66,92	664	521	–	231		0,0321	0,2499
24	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	9,4977	2058		19546		19546	–	21110		
					–		–		–	1564			
25	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР = 68 %	м3	5,4	4123,7	241,48	22268	1304	13594	5349	29826	0,794	4,2876
					1364,81	91,85	7370	496	–	2209		0,0525	0,2835

26	1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	103610	13096	207220	26192	10604	113595	346480	54	108
					85212	7899	170424	15798	–	25665		6,11	12,22
27	1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР = 61 % К=2,000;	т	0,7484	397616,25	155971,41	297576	116729	16183	130664	462499	137	102,5308
					220021,38	66193,21	164664	49539	–	34259		37,35	27,95274
28	2106-0304-0801	Затвор ГС 100-150 с рамой и ручным подъемником 1 В К=2,000;	т	0,7484	747809		559660		559660	–	604433		
					–		–		–	44773			
	Итого						**24 923 036**						**877,39319**
													2793,57858

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 039 141
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 403 002
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 330 590
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 530 859
- перевозка грузов, тенге	6 660
- накладные расходы, тенге	3 097 222
в т.ч. зарплата, тенге	278 750
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 846 152

Всего	**24 923 036**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	1 071 691
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,0	280 743
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**525 509**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**26 800 979**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**28 141 028**
НДС (12 %)	3 376 923
Итого	**31 517 951**
Скидка 10%	**3 151 795**
Всего с учетом скидки	**28 366 156**
в т.ч.НДС 12%	**3 039 231**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Кегенского района
Руководитель

_____ **Исаев М.С.**

Авторский надхор
ТОО "Холд проект"

_____ **Оспанов Н.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор

_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **Тетебай А.С.**