Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "02" апреля 2019 года № 178

Заказчик (застройщик) **ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"**
Подрядчик (субподрядчик) **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Берегоукрепительные работы реки Каркара в Кегенском районе Алматинской области"**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		65	**11.05.2021**					

Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящ.в сост. СМР по смете	дополнительн.затрат			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	102 587 260,00	50205920							**6 024 710,36**	**56 230 630,00**
К оплате										**56 230 630,00**

Заказчик
ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"
Руководитель
_____Исаев М.С.

Подрядчик
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор
_____Жанысбеков О.К.

Авторский надзор ТОО "Холд проект" _____Осپанов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Алатау Эксперт Инжиниринг" _____Тетебай А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 226
Форма

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Берегоукрепительные работы реки Каркара в Кегенском районе Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Берегоукрепительные работы реки Каркара в Кегенском районе Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда № 65 от 11.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2021 год
на Берегоукрепительные работы реки Каркара в Кегенском районе Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Мехочистка

5 1101-0101-0216	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 (Мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	20353	193,97	185,88	3947955	3783195	–	621087	4934565	0,00789	160,58517
				8,1	34,29	164760	697861	–	365523		0,03278	667,17134
6 1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	45000	38,16	38,16	1717400	1717400	–	333482	2214953	–	–
				–	10,29	–	463169	–	164071		0,00492	221,4
7 1136-0101-0101	Устройство насыпи с уплотнением катками НР = 72 %	м3 грунта	1133	124,08	106,18	140582	120300	4124	40492	195560	0,0139	15,7487
				14,26	35,38	16158	40081	–	14486		0,01691	19,15903
9 1101-0101-0216	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 (Из-под воды под зуб) НР = 72 % т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	2925	220,42	211,23	644725	617836	–	101417	805833	0,00896	26,208
				9,19	38,96	26889	113968	–	59691		0,03725	108,95625

10 1142-0101-0404	Зуб из камня. Устройство НР = 68 %	м3	4837	4123,76	241,55	19946620	1168389	12176277	4791520	26717191	0,794	3840,578
				1364,89	91,87	6601954	444399	–	1979051		0,0525	253,9425
11 1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР = 68 %	м3	2625	4123,76	241,55	10824866	634075	6607965	2600319	14499200	0,794	2084,25
				1364,89	91,88	3582826	241172	–	1074015		0,0525	137,8125
	Раздел 3 Водовыпуск											
13 1101-0101-0216	Грунты 4 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	150	176,33	168,98	26450	25347	–	4161	33060	0,00717	1,0755
				7,35	31,17	1103	4676	–	2449		0,0298	4,47
17 1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	100	38,16	38,16	3816	3816	–	741	4922	–	–
				–	10,29	–	1029	–	365		0,00492	0,492
	Итого					**49 405 284**						**6128,44537**
												1413,40362
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 393 690						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 070 358						

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 006 355
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 788 366
- накладные расходы, тенге	8 493 219
в т.ч. зарплата, тенге	764 390
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 659 651
Всего	**49 405 284**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	2 124 427
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,0	556 521
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 041 725**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**53 127 957**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**55 784 355**
НДС (12 %)	6 694 123
Итого	**62 478 478**
Скидка 10%	**6 247 848**
Всего с учетом скидки	**56 230 630**
в т.ч.НДС 12%	**6 024 710**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Кегенского района
Руководитель

_____ **Исаев М.С.**

Авторский надхор
ТОО "Холд проект"

_____ **Оспанов Н.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор

_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **Тетебай А.С.**