Форма 2

Заказчик : **ТОО "Егеменди курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Луч 2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство детского сада на 160 мест ж/м Жулдыз-3 г. Атырау**

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ за май 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Стены и перегородки									
1	31	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1		1351,68	8281,55	186,89	11193999	252608	6171852	4497499	16946818
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		3528,6	49,19	4769538	66482		1255320	
2	32	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2		10	3659,91	1449,48	36599	14495	0	24611	66107
				отверстие		2210,43	719,46	22104	7195		4897	
			Итого по разделу: 7. Стены и перегородки									**17012925**
			Раздел: 8. Кровля									
3	33	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		274,56	112,73	3,53	30950	968	7327	20790	55879
				м2 покрытия по фермам		82,52	1,62	22655	445		4139	
4	34	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		274,56	4977,68	161,06	1366670	44219	379465	879876	2426270
				м2 кровли		3434,54	48,81	942986	13401		179724	
5	35	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		274,56	270,75	19,91	74337	5465	29858	37268	120533
				м2 изолируемой поверхности		142,1	5,45	39014	1495		8928	
			Итого по разделу: 8. Кровля									**2602682**
			Раздел: 9. Фасад									
6	36	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		458,4	1269,42	71,36	581902	32709	149608	386462	1045833
				м2 вертикальной проекции		871,7	34,83	399585	15966		77469	
7	37	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		458,4	3594,77	59,99	1647840	27497	459537	939245	2794052
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2532,3	28,91	1160806	13250		206967	
8	38	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		458,4	346,86	2,51	159001	1148	67515	72699	250236
				м2 окрашиваемой поверхности		197,07	1,17	90337	536		18536	
			Итого по разделу: 9. Фасад									**4090121**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:									**23705728**
			НДС			**12 %**		**2844687**				
			Итого с НДС									**26550415**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Луч 2050"

Принял (Заказчик)

ТОО "Егеменди курылыс"

Технический надзор

ТОО «Барко»

Ф.И.О

Подпись

Дата:

Технический надзор: