Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Синдикат Групп"
Субподрядчик: ТОО "Таужар-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Р.Сабденова Т.Рыскулосвкого района Жамбылской области" (привязка). (Без

Справка №1

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
130840015825	081240012856	KZ1000000	KZ2030000	22/24	01.05.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Р.Сабденова Т.Рыскулосвкого района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	5 386 590,81	4 809 456,08	4 809 456,08	4 809 456,08			577 134,73	5 386 590,81
Гарантийный взнос, 5%	269 329,54	240 472,80					28 856,74	269 329,54
Удержание аванса, 30%	1 615 977,24	1 442 836,82					173 140,42	1 615 977,24
Итого:	**3 501 284,03**	**3 126 146,46**					375 137,57	**3 501 284,03**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

ЖШС Серикбаев Р.Р.

Субподрядчик:
ТОО "Таужар-Курылыс"

Туленов Н.Б.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 389

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Р.Сабденова Т.Рыскулосвкого района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Р.Сабденова Т.Рыскулосвкого района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от №22/24 от 01.05.2024 г.,

Акт выполненных работ

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	153,5995	411,0	411,0	63 129,5	63 129,5			63 129,5
						0,0	90,0	0,0	13 824,0			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	4,7505	8 344,0	0,0	39 638,0	0,0			39 638,0
						8 344,0	0,0	39 638,0	0,0			
3	3	6101-0104-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Во временный отвал.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	м³	165,0325	339,0	339,0	55 946,0	55 946,0			55 946,0
						0,0	83,0	0,0	13 697,5			
4	4	6101-0104-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Возврат грунта для обратной засыпки.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	м³	165,0325	339,0	339,0	55 946,0	55 946,0			55 946,0
						0,0	83,0	0,0	13 697,5			
5	5	1201-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м³ грунта	35,0325	18 565,0	2,0	650 378,5	70,0	15 800,0		650 378,5
						18 112,0	1,0	634 508,5	35,0			
6	6	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	26,01	3 629,0	0,0	94 390,5	0,0			94 390,5
						3 629,0	0,0	94 390,5	0,0			
7	7	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	104,04	61,0	61,0	6 346,5	6 346,5			6 346,5
						0,0	15,0	0,0	1 560,5			
8	8	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	104,04	576,0	222,0	59 927,0	23 097,0			59 927,0
						354,0	71,0	36 830,0	7 387,0			
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**1 025 702,0**	**204 535,0**	**15 800,0**	**0,0**	**1 025 702,0**
								805 367,0	**50 201,5**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 2: Фундаменты									
			Подраздел 1: Фундаменты монолитные (л.5 КЖ)									
9	9	6109-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		41,1	6 948,0	402,0	285 563,0	16 522,0	224 693,5		285 563,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		1 079,0	101,0	44 347,0	4 151,0			.
10	10	6103-0101-0209 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	37,91	52 917,0	4 317,0	2 006 083,5	163 657,5	1 188 402,5		2 006 083,5
						17 252,0	838,0	654 023,5	31 768,5			
11	11	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26375	334 041,0		88 103,5		88 103,5		88 103,5
12	12	6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	25,25	2 779,0	33,0	70 170,0	833,5	25 679,0		70 170,0
						1 729,0	11,0	43 657,0	278,0			
13	13	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	97,5	4 675,0	39,0	455 812,5	3 802,5	342 030,0		455 812,5
						1 128,0	5,0	109 980,0	487,5			
14	14	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Арматура над отверстиями	т	0,01422	275 890,0	5 603,0	3 923,0	79,5			3 923,0
						270 287,0	1 453,0	3 843,5	20,5			
15	15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01422	303 501,0		4 316,0		4 316,0		4 316,0
			Итого по подразделу 1: Фундаменты монолитные (л.5 КЖ)					**2 913 971,5**	**184 895,0**	**1 873 224,5**	**0,0**	**2 913 971,5**
								855 851,0	**36 705,5**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					**2 913 971,5**	**184 895,0**	**1 873 224,5**	**0,0**	**2 913 971,5**
								855 851,0	**36 705,5**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 3: Подпольные каналы									
			Подраздел 1: Приямок ПР-1 (л.8 АС)									
16	16	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	$м^3$	0,045	8 397,0	4 864,0	378,0	219,0			378,0
						3 528,0	1 495,0	159,0	67,5			
17	17	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,05175	5 898,0		305,0		305,0		305,0
18	18	6103-0101-0212 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	0,23	53 552,0	4 581,0	12 317,0	1 054,0	6 953,5		12 317,0
						18 739,0	934,0	4 310,0	215,0			
19	19	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0265	334 041,0		8 852,0		8 852,0		8 852,0
20	20	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00955	987 758,0	3 666,0	9 433,0	35,0			9 433,0
						984 092,0	1 142,0	9 398,0	11,0			
21	21	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00377	443 377,0		1 671,5		1 671,5		1 671,5
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00048	315 652,0		151,5		151,5		151,5
23	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0053	303 501,0		1 608,5		1 608,5		1 608,5
24	24	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01845	1 397 495,0	23 999,0	25 784,0	442,5	21 601,5		25 784,0
						202 715,0	6 699,0	3 740,0	123,5			
25	25	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,01845	167 407,0		3 088,5		3 088,5		3 088,5
26	26	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,04	4 675,0	39,0	14 212,0	118,5	10 664,5		14 212,0
						1 128,0	5,0	3 429,0	15,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по подразделу 1: Приямок ПР-1 (л.8 АС)					**77 801,0**	**1 869,0**	**54 896,5**	**0,0**	**77 801,0**
								21 036,0	**432,0**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по разделу 3: Подпольные каналы					**77 801,0**	**1 869,0**	**54 896,5**	**0,0**	**77 801,0**
								21 036,0	**432,0**	**0,0**	**0,0**	
			ИТОГО по акту					**4 017 474,5**	**391 299,0**	**1 943 921,0**	**0,0**	**4 017 474,5**
								1 682 254,0	**87 339,0**	**0,0**	**0,0**	
		Итого по акту										**4 017 474,5**
		Итого по акту										**4 017 474,5**
	5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.6 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						**249 083,42**			**4 266 557,92**
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						**213 327,90**			**4 479 885,81**
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%						**85 331,16**			**4 565 216,97**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**4 565 216,97**
	8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %. К=1,075						**4 907 608,25**			**4 907 608,25**
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									**4 809 456,08**
	13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								**577 134,73**	**5 386 590,81**
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**5 386 590,81**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(должность, Ф.И.О. (при наличии), расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тауекер-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Туленов Н.Б.

(должность, Ф.И.О. (при наличии), расшифровка подписи)