Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ",Г.АСТАНА, РАЙОН САРЫАРКА, Проспект Сарыарка, здание 13, тел.: 557512,557514	020540001029
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03	060540010623
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государств.закупках № 15 от 29.05.2023г.	

Номер документа	Дата составления
24	03.03.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сквера в г.Астана,в районе пересечения пр.Тәуелсіздік и ул.И.Панфилова			усл	1	302 084 299,00	302 084 299,00	32 366 174,89
				Итого	1	x	302 084 299,00	32 366 174,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том число отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алиев Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" г.Астана проспект Сарыарка,13**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М" г.Астана,г.Астана район "Алматы", ул. Қалибек Қуанышбаев, дом 14, ВП 1**

Наименование стройтельства и его адрес - **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тәуелсіздік и ул. И.Панфилова". Корректировка**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы /подпрограммы/специфики	код
020540001029	060540010623	ГУ	ТОО	15	29.05.2023 г	017-015-431	11

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тәуелсіздік и ул. И.Панфилова".Корректировка	2 745 764 299,00	302 084 299,00	269 718 124,11				32 366 174,89	302 084 299,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Алиев Е. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
Акижанов Е.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

Заместитель руководителя Кульбатырова С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова".Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект: **7-01-01-01.Вертикалную планировку**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ № 11

за март 2025 года

на Вертикалную планировку (7-01-01-01)
(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Составлен(а) в редакции 2024.10

Номер по порядку	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3127983**
			из них:				
			машины и механизмы	тенге			3 127 984
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*835 206*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	257		
1	**1**	**6101-0104-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**1 350,4**	**128**	**172 851**

2	2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.** ***При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85***	**$м^3$ грунта**	**1 350,4**	**404**	**545 562**
3	3	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	**Возврат растительного грунта в зеленую зону. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.** ***При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85***	**$м^3$ грунта**	**4 538,1**	**505**	**2 291 740**
4	4	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**	**23 566**	**5**	**117 830**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**3127983**
			в т.ч. оборудование				
			прочие				**0,00**
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				**3 127 983,00**
			сметная прибыль 5%			*5%*	156 399,15
			Итого со сметной прибылью				**3 284 382,15**
			Непредвиденные работы и затраты 5%			*5%*	156 399,15
			Итого с непредвиденными				**3 440 781,30**
			Итого с оборудованием и прочие				**3 440 781,30**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %			0,4	1 376 312,52
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388			1,0388	1 429 713,45
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**3 494 182,28**
			Тендерная скидка 5%			**0,0513209632329944**	**179 324,80**

			итого со скидкой				**3 314 857,48**
			НДС 12%			0,12	397 782,90
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**3 712 640,38**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

_____

Авторский надзор: ТОО "БАҚ ПРОЕКТ"

Инженер эксперт _____ Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Инженер эксперт
Аттестат №
KZ06VJE00072451 _____ Акижанов Ғ. Т

Генподряд ТОО "Мейір-М"

Директор _____ Алиев Е.М.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова".Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект: **2-05-01-01.Техпомещение для резервуара и насосной станции**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ № 11

за март 2025 года

на Техпомещение для резервуара и насосной станции (2-05-01-01)
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в редакции 2024.10

Номер по порядку	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26753787**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9 670 244
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 799 032*
			машины и механизмы	тенге			1 670 796
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*461 158*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14 263 627
			перевозки	тенге			1 149 120
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 872		
			Раздел 1. Подземная часть				**23820570**

1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	174	551	95 874
2	2	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	442,32	645	285 296
3	3	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	18,9	17 558	331 846
4	4	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т.(лишний грунт) Расстояние перевозки 20 км	т·км	19 152	60	1 149 120
5	5	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	147,9	90	13 311
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	26,1	4 316	112 648
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	114	4 740	540 360
8	8	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	125,4	4 180	524 172
9	9	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	18,2	11 474	208 827
10	10	1106-1301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство	$м^3$	45,5	33 695	1 533 122
11	11	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	46,1825	27 470	1 268 633
12	12	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,875	98 585	283 432
13	13	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,8534	271 541	774 815
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0216	295 620	6 385
15	15	1106-1301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены прямоугольные насосных станций, толщиной до 300 мм. Строительство	$м^3$	60,3	70 848	4 272 134

16	16	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	61,2045	27 470	1 681 288
17	17	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	22,135	98 585	2 182 179
18	18	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	21,9555	271 541	5 961 818
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1795	295 620	53 064
20	20	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	10 394	103 940
21	21	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	85,514	11 831	1 011 716
22	22	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки (Балка Б1, Балка Б2) в деревянной опалубке	$м^3$	1,59	148 906	236 761
23	23	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19522	98 585	19 246
24	24	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,18498	271 541	50 230
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01024	295 620	3 027
26	26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	156	3 928	612 768
27	27	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,325	301 866	399 972
28	28	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,0706	335 143	23 661
29	29	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,площадки, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0706	1 146 249	80 925
		Раздел 2. Надземная часть					2933217
30	30	6105-0101-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней толщиной 320 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	15,456	42 238	652 831
31	31	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	23,369472	20 751	484 940

32	32	213-101-0803 *СпрСЦ 10.2024*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х60х65 мм (0,5 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,750392	73 914	129 378
33	33	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	656,88	370	243 046
34	34	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	50,4	3 080	155 232
			Кровля				
35	35	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,36	272 725	98 181
36	36	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	1,95	288 688	562 942
37	37	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	2,31	10 410	24 047
38	38	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством(4скатная тип вальмовая)	$м^2$ кровли	42	8 575	360 150
39	39	224-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	46,452	2 533	117 663
40	40	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	42	380	15 960
			Двери				
41	41	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,89	13 761	26 008
42	42	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	1,89	33 248	62 839
			ВСЕГО ПО АКТУ:				26753787
			в т.ч. оборудование				
			прочие				0,00
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				**26 753 787,00**
			сметная прибыль 5%			*5%*	1 337 689,35
			Итого со сметной прибылью				**28 091 476,35**
			Непредвиденные работы и затраты 5%			*5%*	1 337 689,35
			Итого с непредвиденными				**29 429 165,70**
			Итого с оборудованием и прочие				**29 429 165,70**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %			0,4	11 771 666,28
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				

			на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388			1,0388	12 228 406,93
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**29 885 906,35**
			Тендерная скидка 5%			**0,0513209632329944**	**1 533 773,50**
			итого со скидкой				**28 352 132,85**
			НДС 12%			0,12	3 402 255,942
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**31 754 388,79**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

_____

Авторский надзор: ТОО "БАК ПРОЕКТ"

Инженер эксперт _____ Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Инженер эксперт
Аттестат № KZ06VJE00072451 _____ Акижанов Е.Т

Генподрядчик ТОО "Менір-М"

Директор _____ Алиев Е.М.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова".Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект: **4-02-01-01.Наружные сети электросвещения**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ № 11

за март 2025 года

на Наружные сети электросвещения (4-02-01-01)
(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭН.СО

Составлен(а) в редакции 2024.10

Номер по порядку	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**84002684**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			54 301 107
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*26 307 623*
			машины и механизмы	тенге			8 480 012
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 544 727*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			17 174 559
			перевозки	тенге			803 803
			оборудование	тенге			3 243 203
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	10 618		

			Раздел 1. Наружные сети электроосвещения				**83442924**
			Земляные работы				
1	1	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3	$м^3$	1 048	16 402	17 189 296
2	2	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	1 752,8	6 777	11 878 726
3	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	500	3 490	1 745 000
4	4	6101-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1(лишний грунт)	$м^3$	401,4	518	207 925
5	5	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10. Расстояние перевозки 20 км	т·км	10 717,38	75	803 803
			Кабельная продукция				
6	6	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	8,09	791 760	6 405 338
7	7	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	4 990	331	1 651 690
8	8	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	2 300	172	395 600
9	9	241-201-0412 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	350	1 794	627 900
10	10	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	450	88	39 600
11	11	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	4 952,077	1 196	5 922 684
12	12	6401-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	2 608	1 725	4 498 800
13	13	6401-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	3 600	2 301	8 283 600
14	14	243-113-1102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	2 190,81	545	1 193 991

15	15	243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	465,56	666	310 063
16	16	243-113-1104 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	м	2 588,39	897	2 321 786
17	17	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	3 708	311	1 153 188
18	18	243-113-1105 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м	2 686,24	1 208	3 244 978
19	19	6401-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых термоусаживаемых для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	2	21 474	42 948
20	20	243-903-2905 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 5 ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35-CEE01, с ленточной броней	шт.	2	12 336	24 672
21	21	6401-0303-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка пульта управления напольного, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	шт.	1	25 016	25 016
22	22	перечень *материалов /корректировка/стр.3*	Шкаф электрический,для управления уличным освещением в составе:Счетчик электроэнергии Меркурий 234 с ТТ100/5,Автоматический выключатель на вводе 3Р100А-1шт.Контактор 3Р100А-1шт,Автоматические выключатели на отходящих линиях 3Р16А-10шт,дистанционного управления на основе АСУНО БРИЗ 100-1-30	компл.	1	3 219 866,42	3 219 866
23	23	1308-0206-3001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	300	15 602	4 680 600
24	24	247-202-0417 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты , IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	300	558	167 400
25	25	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	624	9 825	6 130 800

26	26	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	624	568	354 432
27	27	261-404-0538 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	142	142
28	28	247-215-0205 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Шина N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	10 992	10 992
			ЩС-1				
29	29	6401-0303-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт.	1	21 228	21 228
30	30	247-201-0839 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6.6.2-0 У2 IP54	шт.	1	43 144	43 144
31	31	6401-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	1	21 431	21 431
32	32	247-204-2136 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "D" 3Р 125А 15 кА "D"	шт.	1	19 699	19 699
33	33	6401-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2	18 628	37 256
34	34	247-204-2135 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "D" 3Р 100А 15 кА "D"	шт.	2	20 684	41 368
35	35	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	3	9 825	29 475
36	36	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 768	3 536
37	37	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522	522
38	38	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	6 645	6 645
39	39	247-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117 466	117 466
			Установка трансформатора				
40	40	6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	17 096	51 288

41	41	247-302-0115 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА	шт.	3	4 996	14 988
			ЩС-2				
42	42	6401-0303-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт.	1	21 228	21 228
43	43	247-201-0821 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	120 420	120 420
44	44	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	9 825	58 950
45	45	247-204-2125 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "D" 3Р 10А 15 кА "D"	шт.	3	18 486	55 458
46	46	247-204-2126 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "D" 3Р 16А 15 кА "D"	шт.	1	21 479	21 479
47	47	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	567	567
48	48	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522	522
49	49	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	6 645	6 645
50	50	247-301-0231 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117 470	117 470
51	51	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	15,9	5 671	90 169
52	52	261-404-0538 *РСНБ РК 2022 прим.*	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	142	142
53	53	247-215-0205 *РСНБ РК 2022 прим.*	Шина N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	10 992	10 992
		Раздел 2.	**Разные работы**				**559760**
54	54	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	1 223	7 338
55	55	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	6	1 229	7 374

56	56	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	125	1 550	193 750
57	57	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 485	44 550
58	58	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	7 835	15 670
59	59	247-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	19 972	39 944
			Освещение тех помещения под резевуаров				
60	60	перечень *материалов /корректировка/стр.5*	Светодиодный светильник LED ДСП ECO BOX 2x18W 1276x100x50 IP65 MEGALIGHT NEW	шт	6	3 889,41	23 336
61	61	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	1 223	2 446
62	62	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1 229	2 458
63	63	1308-0206-3001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	2	15 602	31 204
64	64	247-202-0417 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты , IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2	558	1 116
65	65	6401-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	30	2 301	69 030
66	66	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	30,6	396	12 118
67	67	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	45	1 550	69 750
68	68	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	7 935	39 675
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**84002684**
			в т.ч. оборудование				**3 243 203,00**
			прочие				**0,00**
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				**80 759 481,00**

			сметная прибыль 5%			*5%*	4 037 974,05
			Итого со сметной прибылью				**84 797 455,05**
			Непредвиденные работы и затраты 5%			*5%*	4 200 134,20
			Итого с непредвиденными				**88 997 589,25**
			Итого с оборудованием и прочие				**92 240 792,25**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %			0,4	36 896 316,90
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388			1,0388	38 327 894,00
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**93 672 369,35**
			Тендерная скидка 5%			**0,0513209632329944**	**4 807 356,22**
			итого со скидкой				**88 865 013,12**
			НДС 12%			0,12	10 663 801,575
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**99 528 814,70**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

_____

Авторский надзор: ТОО "БАК ПРОЕКТ"

Инженер эксперт _____ Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Инженер эксперт
Аттестат № KZ06VJE00072451 _____ Акижанов Е.Т

Генподрядчі ТОО "Мейр-М"

Директор _____ Алиев Е.М.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова".Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект: **2-04-01-02.Фонтан с техпомещением монумента "Древо жизни**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ № 11

за март 2025 года

на Фонтан с техпомещением монумента "Древо жизни (2-04-01-02)
(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Составлен(а) в редакции 2024.10

Номер по порядку	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**260792**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			197 408
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*99 200*
			машины и механизмы	тенге			5 246
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 640*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			58 137
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		

			Раздел 1. Техпомещение				**260792**
1	**8**	**6112-0202-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**8,57**	**2 834**	**24 287**
2	**9**	**6112-0202-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно известковым раствором**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**31,46**	**2 297**	**72 264**
3	**10**	**6112-0302-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**40,03**	**516**	**20 655**
4	**11**	**6111-0403-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**8,57**	**3 201**	**27 433**
5	**12**	**6111-0403-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**8,57**	**950**	**8 142**
6	**13**	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**8,57**	**2 309**	**19 788**
7	**14**	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**8,57**	**324**	**2 777**
8	**15**	**6109-0306-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**8,57**	**6 843**	**58 645**
9	**16**	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**8,7414**	**3 066**	**26 801**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**260792**
			в т.ч. оборудование				
			прочие				**0,00**
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				**260 792,00**
			сметная прибыль 5%			*5%*	13 039,60
			Итого со сметной прибылью				**273 831,60**
			Непредвиденные работы и затраты 5%			*5%*	13 039,60
			Итого с непредвиденными				**286 871,20**
			Итого с оборудованием и прочие				**286 871,20**

			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %			0,4	114 748,48
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388			1,0388	119 200,72
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**291 323,44**
			Тендерная скидка 5%			**0,0513209632329944**	**14 951,00**
			итого со скидкой				**276 372,44**
			НДС 12%			0,12	33 164,693
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**309 537,13**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

_____

Авторский надзор: ТОО "БАҚ ПРОЕКТ"

Инженер эксперт _____ Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Инженер эксперт
Аттестат №
KZ06VJE00072451 _____ Акижанов Е.Т

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Дирсктор _____ Алиев Е.М.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова".Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект: **2-01-01-01.Подпорные стены, лестничные марши и пандусы**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ № 11

за март 2025 года

на Подпорные стены, лестничные марши и пандусы (2-01-01-01)
(Наименование работ и затрат)

Основание: КЖ

Составлен(а) в редакции 2024.10

Номер по порядку	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2655694**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 024 749
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*514 921*
			машины и механизмы	тенге			14 375
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 187*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 616 570
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	190		
		Раздел 1.	**Подпорные стены ПС-1 - ПС-12**				**2655694**

1	6	6112-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	**Подпорные стенки. Облицовка гранитной плиткой по сетке**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**69,782**	**16 098**	**1 123 351**
2	7	231-201-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 40 мм**	**$м^2$**	**69,782**	**21 959**	**1 532 343**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**2655694**
			в т.ч. оборудование				
			прочие				**0,00**
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				**2 655 694,00**
			сметная прибыль 5%			*5%*	132 784,70
			Итого со сметной прибылью				**2 788 478,70**
			Непредвиденные работы и затраты 5%			*5%*	132 784,70
			Итого с непредвиденными				**2 921 263,40**
			Итого с оборудованием и прочие				**2 921 263,40**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %			0,4	1 168 505,36
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388			1,0388	1 213 843,37
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**2 966 601,41**
			Тендерная скидка 5%			**0,0513209632329944**	**152 248,84**
			итого со скидкой				**2 814 352,57**
			НДС 12%			0,12	337 722,308
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**3 152 074,87**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

Авторский надзор: ТОО "БАҚ ПРОЕКТ"

Инженер эксперт Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Инженер эксперт
Аттестат №
KZ06VJE00072451 Акижанов Е.Т

Генподряд: ТОО "Мейір-М"

Директор Алиев Е.М.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова".Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект: **2-03-01-01.Туннель**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ № 11

за март 2025 года

на Туннель (2-03-01-01)
(Наименование работ и затрат)

Основание: КЖ,АР

Составлен(а) в редакции 2024.10

Номер по порядку	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**124276614**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			15 546 279
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 749 997*
			машины и механизмы	тенге			2 057 708
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*570 295*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			19 347 131
			оборудование	тенге			87 325 494
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 235		

			Раздел 1. ПОЛЫ л.КЖ-16				**9631289**
1	1	6109-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие из дресвы. Устройство с уплотнением самоходными катками	$м^3$ подстилающего слоя	152,64	18 194	2 777 132
2	2	перечень *материалов /корректировка/стр.17*	Дресва	$м^3$	195,3792	513,87	100 400
3	3	6109-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	$м^3$ подстилающего слоя	114,48	23 197	2 655 593
4	4	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	145,3896	5 242	762 132
5	5	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	76,32	9 524	726 872
6	6	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	77,8464	27 137	2 112 518
7	7	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,1448	77 567	88 799
8	8	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5ВР1 100х100)	т	1,1448	356 257	407 843
			Раздел 2. Кровля эксплуатируемая л.АР-3				**25357776**
9	9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1 112,2	3 928	4 368 722
10	10	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	1 112,2	1 091	1 213 410
11	11	235-103-0119 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	1 279,03	1 021	1 305 890
12	12	235-103-0121 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,5, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	1 279,03	860	1 099 966
13	13	6201-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	$м^2$	1 112,2	218	242 460

14	14	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м^2	1 134,444	405	459 450
15	15	6201 0403 1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство геокаркаса для фиксации заполнителя	м^2	1 200	126	151 200
16	16	перечень *материалов* */корректировка/стр.10*	Геокаркас ГК KGS 440.100	м^2	1 200	1 089,29	1 307 148
17	17	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. заполнение геокаркаса керамзитом толщ 5 см	м^3	60	44 377	2 662 620
18	18	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газоны. Подготовка почвы вручную (заполение геокаркаса растительной землей). С внесением растительной земли слоем 15 см(до 20СМ)	м^2	1 200	2 407	2 888 400
19	19	6113-0112-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газоны из готовых рулонных заготовок,дерн с фиксацией парашютами на кровле туннеля. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	м^2	1 200	3 364	4 036 800
20	20	261-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Дерн	м^2	1 320	3 573	4 716 360
21	21	перечень *материалов* */корректировка/стр.16*	Парашюты(крепления)для дерна	шт	5 070	178,57	905 350
		Раздел 3.	**Отделка л.АР-4**				**84112160**
22	22	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	295,86	5 103	1 509 774
23	23	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	5,532582	24 595	136 074
24	24	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,88758	356 257	316 207
25	25	перечень *материалов* */корректировка/стр.1*	Искусственные скалы из арт-бетона в виде сколы	м^2	1 130	48 633,37	54 955 705
26	26	перечень *материалов* */корректировка/стр.2*	Художественная композиция "Древо жизни"	комп	1	27 194 400	27 194 400
		Раздел 4.	**РАЗНОЕ л.АР-4**				**5175389**
27	28	перечень *материалов* */корректировка/стр.6*	Пространственная композиция из природного камня	т	24,4	179 857,14	4 388 514

28	29	перечень *материалов /корректировка/стр.6*	Инсталляция из горной гальки (круглого типа)	т	2	224 821,43	449 643
29	30	перечень *материалов /корректировка/стр.6*	Инсталляция из черноморской гальки (круглого типа)	т	1,5	224 821,43	337 232
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**124276614**
			в т.ч. оборудование				**87 325 494,00**
			прочие				**0,00**
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				**36 951 120,00**
			сметная прибыль 5%			*5%*	1 847 556,00
			Итого со сметной прибылью				**38 798 676,00**
			Непредвиденные работы и затраты 5%			*5%*	6 213 830,70
			Итого с непредвиденными				**45 012 506,70**
			Итого с оборудованием и прочие				**132 338 000,70**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %			0,4	52 935 200,28
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388			1,0388	54 989 086,05
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**134 391 886,47**
			Тендерная скидка 5%			**0,0513209632329944**	**6 897 121,06**
			итого со скидкой				**127 494 765,41**
			НДС 12%			0,12	15 299 371,849
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**142 794 137,26**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

_____

Авторский надзор: ТОО "БАК ПРОЕКТ"

Инженер эксперт _____ Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Инженер эксперт
Аттестат № KZ06VJE00072451 _____ Акижанов Е.Т

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Директор _____ Алиев Е.М.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова".Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект: **2-04-01-01.Монумент "Древо жизни"**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ № 11

за март 2025 года

на Монумент "Древо жизни" (2-04-01-01)
(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Составлен(а) в редакции 2024.10

Номер по порядку	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7285920**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 038 636
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*516 998*
			машины и механизмы	тенге			2 401 903
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*398 525*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 821 753
			перевозки	тенге			23 628
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	273		
		Раздел 1.	**Фундаменты**				**7285920**

1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**11**	**492**	**5 412**
2	2	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км**	**т·км**	**393,8**	**60**	**23 628**
3	3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**11**	**86**	**946**
4	4	6102-0101-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2**	**м^3 железобетона**	**45,384**	**49 688**	**2 255 040**
5	5	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8**	**м**	**496**	**7 075**	**3 509 200**
6	6	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м^2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**62**	**15 262**	**946 244**
7	7	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м^3 древесины в конструкции**	**2**	**272 725**	**545 450**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**7285920**
			в т.ч. оборудование				
			прочие				**0,00**
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				**7 285 920,00**
			сметная прибыль 5%			*5%*	364 296,00
			Итого со сметной прибылью				**7 650 216,00**
			Непредвиденные работы и затраты 5%			*5%*	364 296,00
			Итого с непредвиденными				**8 014 512,00**
			Итого с оборудованием и прочие				**8 014 512,00**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %			0,4	3 205 804,80
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388			1,0388	3 330 190,03
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**8 138 897,23**
			Тендерная скидка 5%			**0,0513209632329944**	**417 696,05**
			итого со скидкой				**7 721 201,18**

			НДС 12%			0,12	926 544,142
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**8 647 745,32**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

_____

Авторский надзор: ТОО "БАҚ ПРОЕКТ"

Инженер эксперт _____ Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Инженер эксперт
Аттестат № KZ06VJE00072451 _____ Акижанов Е.Т

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Директор _____ Алиев Е.М.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова".Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект: **4-01-01-01.Кабельную линию 0,4 кВ**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ № 11

за март 2025 года

на Кабельную линию 0,4 кВ (4-01-01-01)
(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭН.СО

Составлен(а) в редакции 2024.10

Номер по порядку	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10396677**
			из них.				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 087 176
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 495 413*
			машины и механизмы	тенге			436 849
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*116 557*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 918 619
			перевозки	тенге			81 414
			оборудование	тенге			2 872 619
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	604		

1		6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2	$м^3$	118,8	11 151	1 324 739
2		6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	79,2	4 740	375 408
3		6101-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1(лишний грунт)	$м^3$	39,6	518	20 513
4		412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 057,32	77	81 414
5		6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	39,6	7 458	295 337
6		1134 0201 0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2 х отверстий	капало километр трубопровода	0,508	791 760	402 214
7		241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	170	172	29 240
8		241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	338	331	111 878
9		6401-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых термоусаживаемых для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	10	21 474	214 740
10		243-903-2905 *РСНБ РК 2022 прим*	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35-CEE01, с ленточной броней	шт.	4	12 336	49 344
11		243-903-2907 *РСНБ РК 2022 прим*	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X70-120-L12-CEE01, с ленточной броней	шт.	4	44 946	179 784
12		243-903-2908 *РСНБ РК 2022 прим*	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X150-240-L12-CEE01, с ленточной броней	шт.	2	53 141	106 282

13		6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	170	1 196	203 320
14		6401-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	338	1 725	583 050
15		243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	170	1 494	253 980
16		243-107-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	м	188	9 315	1 751 220
17		243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	5	2 790	13 950
18		243-113-0910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	130	3 672	477 360
19		243-113-0914 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1	м	15	7 954	119 310
			ЩС-3				
20		6401-0303-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт.	1	21 228	21 228
21		247-201-0821 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	120 420	120 420
22		6401-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	1	21 431	21 431
23		6401-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2	18 628	37 256
24		6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно , двух , трехполюсного на ток до 25 А	шт.	5	9 825	49 125
25		247-204-2036 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 125А 15 кА "С"	шт.	1	18 701	18 701
26		247-204-2035 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 100А 15 кА "С"	шт.	2	18 701	37 402
27		247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 139	6 417
28		247-204-0615 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	695	1 390
29		6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	6 645	6 645

e get a

30		247-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-7,5A), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117 466	117 466
31		6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	17 096	51 288
32		247-302-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 30/5А 5ВА	шт.	3	5 228	15 684
			ВРУ				
33		6401-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу	шт.	1	74 879	74 879
34		515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), поминальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2x60 + ПН2 4x100 А	шт.	1	2 872 619	2 872 619
35		6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	6 645	6 645
36		247-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-7,5A), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117 466	117 466
37		6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	17 096	51 288
38		247-302-0118 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 300/5А 5ВА	шт.	3	4 996	14 988
39		6401-0302-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 400 А	шт.	1	29 438	29 438

40		6401-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А**	**шт.**	**2**	**21 431**	**42 862**
41		**перечень** *материалов /корректировка/стр.20*	**Выключатель автоматический типа ВА57-225 3Р 160А**	**шт.**	**1**	**19 767,86**	**19 768**
42		**перечень** *материалов /корректировка/стр.20*	**Выключатель автоматический типа ВА57-225 3Р 125А**	**шт.**	**1**	**19 767,86**	**19 768**
43		**перечень** *материалов /корректировка/стр.20*	**Выключатель автоматический типа ВА57-225 3Р 400А**	**шт.**	**1**	**49 419,64**	**49 420**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**10396677**
			в т.ч. оборудование				**2 872 619,00**
			прочие				**0,00**
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				**7 524 058,00**
			сметная прибыль 5%			*5%*	376 202,90
			Итого со сметной прибылью				**7 900 260,90**
			Непредвиденные работы и затраты 5%			*5%*	519 833,85
			Итого с непредвиденными				**8 420 094,75**
			Итого с оборудованием и прочие				**11 292 713,75**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %			0,4	4 517 085,50
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388			1,0388	4 692 348,42
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**11 467 976,67**
			Тендерная скидка 5%			**0,0513209632329944**	**588 547,61**
			итого со скидкой				**10 879 429,06**
			НДС 12%			0,12	1 305 531,487
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**12 184 960,55**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

Авторский надзор: ТОО "БАҚ ПРОЕКТ"

Инженер эксперт _____ Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Генподрядчи ТОО "Мейр-М"

Инженер эксперт
Аттестат № KZ06VJE00072451 _____ Акижанов Е.Т

Директор _____ Алиев Е.М.