Заказчик: **ТОО "Актобеспецстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Влад"**

Стройка : **Реконструкция и расширение канализационных сетей г.Алга Алгинского района Актюбинской области**

Объект : **Участок самотечной канализации по ул. Сейфулина с обводом насосной 3-го подьема (ул. Сейфулина , Аймбаева, Победы, Валиханова, ул. Победы по КНС-2, ул. Овражная)**

Договор подряда (контракт) №2/3 от 18.01.2016 г.

Акт приемки выполненных работ №1
по локальной смете 2-3-1
за октябрь 2017 года

Составлена в ценах 2001 года (цены 07.08.14)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел-час рабочих-строителей	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на еденицу	всего
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11,00000	12
1	Е1-25-1	**Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м**	**м3 грунта**	385	12,31	12,31	4739	4739	1258	--	--
					--	3,37	--	1297	97	0,01100	4
2	Е1-25-9	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)**	**м3 грунта**	385	10,35	10,35	3985	3985	1057	--	--
					--	2,83	--	1090	97	0,00925	4
3	Е1-25-1	**Возвращение из резерва растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м**	**шт.**	385	12,31	12,31	4739	4739	1258	--	--
					--	3,37	--	1297	97	0,01100	4
4	Е1-25-9	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)**	**м3 грунта**	385	10,35	10,35	3985	3985	1057	--	--
					--	2,83	--	1090	97	0,00925	4
5	Е1-130-1	**Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного котка на пневмоколесному ходу массой 25 т.**	**м3 уплотняемого грунта**	644	17,51	17,51	11276	11276	3858	--	--
					--	5,99	--	3858	100	0,01567	10

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11,00000	12
6	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	м2	2576	1,53	1,53	3941	3941	799	--	--
					--	0,32	--	842	97	0,00084	2
7	Е1-145-1	Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6034	23,36	22,08	140954	133231	40035	0,00888	54
					1,28	5,56	7724	33549	97	0,01930	116
8	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 метров без крепления с откосами в грунтах 2 группы	м3	177	262,72	--	46501	--	53546	1,84800	327
					262,72	--	46501	--	113	--	--
9	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы	м3	106,6	32,23	30,77	3436	3280	1009	0,00984	1
					1,42	8,34	151	889	97	0,02853	3
10	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км , 1 класс груза	т	193,3	19,70	19,70	3808	3808	762	--	--
					--	3,94	--	762	100	0,00827	2
11	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3	106,6	3,76	3,24	401	345	167	0,00332	--
					0,48	1,12	51	119	97	0,00371	--
12	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	м3	4734,8	6,48	6,48	30682	30682	9645	--	--
					--	2,10	--	9943	97	0,00806	38
13	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованови ям грунтом 2 группы	м3	1300	134,10	--	174330	--	196993	0,97200	1264
					134,10	--	174330	--	113	--	--
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	4734,8	21,55	4,52	102035	21401	78215	0,10800	511
					17,03	--	80634	--	97	--	--
15	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	118,3	958,50	152,52	113391	18043	32423	1,02000	121
					153,68	57,15	18180	6761	130	0,27900	33
19	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	км	0,15	155788,86	103471,23	23368	15521	14522	306,00000	46
					51300,00	23175,85	7695	3476	130	98,72000	15
21	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	км	0,245	147942,61	97234,98	36246	23823	22737	296,00000	73
					49950,00	21436,60	12238	5252	130	91,71000	22
23	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	км	0,121	139706,75	90794,12	16905	10986	10690	286,00000	35
					48375,00	19582,83	5853	2370	130	84,07000	10
25	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	км	0,222	78245,00	36133,62	17730	8022	14853	247,00000	55
					41850,00	9612,90	9221	2134	130	37,30000	8
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					742452	301807			2487

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11,00000	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					362578	74729			275
		- стоимость материалов, тенге					78 067				
		Накладные расходы, тенге					484 884				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)					73 640				
		ВСЕГО:					**1300 976**				
		Временные здания и сооружения (2,4%)					31 223				
		Итого					1332 200				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)					42 804				
		Итого					1375 003				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					13 750				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					5 500				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1394 253**				
		Тендерная скидка 12%					**167310,38**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, с учетом скидки МРП=775 тенге					**1226 943**				
		Итого по акту в текущих ценах 2001 года, МРП тек. = 1982 тенге (И мрп = 2,557)					**3137292,79**				
		Налог 2%					**62745,86**				
		Итого в текущих ценах с учетом налдогв (2%)					**3200038,65**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**384004,64**				
		Всего по акту					**3584043,28**				

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Круглик А.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобеспецстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Сербин Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)