Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

**Декларация о соответствии**

**"20" декабря 2024 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585 г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов 58, тел: 8-7242-21-17-07**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Джумашев Даурен Калелкалиевич ИИН:890503302420**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **"Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии» по адресу: город Атырау, территория Сары Озек, 16", Атырауская область, город Атырау, территория Сары Озек, 16.**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области", БИН: 940840000806, И.о. руководителя Бекболатова Гулжанат Султановна, , Тел.: 26-80-15,16. ИИН: 850303401404**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «НурМонтажПроектСервис» БИН: 140240022657, ТОО «СК Орда-Құрылыс» БИН: 080140017041, ТОО «АстанаЛюксСтрой» БИН: 220740023079, ТОО «Akzhol KK» БИН: 081140014614

В лице директора: Мейрбеков А.А., Нуртай Н.Н., Жалимбетов Д.М., Нурманов А.О.

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Мир Проект", №048-2019**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Отдел архитектуры и градостроительства города Атырау от 19.03.2019 года №KZ63VUA00068106**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| **Мощность, производительность и так далее** | **Единица измерения** | **По проекту** | | **Фактически** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| **Показатели** | **Единица измерения** | **По проекту** | **Фактически** |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| **Показатели** | **По проекту** | | | **Фактически** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**1.Главный корпус - отделка фасада составом с наполнителем из минерала микрозернистого, кровля из профнастила, пол из линолеума и керамических плиток, окно из ПВХ, внутренние двери деревянные, наружные металлические двери, отмостки из бетонной стяжки, питающие сети электроосвещения и электрооборудования выполняются кабелем марки ВВГнг-LS с медными жилами, светильники приняты с люминесцентными лампами.**

**2. Здание ПНС - отделка фасада из штукатурки цементно-известкового раствора, пол из стяжки цементные, окно из ПВХ, наружные металлические двери, питающие**

**сети электроосвещения и электрооборудования выполняются кабелем марки ВВГнг-LS с медными жилами.**
**3. Котельная - отделка фасада составом с наполнителем из минерала микрозернистого, пол из керамических плиток и стяжки цементные, окно из ПВХ, внутренние двери деревянные, наружные металлические двери, отмостки из бетонной стяжки, питающие сети электроосвещения и электрооборудования выполняются кабелем марки ВВГнг-LS с медными жилами, светильники приняты с светодиодными лампами, сети теплоснабжения, ГВС, ХВС и отопительной системы из стальной трубы.**
**4. Пищеблок - отделка фасада составом с наполнителем из минерала микрозернистого, пол из керамических плиток и стяжки цементные, окно из ПВХ, внутренние двери деревянные, наружные металлические двери, отмостки из бетонной стяжки, питающие сети электроосвещения и электрооборудования выполняются кабелем марки ВВГнг-LS с медными жилами, светильники приняты с светодиодными лампами.**
**5.Хозяйственный блок -отделка фасада из штукатурки цементно-известкового раствора, пол из керамических плиток и стяжки цементные, окно из ПВХ, внутренние двери деревянные, наружные металлические двери, питающие сети электроосвещения и электрооборудования выполняются кабелем марки ВВГнг-LS с медными жилами, светильники приняты с светодиодными лампами.**
**6. Гараж - отделка фасада составом с наполнителем из минерала микрозернистого, пол из керамических плиток и бетонной стяжки, перегородки из ракушеблока, окно из ПВХ, внутренние двери деревянные, наружные металлические двери, ворота металлические автоматические секционные, отмостки из бетонной стяжки, питающие сети электроосвещения и электрооборудования выполняются кабелем марки ВВГнг-LS с медными жилами, светильники приняты с светодиодными лампами.**
**7.Благоустройство территории из тротуарной плитки (брусчатка, бордюр).**
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2022 ;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2024;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **32 ;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8;**
фактически, месяц: **19 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически применено _____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата )
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **: "Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии» по адресу: город Атырау, территория Сары Озек, 16"**

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Джумашев Даурен Калелкалиевич** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)