5000

Генподрядчик: ТОО "РАДУГА-СН" "
Субподрядчик: ТОО "КА-МА МОНТАЖ"

Форма-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания акимната Кызылкумского сельского округа, расположенного в с.Кызылкум по ул.Алии Молдагуловой 2 Шардаринского района, ЮКО

А К Т №1
приемки выполненных работ
за март месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
		Кровля								
1	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	211,7	1471,34	10,25	311483	2170	72021	1,97	417
		м2		313,80	3,85	66431	815	107,1	0,02	4
2	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	211,7	21,41	1,14	4532	241	1326	0,03	6
		м2		5,38	0,42	1139	89	108	--	1
3	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ТАК"	211,7	39,07	1,24	8271	263	3129	0,08	17
		м2		13,33	0,47	2822	99	107,1	--	1
4	Е0110-5-1	Установка стоек,лежней,брусков,связей жесткости	1,004	23143,99	395,71	23248	397	4513	25,88	26
		м3		4010,63	149,06	4029	150	108	0,73	1
5	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,004	1911,46	17,71	1920	18	386	2,16	2
		м3		349,31	6,75	351	7	108	0,03	--
6	Е0110-49-2	Укладка конькового бруса и прогонов	0,530	21063,25	387,02	11166	205	1699	15,87	8
		м3		2820,38	146,25	1495	78	108	0,71	0
7	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,530	599,34	35,14	318	19	89	0,90	0
		м3		142,31	13,23	75	7	108	0,07	--
8	Е0110-14-1	Установка нарожников,подкосов,затяжек,диагональных ног,стропил,накладок,укладка мауэрлата	2,539	21898,02	417,85	55589	1061	11144	25,42	65
		м3		3907,13	157,50	9918	400	108	0,78	2
9	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,539	599,34	35,14	1521	89	426	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		142,31	13,23	361	34	108	0,07	--
10	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	18,033	263,04	9,43	4744	170	4877	1,64	30
		м2		246,85	3,57	4452	64	108	0,02	0
11	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,194	599,34	35,14	116	7	33	0,90	--
		м3		142,31	13,23	28	3	108	0,07	--
12	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	18,033	213,16	3,38	3844	61	2160	0,75	14
		м2		125,50	1,26	2263	23	94,5	0,01	--
13	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	9,364	7,64	1,13	72	11	67	0,04	0
		м		6,23	0,43	58	4	108	--	--
14	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	8,064	598,35	1,55	4825	12	1527	1,12	9
		м2		176,21	0,59	1421	5	107,1	--	--
15	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,003	42266,93	596,93	135	2	119	238,05	1
		1т		39071,25	225,00	125	1	94,5	1,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			431784				
			Тенге			94969				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			431784				
		Накладные расходы -	Тенге			103516				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32118				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			567418				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			567418				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			567418				
		НДС (12%)	Тенге			68 090				
		Стоимость строительства	Тенге			635 507,72				

Генподрядчик:
Директор ТОО "РАДУГА-СН"

_____С.Сыздыков

Субподрядчик:
Директор ТОО "КА-МА МОНТАЖ"

_____Н.Сыздыков