Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»

Подрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул. О. Рахышев -3 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

Договор на безвозмездное выполнение: №13 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			7 902 964
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			8 703
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			8 703
1	1220-0201-0701 Кклим = 1,08	Покрытия гравийные. Ремонтное профилирование автогрейдером без добавления нового материала, ширина дороги 7 м	км	0,32	27197	8 703
		Раздел 2. Наращивание коммуникаций, ИТОГО:	тенге			26 652
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			26 652
2	1220-0202-0103 Кклим = 1,08	Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм	шт.	1	11455	11 455
3	1123-1201-0102 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Люки полимерные. Установка	шт.	1	15197	15 197
		Раздел 3. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			1 977 906
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 977 906
4	6201-0101-0502 Кклим = 1,08	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2	м3	341,75	2233	763 128
5	6201-0101-0201 Кклим = 1,08	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1	м3	605,78	201	121 762
6	6201-0101-0302 Кклим = 1,08	Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2	м3	18,49	3117	57 633
7	6101-0103-0216 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	587,29	434	254 884
8	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	4111,03	94	386 437
9	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	18,49	129	2 385
10	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	18,49	110	2 034

11	1101-0107-1302 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	605,78	202	122 368
12	6101-0107-0302 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта самоходными катками 16 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	605,78	204	123 579
13	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	3445,43	18	62 018
14	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	341,75	129	44 086
15	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	341,75	110	37 593
		Раздел 4. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			5 889 703
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 889 703
16	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	620,81	5887	3 654 708
17	6201-0701-0111 Кклим = 1,08	Укрепление обочин из ПГС, толщина 10 см	м2	640	541	346 240
		неучтенные ресурсы				
17.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	780,8	2419	1 888 755
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			7902964
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами					529499
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			499259
	Итого		Тенге			8931722
	Непредвиденные работы и затраты-3%					267951
	Итого по части II в текущих ценах 2024г.		Тенге			9199673
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			1103961
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			10 303 634

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»
Директор_____ Букеев А.Т.

Подрядчик:
ТОО «Жанакорган Жібек жолы»
Директор_____ Шоманов М.Д.

Технически надзор:
ТОО "ORDA INVEST KAZAKSTAN"
Эксперт_____ Калиакбаров Ж.Т.

Авторски надзор:
ТОО "ALASH ORDA GROUP"
Эксперт_____ Садыкова П.Е.