форма 2

Заказчик ТОО "РАДУГА-СН"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "КА-МА МОНТАЖ"
организация, адрес, телефон, факс

Объект «Капитальный ремонт здания «Аппарат акима Тимурского сельского округа» Отрарского района ЮКО»

Договор № 29 от 01.04. 2020 г.

А К Т № 1
о приемке выполненных работ за ИЮНЬ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы /АС-/ 2-1-1								
		ОКНА/АС-24/								
1	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	6,48	2526,02	116,34	16369	754	3530	1,11	7
		м2 проемов		857,31	53,72	5555	348	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*544,79*		*3530*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*544,79*				*3530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,67*		*1592*				
		Сметная стоимость				*21491*				
2	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	6,48	15501,64	--	100451	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1240,13*		*8036*				
		Сметная стоимость				*108487*				
3	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	5,7	758,15	3,25	4321	19	548	0,21	1
		п/м		159,19	1,57	907	9	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*96,14*		*548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*96,14*				*548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,34*		*390*				
		Сметная стоимость				*5259*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	5,7	1828,44	--	10422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,28*		*834*				
		Сметная стоимость				*11256*				
5	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	5,7	838,88	1,39	4782	8	663	0,26	1
		м		196,23	0,71	1118	4	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*116,39*		*663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*116,39*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,42*		*436*				
		Сметная стоимость				*5881*				
		ВИТРАЖ Вт-1 2500х3100Н=(1шт)/АС-47/								
6	11-100501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	3,75	1213,15	126,02	4549	473	1483	0,79	3
		м2		600,84	60,25	2253	226	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*395,33*		*1483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*395,33*				*1483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,68*		*483*				
		Сметная стоимость				*6514*				
7	21-090202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	3,75	25799,56	--	96748	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063,96*		*7740*				
		Сметная стоимость				*104488*				
		ДВЕРИ								
8	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	4,62	1822,91	333,93	8422	1543	2257	0,90	4
		м2 проемов		727,77	89,11	3362	412	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*488,49*		*2257*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*488,49*				*2257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,91*		*854*				
		Сметная стоимость				*11533*				
9	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	11,04	3001,78	69,77	33140	770	6215	1,15	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 проемов		908,37	33,08	10028	365	59,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*562,99*		*6215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*562,99*				*6215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,18*		*3148*				
		Сметная стоимость				*42504*				
10	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12 П внутренние СТ РК 943-92	13,86	8488,60	--	117652	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,09*		*9412*				
		Сметная стоимость				*127064*				
11	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	1,8	9197,28	--	16555	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*735,78*		*1324*				
		Сметная стоимость				*17879*				
12	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250,РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	7	4072,21	--	28505	--	--	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*325,78*		*2280*				
		Сметная стоимость				*30785*				
13	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до м2/Фрамуга/	0,52	2653,77	110,81	1380	58	348	1,38	1
		м2		1065,52	52,97	554	28	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*668,86*		*348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*668,86*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,81*		*138*				
		Сметная стоимость				*1866*				
14	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,52	11626,66	--	6046	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*930,13*		*484*				
		Сметная стоимость				*6530*				
		Металлический дверь ДН-1(1шт)/АС-38/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций дверей, люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,1544	66279,32	3151,65	10234	487	5910	82,10	13
		т		61677,63	1176,61	9523	182	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*38278,23*		*5910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278,23*				*5910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8364,60*		*1291*				
		Сметная стоимость				*17436*				
16	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,08635	345850,53	--	29864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27668,04*		*2389*				
		Сметная стоимость				*32253*				
17	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 УГОЛОК	0,06805	329953,19	--	22453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26396,26*		*1796*				
		Сметная стоимость				*24249*				
18	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ШАРНИР	0,00224	417071,51	5894,56	934	13	55	42,70	--
		т		38407,37	873,62	86	2	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*24393,49*		*55*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35317,20*		*79*				
		Сметная стоимость				*1068*				
19	11-340108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	2,7	4273,16	7,10	11538	19	2514	1,85	5
		м2 поверхности		1497,63	1,87	4044	5	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*931,19*		*2514*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*931,19*				*2514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*416,35*		*1124*				
		Сметная стоимость				*15176*				
20	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм	2,7	279,94	3,94	756	11	466	0,35	1
		м2 поверхности		276,01	1,87	745	5	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*172,56*		*466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*172,56*				*466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,20*		*98*				
		Сметная стоимость				*1320*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	0,108	17165,82	--	1854	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1373,27*		*148*				
		Сметная стоимость				*2002*				
22	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	РУЧКА	2	787,44	--	1575	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,00*		*126*				
		Сметная стоимость				*1701*				
23	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	977,29	--	977	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,18*		*78*				
		Сметная стоимость				*1055*				
24	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,7	66,83	0,83	180	2	25	0,02	--
		м2		17,04	0,17	46	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*9,33*		*25*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,09*		*16*				
		Сметная стоимость				*222*				
		Металлический дверь ДН-2(1шт)/АС-39/								
25	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций дверей, люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,11475	66279,32	3151,65	7606	362	4392	82,10	9
		т		61677,63	1176,61	7078	135	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*38278,23*		*4392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278,23*				*4392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8364,60*		*960*				
		Сметная стоимость				*12958*				
26	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,06348	345850,53	--	21955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27668,04*		*1756*				
		Сметная стоимость				*23711*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 УГОЛОК	0,05127	329953,19	--	16917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26396,26*		*1353*				
		Сметная стоимость				*18270*				
28	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ШАРНИР	0,00112	417071,51	5894,56	467	7	27	42,70	--
		т		38407,37	873,62	43	1	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*24393,49*		*27*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35317,20*		*40*				
		Сметная стоимость				*534*				
29	11-340108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	1,9	4273,16	7,10	8119	13	1769	1,85	4
		м2 поверхности		1497,63	1,87	2845	4	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*931,19*		*1769*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*931,19*				*1769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*416,35*		*791*				
		Сметная стоимость				*10679*				
30	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм	1,9	279,94	3,94	532	7	328	0,35	1
		м2 поверхности		276,01	1,87	524	4	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*172,56*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*172,56*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,20*		*69*				
		Сметная стоимость				*929*				
31	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	0,076	17165,82	--	1305	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1373,27*		*104*				
		Сметная стоимость				*1409*				
32	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	1	977,29	--	977	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,18*		*78*				
		Сметная стоимость				*1055*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	РУЧКА	2	787,44	--	1575	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,00*		*126*				
		Сметная стоимость				*1701*				
34	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,9	66,83	0,83	127	2	18	0,02	--
		м2		17,04	0,17	32	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*9,33*		*18*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,09*		*12*				
		Сметная стоимость				*156*				
		ПОЛЫ/АС-24/								
35	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	159	671,41	7,26	106754	1154	23768	0,32	51
		м2 пола		241,90	3,56	38462	566	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*149,49*		*23768*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*149,49*				*23768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*10442*				
		Сметная стоимость				*140964*				
36	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	159	4141,99	32,21	658577	5122	45176	0,60	96
		м2 покрытия		451,50	15,04	71789	2391	60,9	0,02	3
		Накладные расходы -		*284,12*		*45176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*45176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*354,09*		*56300*				
		Сметная стоимость				*760053*				
37	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	170,13	275,51	1,43	46873	243	6025	0,08	13
		м плинтусов		57,47	0,68	9777	115	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*35,41*		*6025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,41*				*6025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,87*		*4232*				
		Сметная стоимость				*57130*				
38	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	159	377,52	2,25	60026	358	32648	0,47	74
		м2 окрашиваемой поверхности		373,61	1,08	59404	172	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*205,33*		*32648*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,33*				*32648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,63*		*7414*				
		Сметная стоимость				*100088*				
		ПОКРЫТИЕ-КЕРАМОГРАНИТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80 мм	2,78	19100,74	6,26	53100	17	4459	3,66	10
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	7322	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1603,90*		*4459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*4459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1656,37*		*4605*				
		Сметная стоимость				*62164*				
40	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических/керамогранит/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	1	2950,80	49,85	2951	50	511	1,06	1
		м2 покрытия		817,14	22,71	817	23	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*511,47*		*511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,98*		*277*				
		Сметная стоимость				*3739*				
41	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	36,4875	115,20	0,72	4203	26	1968	0,10	4
		м плинтусов		88,21	0,34	3219	12	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*53,93*		*1968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*53,93*				*1968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,53*		*494*				
		Сметная стоимость				*6664*				
42	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80 мм	1,7168	19100,74	6,26	32792	11	2754	3,66	6
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	4521	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1603,90*		*2754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*2754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1656,37*		*2844*				
		Сметная стоимость				*38389*				
43	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	22,533	115,20	0,72	2596	16	1215	0,10	2
		м плинтусов		88,21	0,34	1988	8	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*53,93*		*1215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*53,93*				*1215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,53*		*305*				
		Сметная стоимость				*4116*				
		Отделочные работы/АС-25/								
44	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Шпатлевка "Алинекс"	144,15	894,25	20,00	128906	2883	31898	0,45	65
		м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	55840	2368	54,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*221,28*		*31898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*221,28*				*31898*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,24*		*12864*				
		Сметная стоимость				*173668*				
45	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	189,99	997,99	55,63	189609	10569	68167	0,74	141
		м2 оштукатуриваемой поверхности		613,11	41,62	116485	7907	54,8	0,06	11
		Накладные расходы -		*358,79*		*68167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358,79*				*68167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,54*		*20622*				
		Сметная стоимость				*278398*				
46	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	394,13	734,21	17,11	289373	6745	67735	0,37	146
		м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	118052	5552	54,8	0,02	7
		Накладные расходы -		*171,86*		*67735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,86*				*67735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,49*		*28569*				
		Сметная стоимость				*385677*				
47	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	394,13	396,61	2,97	156316	1169	66842	0,39	154
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	121415	561	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*169,59*		*66842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*66842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,30*		*17853*				
		Сметная стоимость				*241011*				
48	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону САПОЖОК ВЫСОТОЙ 0,10м	4,9	3673,58	13,18	18001	65	4365	2,00	10
		м2		1619,06	6,51	7933	32	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*890,81*		*4365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*890,81*				*4365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,15*		*1789*				
		Сметная стоимость				*24155*				
49	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	19,44	2255,65	29,22	43850	568	15783	1,79	35
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466,06	15,48	28500	301	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*811,88*		*15783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*811,88*				*15783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,40*		*4771*				
		Сметная стоимость				*64404*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	19,44	1152,26	30,93	22400	601	4334	0,46	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		381,76	25,10	7421	488	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*222,96*		*4334*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*222,96*				*4334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,02*		*2139*				
		Сметная стоимость				*28873*				
51	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	19,44	396,61	2,97	7710	58	3297	0,39	8
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	5989	28	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,59*		*3297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*3297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,30*		*881*				
		Сметная стоимость				*11887*				
		Вентиляционная решетка ВР-1/14 шт./								
52	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,05754	40423,87	2355,00	2326	136	1237	46,60	3
		т конструкций		35008,25	297,67	2014	17	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*21501,30*		*1237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*1237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4954,01*		*285*				
		Сметная стоимость				*3848*				
53	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,05754	403945,86	--	23243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32315,67*		*1859*				
		Сметная стоимость				*25102*				
54	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка плетеная с квадратнымиячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	4,06	1144,12	--	4645	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,53*		*372*				
		Сметная стоимость				*5017*				
55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4,06	133,65	1,67	543	7	76	0,04	--
		м2		34,08	0,34	138	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,66*		*76*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,18*		*49*				
		Сметная стоимость				*668*				
56	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка ходовых досок	18,5	30,31	3,23	561	60	299	0,03	1
		м		25,78	1,25	477	23	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*16,16*		*299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16,16*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,72*		*69*				
		Сметная стоимость				*929*				
57	21-070204-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ХОДОВЫЕ ДОСКИ	0,2442	14376,30	--	3511	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,10*		*281*				
		Сметная стоимость				*3792*				
58	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,2442	6587,27	26,89	1609	7	213	1,88	--
		м3		1449,27	11,34	354	3	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*873,44*		*213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,86*		*146*				
		Сметная стоимость				*1968*				
		РАЗДЕЛ 2. Кровля/АС-33/								
59	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	52,5	1097,70	16,34	57629	858	33967	1,43	75
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074,29	7,63	56400	401	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*646,99*		*33967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646,99*				*33967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,58*		*7328*				
		Сметная стоимость				*98924*				
60	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,52	31498,02	--	47877	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2519,84*		*3830*				
		Сметная стоимость				*51707*				
61	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Коньковая планка/	0,738	20569,74	--	15180	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1645,58*		*1214*				
		Сметная стоимость				*16394*				
62	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	52,5	526,98	2,11	27667	111	15082	0,65	34
		м2 окрашиваемой поверхности		523,21	1,01	27469	53	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*287,27*		*15082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287,27*				*15082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,14*		*3420*				
		Сметная стоимость				*46169*				
		СЛУХОВЫЕ ОКНА=2шт								
63	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	2	5388,17	545,40	10776	1091	5724	6,08	12
		шт		4567,60	218,44	9135	437	59,8	0,22	--
		Накладные расходы -		*2862,05*		*5724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2862,05*				*5724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*660,02*		*1320*				
		Сметная стоимость				*17820*				
64	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 (Ригель,обрешетка,стропила,бобышка,накладки,опорный брус,древесина коробок,жалюзей,переплета,раскладок)	0,73	17464,27	--	12749	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1397,14*		*1020*				
		Сметная стоимость				*13769*				
65	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК)	0,086	32591,46	--	2803	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2607,32*		*224*				
		Сметная стоимость				*3027*				
66	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита (без подшивки,древесины коробок,жалюзей,переплета,раскладок)	0,73	6012,47	37,19	4389	27	266	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	433	12	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*364,33*		*266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*510,14*		*372*				
		Сметная стоимость				*5027*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным=подшивки,древесины коробок,жалюзей,переплета,раскладок	9,6	428,84	1,57	4117	15	2243	0,53	5
		м2		425,61	0,75	4086	7	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*233,65*		*2243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233,65*				*2243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,00*		*509*				
		Сметная стоимость				*6869*				
68	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	11,62	3321,01	61,04	38590	709	7493	1,48	17
		м2 кровли		1125,91	17,38	13083	202	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*644,81*		*7493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*644,81*				*7493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,27*		*3687*				
		Сметная стоимость				*49769*				
69	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=ФАРТУК из оцин.ст.толщ.0,7мм	9,3	2481,34	8,50	23076	79	3842	0,97	9
		м2		730,22	2,29	6791	21	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*413,13*		*3842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*3842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,56*		*2153*				
		Сметная стоимость				*29072*				
70	11-150501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	0,4	2326,65	19,65	931	8	68	0,41	--
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		305,01	6,53	122	3	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*170,72*		*68*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*170,72*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,79*		*80*				
		Сметная стоимость				*1079*				
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
71	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	22,342	24538,38	1679,44	548236	37522	217235	20,04	448
		м3 изоляции		16997,33	585,24	379754	13075	55,3	0,69	15
		Накладные расходы -		*9723,16*		*217235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*217235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2740,92*		*61238*				
		Сметная стоимость				*826708*				
72	21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012/ПЕНОПЛЕКС/ толщ.50мм	21,67174	28111,18	--	609218	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2248,89*		*48737*				
		Сметная стоимость				*657955*				
73	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	2250	41,99	0,75	94477	1678	54844	0,05	124
		отверстие		41,24	--	92798	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*24,37*		*54844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,37*				*54844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,31*		*11946*				
		Сметная стоимость				*161266*				
74	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	0,198397	45402,52	1388,52	9008	275	4482	56,40	11
		т металлических изделий		44014,00	458,01	8732	91	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*22591,78*		*4482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*4482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5439,54*		*1079*				
		Сметная стоимость				*14569*				
75	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,198397	194893,74	--	38666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15591,50*		*3093*				
		Сметная стоимость				*41759*				
76	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	446,84	1498,72	23,19	669687	10362	230645	1,15	514
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	415990	4895	54,8	0,01	6
		Накладные расходы -		*516,17*		*230645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*230645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,19*		*72027*				
		Сметная стоимость				*972358*				
77	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	446,84	408,07	--	182342	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,65*		*14587*				
		Сметная стоимость				*196929*				
78	11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	446,84	302,90	5,08	135349	2270	73484	0,32	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 отделываемой поверхности		297,81	2,29	133072	1023	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*164,45*		*73484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*164,45*				*73484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,39*		*16707*				
		Сметная стоимость				*225540*				
79	11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	749,8	457,89	2,02	343323	1511	31479	0,09	69
		м2		75,68	0,93	56744	700	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*41,98*		*31479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*41,98*				*31479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,99*		*29984*				
		Сметная стоимость				*404786*				
		Узлы и детали вновь возводимых шлакоблочных перегородок/АС-39/1/								
80	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,971	19813,96	6,26	39053	12	3161	3,66	7
		м3		2633,66	--	5191	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1603,90*		*3161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*3161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1713,43*		*3377*				
		Сметная стоимость				*45591*				
81	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКА С-1	0,223672	45402,52	1388,52	10155	311	5053	56,40	13
		т		44014,00	458,01	9845	102	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*22591,78*		*5053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*5053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5439,54*		*1217*				
		Сметная стоимость				*16425*				
82	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,197246	194893,74	--	38442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15591,50*		*3075*				
		Сметная стоимость				*41517*				
83	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,026426	199642,46	--	5276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15971,40*		*422*				
		Сметная стоимость				*5698*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,039243	290695,66	1388,52	11408	54	887	56,40	2
		т металлических изделий		44014,00	458,01	1727	18	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*22591,78*		*887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25062,99*		*984*				
		Сметная стоимость				*13278*				
85	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,039243	245293,14	--	9626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19623,45*		*770*				
		Сметная стоимость				*10396*				
86	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1, ИМ-2	0,008	417071,51	5894,56	3337	47	195	42,70	--
		т стальных элементов		38407,37	873,62	307	7	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*24393,49*		*195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35317,20*		*283*				
		Сметная стоимость				*3815*				
87	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,008	103448,47	--	828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8275,88*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
88	11-460302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	70	260,02	111,83	18202	7828	7019	0,18	12
		отверст.		148,19	49,19	10373	3444	50,8	0,06	4
		Накладные расходы -		*100,27*		*7019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*100,27*				*7019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,82*		*2018*				
		Сметная стоимость				*27239*				
89	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,17276	194893,74	--	33670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15591,50*		*2694*				
		Сметная стоимость				*36364*				
		Дымовая труба/АС-45/								
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ ФМ-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	0,2	16696,25	661,24	3339	132	105	1,35	--
		м3		927,81	153,77	186	31	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*524,57*		*105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1377,67*		*276*				
		Сметная стоимость				*3719*				
91	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В15	1,134	20122,33	655,77	22819	744	1737	3,94	4
		м3		2934,98	222,56	3328	252	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1531.41*		*1737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*1737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1732,30*		*1964*				
		Сметная стоимость				*26520*				
92	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-1/	0,007104	13656,15	699,65	97	5	44	16,88	--
		т		12681,10	193,40	90	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6244,13*		*44*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1592,02*		*11*				
		Сметная стоимость				*153*				
93	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,001424	199642,46	--	284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15971.40*		*23*				
		Сметная стоимость				*307*				
94	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00568	194893,74	--	1107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15591.50*		*89*				
		Сметная стоимость				*1196*				
95	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	0,90164	66018,16	33668,96	59525	30357	21454	35,30	32
		т конструкций		30387,30	8683,99	27398	7830	60,9	7,82	7
		Накладные расходы -		*23794,41*		*21454*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23794,41*				*21454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7185,01*		*6478*				
		Сметная стоимость				*87457*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	14	11468,12	--	160554	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*917,45*		*12844*				
		Сметная стоимость				*173398*				
97	23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	15,4	5122,65	--	78889	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*409,81*		*6311*				
		Сметная стоимость				*85200*				
98	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,05408	417071,51	5894,56	22555	319	1319	42,70	2
		т		38407,37	873,62	2077	47	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*24393,49*		*1319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35317,20*		*1910*				
		Сметная стоимость				*25784*				
99	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05408	103448,47	--	5594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8275,88*		*448*				
		Сметная стоимость				*6042*				
100	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,02194	45402,52	1388,52	996	30	496	56,40	1
		т		44014,00	458,01	966	10	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*22591,78*		*496*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5439,54*		*119*				
		Сметная стоимость				*1611*				
101	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций /Крепления/	0,012906	45402,52	1388,52	586	18	292	56,40	1
		т		44014,00	458,01	568	6	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*22591,78*		*292*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5439,54*		*70*				
		Сметная стоимость				*948*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ХОМУТ/	0,004266	199642,46	--	852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15971,40*		*68*				
		Сметная стоимость				*920*				
103	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистойстали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,00312	207155,86	--	646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16572,47*		*52*				
		Сметная стоимость				*698*				
104	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	12	95,74	0,54	1149	6	698	0,12	1
		шт		95,20	0,25	1142	3	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*58.13*		*698*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*				*698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,31*		*148*				
		Сметная стоимость				*1994*				
105	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00552	381819,66	--	2108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30545,57*		*169*				
		Сметная стоимость				*2277*				
		Крыльцо Кр-1 /1шт.//АС-47/								
106	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	8,68	19091,22	655,77	165712	5692	13293	3,94	34
		м3		2934,98	222,56	25476	1932	48,5	0,23	2
		Накладные расходы -		*1531.41*		*13293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*13293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1649,81*		*14320*				
		Сметная стоимость				*193325*				
107	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,04576	9949,27	896,74	455	41	209	11,60	1
		т		9052,52	368,62	414	17	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*4569,25*		*209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1161.48*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,04576	245293,14	--	11225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19623,45*		*898*				
		Сметная стоимость				*12123*				
109	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,094182	50100,07	18355,66	4719	1729	1668	28,90	3
		т конструкций		23944,52	5141,19	2255	484	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		*17713,20*		*1668*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*1668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5425,06*		*511*				
		Сметная стоимость				*6898*				
110	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,094182	299949,74	--	28250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23995,98*		*2260*				
		Сметная стоимость				*30510*				
111	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	2,731278	99,60	0,68	272	2	130	0,11	--
		м2 окрашиваемой поверхности		86,62	0,33	237	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*47,65*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47,65*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,78*		*32*				
		Сметная стоимость				*434*				
		Пандус П-1								
112	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	21,6	594,22	--	12835	--	7586	0,89	19
		м3 грунта		594,22	--	12835	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*351,19*		*7586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*7586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,63*		*1634*				
		Сметная стоимость				*22054*				
113	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5/	8,2	16362,67	717,21	134174	5881	3583	0,97	8
		м3		728,71	172,32	5975	1413	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*437,00*		*3583*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*437,00*				*3583*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1343,97*		*11021*				
		Сметная стоимость				*148778*				
114	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,1115	9949,27	896,74	1109	100	509	11,60	1
		т		9052,52	368,62	1009	41	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*4569,25*		*509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1161.48*		*130*				
		Сметная стоимость				*1748*				
115	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,1115	245293,14	--	27350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19623.45*		*2188*				
		Сметная стоимость				*29538*				
116	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.Монтаж	0,4652	50100,07	18355,66	23307	8539	8240	28,90	13
		т конструкций		23944,52	5141,19	11139	2392	60,9	5,25	2
		Накладные расходы -		*17713,20*		*8240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*8240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5425,06*		*2524*				
		Сметная стоимость				*34071*				
117	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,4652	299949,74	--	139537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23995,98*		*11163*				
		Сметная стоимость				*150700*				
118	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	13,4908	99,60	0,68	1344	9	643	0,11	1
		м2 окрашиваемой поверхности		86,62	0,33	1169	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*47,65*		*643*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47,65*				*643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,78*		*159*				
		Сметная стоимость				*2146*				
		Крыльцо Кр-2 /1шт.//АС-47/								
119	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	3,4	19091,22	655,77	64910	2230	5207	3,94	13
		м3		2934,98	222,56	9979	757	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*1531.41*		*5207*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*5207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1649,81*		*5609*				
		Сметная стоимость				*75726*				
120	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0459	9949,27	896,74	457	41	210	11,60	1
		т		9052,52	368,62	416	17	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*4569,25*		*210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1161,48*		*53*				
		Сметная стоимость				*720*				
121	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0459	245293,14	--	11259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19623,45*		*901*				
		Сметная стоимость				*12160*				
122	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.Монтаж	0,12843	50100,07	18355,66	6434	2357	2275	28,90	4
		т конструкций		23944,52	5141,19	3075	660	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		*17713,20*		*2275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*2275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5425,06*		*697*				
		Сметная стоимость				*9406*				
123	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,12843	299949,74	--	38523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23995,98*		*3082*				
		Сметная стоимость				*41605*				
		РАЗДЕЛ 3. Отмостка/АС-24/								
124	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	26,1	19100,74	6,26	498529	163	41862	3,66	96
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	68739	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1603,90*		*41862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*41862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1656,37*		*43231*				
		Сметная стоимость				*583622*				
		Подпольные каналы/АС-50/								
125	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,316	7219,17	2038,93	2281	644	635	3,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2695,73	541,22	852	171	62,1	0,55	--
		Накладные расходы -		*2010,15*		*635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010,15*				*635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*738,35*		*233*				
		Сметная стоимость				*3150*				
126	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 ЛК75.45.45-1(2шт)	0,24	47232,68	--	11336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3778,61*		*907*				
		Сметная стоимость				*12243*				
127	Т121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 ПТ75.45.6-3(2шт)из бетона кл.В15	0,076	35984,80	--	2735	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2878,78*		*219*				
		Сметная стоимость				*2954*				
128	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов	0,192	18272,26	1305,31	3508	251	455	5,95	1
		м3		4356,89	305,34	837	59	50,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*2368,41*		*455*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2368,41*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1651,25*		*317*				
		Сметная стоимость				*4280*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			518390	1058			98
			Тенге			70427	230			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			518390				
	Материалы -		Тенге			432833				
	Всего заработная плата -		Тенге				70657			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14071				
		Накладные расходы -	Тенге			42952				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					42952		
		Сметная прибыль -	Тенге			44907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			606249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				70657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			606249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				70657			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Отопление и вентиляция. 2-1-2								
		РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы								
129	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	28	794,74	31,77	22253	890	14170	1,10	31
		шт.		762,97	16,83	21363	471	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*506,06*		*14170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*460,86*				*12904*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,20*				*1266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,06*		*2914*				
		Сметная стоимость				*39337*				
130	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	192	283,49	1,98	54431	380	31884	0,35	67
		м трубопроводов		253,80	0,75	48729	144	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*166,06*		*31884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*150,44*				*28884*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,62*				*2999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,96*		*6905*				
		Сметная стоимость				*93220*				
131	12-150103-0501 РСНБ РК 2015	Кондиционер настенный. Демонтаж	4	2595,69	10,64	10383	43	6719	3,44	14
		шт.		2585,05	5,63	10340	23	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1679,66*		*6719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1531,10*				*6124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*148,56*				*594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,03*		*1368*				
		Сметная стоимость				*18470*				
		РАЗДЕЛ 6. Монтажные работы								
		Отопление								
132	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	33,9	16884,51	103,79	572385	3519	33453	0,70	24
		кВт		554,87	50,78	18810	1722	60,4	0,06	2
		Накладные расходы -		*986,82*		*33453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*365,81*				*12401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*621,01*				*21052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1429,71*		*48467*				
		Сметная стоимость				*654305*				
133	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	2	980,12	--	1960	--	71	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,28*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,28*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,23*		*162*				
		Сметная стоимость				*2193*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	23-040501-0230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	4	2182,84	--	8731	--	314	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,58*		*314*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*78,58*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,91*		*724*				
		Сметная стоимость				*9769*				
135	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка КРАНЫ МАЕВСКОГО	32	209,58	--	6706	--	2468	0,12	4
		комплект		111,17	--	3558	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*77,11*		*2468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*67,15*				*2149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,96*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,94*		*734*				
		Сметная стоимость				*9907*				
136	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	32	929,09	--	29731	--	14204	1,03	33
		шт		900,36	--	28812	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*443,87*		*14204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*396,16*				*12677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,71*				*1527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,84*		*3515*				
		Сметная стоимость				*47450*				
137	Т Прайс-лист "Теплолюкс" стр.	Терморегулятор прямой диам.20мм	32	2413,38	--	77228	--	2780	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,88*		*2780*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*86,88*				*2780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,02*		*6401*				
		Сметная стоимость				*86409*				
138	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	30	1016,77	11,56	30503	347	5910	0,30	9
		м трубопровода		251,91	4,44	7557	133	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*197,01*		*5910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*4645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,18*				*1265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,10*		*2913*				
		Сметная стоимость				*39326*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	162	1360,25	11,56	220361	1873	33919	0,30	48
		м трубопровода		251,91	4,44	40809	720	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*209,38*		*33919*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*25083*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,54*				*8836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,57*		*20342*				
		Сметная стоимость				*274623*				
140	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	192	53,67	2,06	10304	396	6540	0,05	10
		м трубопровода		51,35	--	9859	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,06*		*6540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*5955*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,05*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,02*		*1348*				
		Сметная стоимость				*18191*				
141	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50мм. Прокладка/ГИЛЬЗА/	4	1545,34	25,26	6181	101	1437	0,55	2
		м трубопровода		476,04	9,19	1904	37	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*359,26*		*1437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*1172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*66,18*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,37*		*609*				
		Сметная стоимость				*8228*				
142	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная, количество окрасок 2	64,6	605,75	0,68	39131	44	19910	0,65	42
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	32567	21	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*308,20*		*19910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*17858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,76*				*2052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,12*		*4723*				
		Сметная стоимость				*63764*				
143	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17,4	511,02	--	8892	--	320	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,40*		*320*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,40*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,35*		*737*				
		Сметная стоимость				*9949*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вентиляция								
		КП5,КП6								
144	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**4**	**5590,20**	**155,03**	**22361**	**620**	**12703**	**6,30**	**25**
		вентилятор		**4732,88**	**20,85**	**18932**	**83**	**60,4**	**0,02**	--
		Накладные расходы -		***3175,86***		***12703***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***2871,25***				***11485***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***304,61***				***1218***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***701,28***		***2805***				
		Сметная стоимость				***37870***				
		КП1 по КП4								
145	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**2**	**5590,20**	**155,03**	**11180**	**310**	**6352**	**6,30**	**13**
		вентилятор		**4732,88**	**20,85**	**9466**	**42**	**60,4**	**0,02**	--
		Накладные расходы -		***3175,86***		***6352***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***2871,25***				***5743***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***304,61***				***609***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***701,28***		***1403***				
		Сметная стоимость				***18934***				
146	**Т ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АЛЬФА-АУА СИСТЕМАСЫ" стр.**	**КОНДИЦИОНЕР "Ditreex-18 18"-18Н**	**2**	**92222,35**	--	**184445**	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***3320,00***		***6640***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***3320,00***				***6640***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7643,39***		***15287***				
		Сметная стоимость				***206372***				
147	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**6**	**5590,20**	**155,03**	**33541**	**930**	**19055**	**6,30**	**38**
		вентилятор		**4732,88**	**20,85**	**28397**	**125**	**60,4**	**0,02**	--
		Накладные расходы -		***3175,86***		***19055***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***2871,25***				***17228***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***304,61***				***1828***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***701,28***		***4208***				
		Сметная стоимость				***56804***				
148	**Т ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АЛЬФА-АУА СИСТЕМАСЫ" стр.**	**КОНДИЦИОНЕР "Ditreex-09 09"-09Н**	**2**	**52892,23**	--	**105784**	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***1904,12***		***3808***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1904,12*				*3808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4383,71*		*8767*				
		Сметная стоимость				*118360*				
149	Т ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АЛЬФА-АУА СИСТЕМАСЫ" стр.	КОНДИЦИОНЕР "Ditreex-07 07"-07Н	4	48145,49	--	192582	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1733,24*		*6933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1733,24*				*6933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3990,30*		*15961*				
		Сметная стоимость				*215476*				
150	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование УГОЛОК 50Х50Х5	30,16	287,26	2,69	8664	81	1124	0,05	2
		кг		42,67	0,36	1287	11	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*37,26*		*1124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,99*				*784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,28*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,96*		*783*				
		Сметная стоимость				*10571*				
		ВЕ1								
151	11-200901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	2	2402,35	7,39	4805	15	2959	2,96	6
		шт		2224,45	1,78	4449	4	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*1479,54*		*2959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1344,64*				*2689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*134,89*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,55*		*621*				
		Сметная стоимость				*8385*				
152	23-050310-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	2	16819,36	--	33639	--	1211	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*605,50*		*1211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*605,50*				*1211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1393,99*		*2788*				
		Сметная стоимость				*37638*				
153	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм Ф315 мм	7	3643,20	29,40	25502	206	5964	1,48	10
		м2		1141,30	10,66	7989	75	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*851,99*		*5964*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*695,78*				*4870*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*156,20*				*1093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359,61*		*2517*				
		Сметная стоимость				*33983*				
154	**11-200801-0101 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	**2**	**2306,17**	**64,20**	**4612**	**128**	**2793**	**2,78**	**6**
		дефлектор		**2090,35**	**8,91**	**4181**	**18**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*1396,62*		*2793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1267,95*				*2536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*128,67*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,22*		*592*				
		Сметная стоимость				*7998*				
155	**23-050301-2210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм**	**2**	**10101,34**	**--**	**20203**	**--**	**727**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*363,65*		*727*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*363,65*				*727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*837,20*		*1674*				
		Сметная стоимость				*22605*				
156	**21-050308-0375 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетка 10х1**	**0,32**	**646,00**	**--**	**207**	**--**	**7**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,26*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,26*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,54*		*17*				
		Сметная стоимость				*232*				
157	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.3.2 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. Производство работ на высоте до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**0,28**	**16557,07**	**1096,76**	**4636**	**307**	**2584**	**17,76**	**5**
		м3 изоляции		**14545,97**	**519,08**	**4073**	**145**	**55,3**	**0,51**	**--**
		Накладные расходы -		*9226,94*		*2584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8330,97*				*2333*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*895,97*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2062,72*		*578*				
		Сметная стоимость				*7797*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	21-110203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	0,28	7314,17	--	2048	--	74	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*263,31*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*263,31*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*606,20*		*170*				
		Сметная стоимость				*2291*				
		РАЗДЕЛ 7. Электроосвещение и электрооборудование ЭОМ. 2-1-4								
		РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
159	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-,трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	14	1777,51	25,29	24885	354	6102	1,00	14
		шт.		838,66	--	11741	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*435,86*		*6102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*5025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*76,91*				*1077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,07*		*2479*				
		Сметная стоимость				*33466*				
160	23-070204-0860 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2690,49	--	5381	--	194	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,86*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*96,86*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,99*		*446*				
		Сметная стоимость				*6021*				
161	23-070204-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	439,20	--	878	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,81*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,81*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,40*		*73*				
		Сметная стоимость				*982*				
162	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	10	439,20	--	4392	--	158	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*15,81*		*158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,81*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,40*		*364*				
		Сметная стоимость				*4914*				
163	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	12	4382,12	--	52585	--	1893	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*1893*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*157,76*				*1893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*4358*				
		Сметная стоимость				*58836*				
164	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	44	1653,30	594,12	72745	26141	26756	0,99	44
		шт.		865,40	371,75	38078	16357	42,8	0,48	21
		Накладные расходы -		*608,08*		*26756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*529,50*				*23298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*78,58*				*3458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,91*		*7960*				
		Сметная стоимость				*107461*				
165	23-070102-1310 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82 ARTIC-2x 36	4	1681,00	--	6724	--	242	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,52*		*242*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,52*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,32*		*557*				
		Сметная стоимость				*7523*				
166	23-070102-1313 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х58-604 Luxe ГОСТ 17677-82 OTS/S-2x58	32	3996,53	--	127889	--	4604	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*143,88*		*4604*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*143,88*				*4604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,23*		*10599*				
		Сметная стоимость				*143092*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	23-070102-1302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82 OPL/S-2х 18	8	1381,70	--	11054	--	398	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,74*		*398*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,74*				*398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,52*		*916*				
		Сметная стоимость				*12368*				
168	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010/LYRA 4221-4/	2	762,04	--	1524	--	55	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,43*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,43*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,16*		*126*				
		Сметная стоимость				*1705*				
169	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	10	1274,74	416,61	12747	4166	4590	0,76	8
		шт.		664,35	267,42	6643	2674	42,8	0,35	3
		Накладные расходы -		*459,04*		*4590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*398,80*				*3988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,25*				*602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,70*		*1387*				
		Сметная стоимость				*18724*				
170	23-070102-1333 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 01-36-011 ГОСТ 17677-82 С360/-1х18	10	1722,64	--	17226	--	620	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,02*		*620*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*62,02*				*620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,77*		*1428*				
		Сметная стоимость				*19274*				
171	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	64	478,41	--	30618	--	1102	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,22*		*1102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,22*				*1102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,65*		*2538*				
		Сметная стоимость				*34258*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	16	136,71	--	2187	--	79	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,92*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,92*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,33*		*181*				
		Сметная стоимость				*2447*				
173	23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	10	611,04	--	6110	--	220	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,00*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,00*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,64*		*506*				
		Сметная стоимость				*6836*				
174	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	82	319,86	2,25	26229	184	11779	0,34	28
		шт.		297,21	0,79	24371	65	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*143,65*		*11779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*10459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,11*				*1321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,08*		*3041*				
		Сметная стоимость				*41049*				
175	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	42	514,82	--	21622	--	778	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,53*		*778*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,53*				*778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,67*		*1792*				
		Сметная стоимость				*24192*				
176	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	16	267,82	2,25	4285	36	1958	0,29	5
		шт.		253,50	0,79	4056	13	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,40*		*1958*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*1741*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,56*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,22*		*499*				
		Сметная стоимость				*6743*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С 16/	16	201,05	--	3217	--	116	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,24*		*116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,24*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,66*		*267*				
		Сметная стоимость				*3599*				
178	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	4	267,82	2,25	1071	9	490	0,29	1
		шт.		253,50	0,79	1014	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,40*		*490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,56*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,22*		*125*				
		Сметная стоимость				*1685*				
179	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С 56-002/	4	229,62	--	918	--	33	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,27*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,27*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,03*		*76*				
		Сметная стоимость				*1027*				
180	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	8	720,70	14,47	5766	116	2323	0,68	5
		шт.		594,42	1,99	4755	16	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*290,39*		*2323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,26*				*2042*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,13*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,89*		*647*				
		Сметная стоимость				*8736*				
181	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Герметичный выключатель ВА-66	8	246,98	--	1976	--	71	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,89*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,89*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,47*		*164*				
		Сметная стоимость				*2211*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	2	1006,94	115,64	2014	231	883	1,00	2
		шт.		874,14	39,72	1748	79	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*441,46*		*883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*391,13*				*782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,33*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,87*		*232*				
		Сметная стоимость				*3129*				
183	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	6823,87	--	13648	--	491	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*245,66*		*491*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*245,66*				*491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*565,56*		*1131*				
		Сметная стоимость				*15270*				
		РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
184	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	16	1777,51	25,29	28440	405	6974	1,00	16
		шт.		838,66	--	13419	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*435,86*		*6974*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*5743*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*76,91*				*1231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,07*		*2833*				
		Сметная стоимость				*38247*				
185	23-070204-0662 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2556,62	--	5113	--	184	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,04*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*92,04*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,89*		*424*				
		Сметная стоимость				*5721*				
186	23-070204-0659 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2556,62	--	5113	--	184	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,04*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*92,04*				*184*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,89*		*424*				
		Сметная стоимость				*5721*				
187	23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1379,98	--	5520	--	199	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,68*		*199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,68*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,37*		*457*				
		Сметная стоимость				*6176*				
188	23-070204-0613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	473,81	--	948	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,06*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,06*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,27*		*79*				
		Сметная стоимость				*1061*				
189	23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	439,20	--	878	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,81*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,81*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,40*		*73*				
		Сметная стоимость				*982*				
190	23-070204-1705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	5030,67	--	20123	--	724	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,10*		*724*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*181,10*				*724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*416,94*		*1668*				
		Сметная стоимость				*22515*				
191	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	3168,13	--	12673	--	456	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*114,05*		*456*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*114,05*				*456*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,57*		*1050*				
		Сметная стоимость				*14180*				
192	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	822,18	56,18	1644	112	751	0,87	2
		шт		760,50	19,86	1521	40	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*375,62*		*751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*333,99*				*668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*41,62*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,82*		*192*				
		Сметная стоимость				*2587*				
193	23-070501-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/CE-301/	2	23315,27	--	46631	--	1679	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,35*		*1679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*839,35*				*1679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1932,37*		*3865*				
		Сметная стоимость				*52174*				
194	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	2	2781,68	80,58	5563	161	1671	2,00	4
		шт.		1638,06	19,86	3276	40	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*835,27*		*1671*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*709,59*				*1419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*125,69*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,36*		*579*				
		Сметная стоимость				*7812*				
195	ПРАЙС ЛИСТ"Электрокомплект" стр.	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ 2161	2	3807,50	--	7615	--	274	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,07*		*274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*137,07*				*274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,57*		*631*				
		Сметная стоимость				*8520*				
196	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	12	319,86	2,25	3838	27	1724	0,34	4
		шт.		297,21	0,79	3566	10	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*143,65*		*1724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*1531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,11*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,08*		*445*				
		Сметная стоимость				*6007*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС-16/	12	514,82	--	6178	--	222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,53*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,53*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,67*		*512*				
		Сметная стоимость				*6912*				
198	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	2	1097,43	224,71	2195	449	902	1,00	2
		шт.		848,17	79,43	1696	159	42,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*450,81*		*902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*397,01*				*794*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*53,80*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,86*		*248*				
		Сметная стоимость				*3344*				
199	23-070216-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 12 В, АС, типа ИЭК/РПУ-4/	2	941,48	--	1883	--	68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,89*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,89*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,03*		*156*				
		Сметная стоимость				*2107*				
200	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали 25х4, сечение 100 мм 2	66	346,42	44,61	22864	2944	4295	0,13	9
		м		107,71	10,92	7109	721	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*65,07*		*4295*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,77*				*3351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,30*				*944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,92*		*2173*				
		Сметная стоимость				*29332*				
РАЗДЕЛ 10. Оборудование (Котельной). 2-1-7										
РАЗДЕЛ 11. Демонтажные работы										
201	12-150102-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные . Демонтаж	2	1598,01	41,13	3196	82	2048	2,09	4
		шт.		1556,88	21,79	3114	44	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*1024.11*		*2048*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*932,99*				*1866*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*91,12*				*182*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,77*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
202	12-150102-0806 РСНБ РК 2015	Печь угольная. Демонтаж	2	1749,58	51,62	3499	103	2239	2,45	5
		шт.		1697,96	27,35	3396	55	59,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*1119,35*		*2239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1019,65*				*2039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*99,69*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,51*		*459*				
		Сметная стоимость				*6197*				
203	12-150101-0103 РСНБ РК 2015	Дымовая труба 250 мм. Разборка	12	618,84	4,80	7426	58	4391	0,76	9
		м трубопроводов		559,29	1,95	6712	23	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*365,92*		*4391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*331,70*				*3980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,22*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,78*		*945*				
		Сметная стоимость				*12762*				
		РАЗДЕЛ 12. Монтажные работы								
204	11-180101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	2	55271,12	4798,31	110542	9597	55452	47,38	95
		котел		39255,75	1873,08	78512	3746	60,4	2,03	4
		Накладные расходы -		*27725,88*		*55452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*24841,81*				*49684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2884,07*				*5768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6639,76*		*13280*				
		Сметная стоимость				*179273*				
205	51-040103-5601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-25, тепловая мощность отопительной системы 30 кВт, типа Zboyler	2	147380,00	--	294760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5305,68*		*10611*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5305,68*				*10611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12214,85*		*24430*				
		Сметная стоимость				*329801*				
206	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	4	13923,58	319,37	55694	1277	29667	13,39	54
		насос		10966,81	84,80	43867	339	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*7416,73*		*29667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6675,17*				*26701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*741,56*				*2966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1707,22*		*6829*				
		Сметная стоимость				*92190*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	51-020602-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Насосы циркуляционные 30/1-6 CAN PN 16, типа WILO	4	130630,00	--	522520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4702,68*		*18811*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4702,68*				*18811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10826,61*		*43306*				
		Сметная стоимость				*584637*				
208	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	2	57060,65	376,60	114121	753	7939	3,69	7
		шт.		3020,09	40,91	6040	82	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*3969,59*		*7939*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1848,84*				*3698*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2120,74*				*4241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4882,42*		*9765*				
		Сметная стоимость				*131825*				
209	13-120801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования /УСТАНОВКА ПМУ/. Монтаж оборудования	2	5805,09	587,03	11610	1174	4818	6,00	12
		шт.		5089,02	140,99	10178	282	40,6	0,14	--
		Накладные расходы -		*2408,81*		*4818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2123,39*				*4247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*285,43*				*571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*657,11*		*1314*				
		Сметная стоимость				*17742*				
210	23-051401-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 20, типа Zboyler	2	5741,25	--	11483	--	413	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*206,69*		*413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*206,69*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,83*		*952*				
		Сметная стоимость				*12848*				
211	11-180401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,4 м3. Установка	2	24615,06	441,07	49230	882	5603	3,74	7
		бак		2917,80	142,76	5836	286	60,4	0,16	--
		Накладные расходы -		*2801,27*		*5603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1848.58*				*3697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*952,69*				*1905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2193,31*		*4387*				
		Сметная стоимость				*59219*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	11-160601-0303 РСНБ РК 2015	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	2	3038,69	68,19	6077	136	2147	1,86	4
		1шт		1523,40	16,96	3047	34	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1073,26*		*2147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*930,38*				*1861*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*142,89*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,96*		*658*				
		Сметная стоимость				*8881*				
213	23-041001-3102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 17С28НЖ ДИАМ.50мм	2	55454,61	--	110909	--	3993	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1996,37*		*3993*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1996,37*				*3993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4596,08*		*9192*				
		Сметная стоимость				*124094*				
214	23-041001-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	2	2732,93	--	5466	--	197	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,39*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*98,39*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,51*		*453*				
		Сметная стоимость				*6116*				
215	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	6	1562,10	102,52	9373	615	4816	1,47	9
		шт.		1176,03	16,96	7056	102	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*802,74*		*4816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*720,57*				*4323*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,18*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,19*		*1135*				
		Сметная стоимость				*15325*				
216	23-041001-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91/16кч9п/	4	7969,59	--	31878	--	1148	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*286,91*		*1148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*286,91*				*1148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*660,52*		*2642*				
		Сметная стоимость				*35668*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	23-041001-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91/16кч9п/	2	9463,77	--	18928	--	681	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*340,70*		*681*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*340,70*				*681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*784,36*		*1569*				
		Сметная стоимость				*21178*				
218	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	16	1068,94	35,78	17103	572	7994	0,90	14
		шт.		720,02	16,96	11520	271	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*499,64*		*7994*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*445,14*				*7122*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,51*				*872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,49*		*2008*				
		Сметная стоимость				*27105*				
219	23-040502-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	12	2713,84	--	32566	--	1172	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*97,70*		*1172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*97,70*				*1172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,92*		*2699*				
		Сметная стоимость				*36437*				
220	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	4	6948,91	--	27796	--	1001	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*250,16*		*1001*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*250,16*				*1001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,93*		*2304*				
		Сметная стоимость				*31100*				
221	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	10	802,39	--	8024	--	289	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,89*		*289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,89*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,50*		*665*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8978*				
222	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	8	980,12	--	7841	--	282	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,28*		*282*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,28*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,23*		*650*				
		Сметная стоимость				*8773*				
223	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	4	1322,32	--	5289	--	190	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,60*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,60*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,59*		*438*				
		Сметная стоимость				*5918*				
224	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	20	2283,44	--	45669	--	4123	0,23	5
		комплект		198,08	--	3962	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*206,15*		*4123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*119,64*				*2393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*86,51*				*1730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,17*		*3983*				
		Сметная стоимость				*53775*				
225	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	16	319,92	--	5119	--	2833	0,32	5
		комплект		264,55	--	4233	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*177,06*		*2833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*159,79*				*2557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,27*				*276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,76*		*636*				
		Сметная стоимость				*8588*				
226	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	16	1288,27	--	20612	--	742	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,38*		*742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,38*				*742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,77*		*1708*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*23062*				
227	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	24	1016,77	11,56	24402	277	4728	0,30	7
		м трубопровода		251,91	4,44	6046	107	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*197,01*		*4728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*3716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,18*				*1012*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,10*		*2330*				
		Сметная стоимость				*31461*				
228	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	26	1117,39	11,56	29052	301	5217	0,30	8
		м		251,91	4,44	6550	116	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*200,64*		*5217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*4026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,80*				*1191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,44*		*2741*				
		Сметная стоимость				*37010*				
229	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	32	524,39	25,26	16781	808	10320	0,55	18
		м трубопровода		476,04	9,19	15233	294	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*322,51*		*10320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*9379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,43*				*942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,75*		*2168*				
		Сметная стоимость				*29269*				
230	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	72	1545,34	25,26	111264	1819	25867	0,55	40
		м трубопровода		476,04	9,19	34275	662	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*359,26*		*25867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*21102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*66,18*				*4765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,37*		*10970*				
		Сметная стоимость				*148101*				
231	23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	30	331,19	--	9936	--	358	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.92*		*358*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11.92*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,45*		*823*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*11117*				
232	23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	10	418,46	--	4185	--	151	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,06*		*151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,06*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,68*		*347*				
		Сметная стоимость				*4682*				
233	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	154	53,67	2,06	8265	317	5246	0,05	8
		м трубопровода		51,35	--	7907	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,06*		*5246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*4776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,05*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,02*		*1081*				
		Сметная стоимость				*14591*				
234	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	19,2	156,12	2,74	2998	53	389	0,03	1
		м2		25,60	0,51	492	10	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,28*		*389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,15*				*272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,13*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*271*				
		Сметная стоимость				*3658*				
235	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,2	65,73	1,06	1262	20	346	0,03	1
		м2		27,67	0,17	531	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,00*		*346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,91*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,70*		*129*				
		Сметная стоимость				*1736*				
236	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияцилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты насинтетическом вязующем	1,06	28538,31	725,06	30251	769	10537	18,80	20
		м3 изоляции		15219,16	339,27	16132	360	55,3	0,40	--
		Накладные расходы -		*9940,93*		*10537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8603,81*				*9120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1337,12*				*1417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3078,34*		*3263*				
		Сметная стоимость				*44051*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	21-110203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	1,06	4095,91	--	4342	--	156	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,45*		*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*147,45*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,47*		*360*				
		Сметная стоимость				*4858*				
238	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	34,6	388,53	10,69	13443	370	5386	0,32	11
		м2 поверхности покрытия изоляции		243,29	3,99	8418	138	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*155,65*		*5386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*136,74*				*4731*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,91*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,53*		*1506*				
		Сметная стоимость				*20335*				
239	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0346	314118,17	--	10868	--	391	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11308,25*		*391*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11308,25*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26034,11*		*901*				
		Сметная стоимость				*12160*				
240	11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /ДЫМОВАЯ ТРУБА Ф273Х6/	14	14156,67	168,53	198193	2359	22003	1,98	28
		м трубопровода		1660,55	36,69	23248	514	60,4	0,04	1
		Накладные расходы -		*1571,68*		*22003*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1025,13*				*14352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*546,54*				*7652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1258,27*		*17616*				
		Сметная стоимость				*237812*				
241	11-160401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка ГАЗОХОД Ф159Х6	6	5055,10	59,18	30331	355	4439	1,04	6
		м трубопровода		872,21	19,18	5233	115	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*739,76*		*4439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*538,40*				*3230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*201,37*				*1208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,59*		*2782*				
		Сметная стоимость				*37551*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ И ГАЗОХОДОВ								
242	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА**	**15**	**156,12**	**2,74**	**2342**	**41**	**304**	**0,03**	--
		м2		**25,60**	**0,51**	**384**	**8**	**54,2**	--	--
		Накладные расходы -		***20,28***		***304***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***14,15***				***212***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***6,13***				***92***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,11***		***212***				
		Сметная стоимость				***2858***				
243	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляцияцилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты насинтетическом вязующем**	**0,92**	**28538,31**	**725,06**	**26255**	**667**	**9146**	**18,80**	**17**
		м3 изоляции		**15219,16**	**339,27**	**14002**	**312**	**55,3**	**0,40**	--
		Накладные расходы -		***9940,93***		***9146***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		***8603,81***				***7916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***1337,12***				***1230***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3078,34***		***2832***				
		Сметная стоимость				***38233***				
244	**21-110203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	**0,92**	**4095,91**	--	**3768**	--	**136**	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***147,45***		***136***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***147,45***				***136***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***339,47***		***312***				
		Сметная стоимость				***4216***				
245	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**3,2**	**388,53**	**10,69**	**1243**	**34**	**498**	**0,32**	**1**
		м2 поверхности покрытия изоляции		**243,29**	**3,99**	**779**	**13**	**55,3**	--	--
		Накладные расходы -		***155,65***		***498***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		***136,74***				***438***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***18,91***				***61***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***43,53***		***139***				
		Сметная стоимость				***1880***				
246	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**0,0032**	**314118,17**	--	**1005**	--	**36**	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***11308,25***		***36***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***11308,25***				***36***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26034,11***		***83***				
		Сметная стоимость				***1124***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,85722	301187,11	--	258184	--	9295	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10842,74*		*9295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10842.74*				*9295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24962,39*		*21398*				
		Сметная стоимость				*288877*				
248	23-050305-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметромдо 315 мм	4	6064,51	--	24258	--	873	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*218,32*		*873*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*218,32*				*873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*502,63*		*2011*				
		Сметная стоимость				*27142*				
249	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическимприводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	8	3816,77	35,78	30534	286	13714	4,40	35
		шт.		3731,95	16,96	29856	136	40,6	0,02	--
		Накладные расходы -		*1714.26*		*13714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1522,06*				*12176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*192,20*				*1538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*442,48*		*3540*				
		Сметная стоимость				*47788*				
250	23-051206-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	8	28040,97	--	224328	--	8076	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1009,47*		*8076*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1009,47*				*8076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2324,04*		*18592*				
		Сметная стоимость				*250996*				
251	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкциинопорные для крепления трубопроводов внутри зданийи сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,0084	72549,47	7201,80	609	60	335	73,60	1
		т конструкций		58881,47	260,85	495	2	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39926,09*		*335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3908,42*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8998,05*		*76*				
		Сметная стоимость				*1020*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора подвесная Т22,22 Ф57	0,0084	242181,89	--	2034	--	73	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8718,55*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8718,55*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20072,04*		*169*				
		Сметная стоимость				*2276*				
253	51-020406-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Насос ручной БКФ-4	2	33226,00	--	66452	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1196.14*		*2392*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1196.14*				*2392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2753,77*		*5508*				
		Сметная стоимость				*74352*				
254	11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бак подпиточной воды, вместимость 0,1 м3. Установка	2	13183,92	441,07	26368	882	4779	3,74	7
		бак		2917,80	142,76	5836	286	60,4	0,16	--
		Накладные расходы -		*2389,75*		*4779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1848.58*				*3697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*541,17*				*1082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1245.89*		*2492*				
		Сметная стоимость				*33639*				
255	23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/50/40/	2	237,01	--	474	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,53*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,53*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,64*		*39*				
		Сметная стоимость				*530*				
256	23-020101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/40/32/	2	209,60	--	419	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,55*		*15*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,55*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,37*		*35*				
		Сметная стоимость				*469*				
257	23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/50/32/	2	246,11	--	492	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,86*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,86*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,40*		*41*				
		Сметная стоимость				*551*				
		Прочистка /2шт/								
258	21-130406-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	0,000294	1827181,43	--	537	--	19	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65778,53*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65778,53*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151436,80*		*45*				
		Сметная стоимость				*601*				
259	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,11586	207155,86	--	24001	--	864	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7457,61*		*864*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7457,61*				*864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17169,08*		*1989*				
		Сметная стоимость				*26854*				
260	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	20	95,74	0,54	1915	11	1273	0,12	2
		болт		95,20	0,25	1904	5	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*63,67*		*1273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*				*1163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,54*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,75*		*255*				
		Сметная стоимость				*3444*				
261	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00377	381819,66	--	1439	--	52	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13745,51*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13745.51*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*119*				
		Сметная стоимость				*1610*				
		РАЗДЕЛ 13. Отопление и вентиляция (Котельной). 2-1-8								
		РАЗДЕЛ 14. ОТОПЛЕНИЕ								
262	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	3	16884,51	103,79	50654	311	2960	0,70	2
		кВт		554,87	50,78	1665	152	60,4	0,06	--
		Накладные расходы -		*986,82*		*2960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*365,81*				*1097*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*621,01*				*1863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1429.71*		*4289*				
		Сметная стоимость				*57904*				
263	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	4	980,12	--	3920	--	141	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,28*		*141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,28*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,23*		*325*				
		Сметная стоимость				*4386*				
264	23-040905-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	4	973,39	--	3894	--	140	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,04*		*140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,04*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,67*		*323*				
		Сметная стоимость				*4357*				
265	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка КРАНЫ МАЕВСКОГО	4	209,58	--	838	--	308	0,12	--
		комплект		111,17	--	445	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*77,11*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*67,15*				*269*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,96*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,94*		*92*				
		Сметная стоимость				*1238*				
266	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	34	1117,39	11,56	37991	393	6822	0,30	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		251,91	4,44	8565	151	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*200,64*		*6822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*5264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,80*				*1557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,44*		*3585*				
		Сметная стоимость				*48398*				
267	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	6,66	605,75	0,68	4034	5	2053	0,65	4
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	3358	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*308,20*		*2053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1841*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,76*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,12*		*487*				
		Сметная стоимость				*6574*				
268	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	34	53,67	2,06	1825	70	1158	0,05	2
		м трубопровода		51,35	--	1746	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,06*		*1158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*1054*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,05*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,02*		*239*				
		Сметная стоимость				*3222*				
269	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,8	511,02	--	920	--	33	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,40*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,40*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,35*		*76*				
		Сметная стоимость				*1029*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			104076	779			19
			Тенге			15777	306			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12768				
	Материалы -		Тенге			672				
	Всего заработная плата -		Тенге				3360			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8734				
		Накладные расходы -	Тенге			2367				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1841		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					526		
		Сметная прибыль -	Тенге			1211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3360			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			91308				
	Материалы -		Тенге			78113				
	Всего заработная плата -		Тенге				12723			
	Сдача и испытание -		Тенге			71				
		Накладные расходы -	Тенге			11249				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7685		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3564		
		Сметная прибыль -	Тенге			8205				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			110761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				12723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			127107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				16083			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12268544**	**229456**			**3616**
			Тенге			**2929520**	**95512**			**114**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1366543				
	Накладные расходы -		Тенге			49196				
	Сметная прибыль -		Тенге			113259				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1528998				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			293777				
	Материалы -		Тенге			57526				
	Всего заработная плата -		Тенге				212433			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7615				
		Накладные расходы -	Тенге			104207				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					90377		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13830		
		Сметная прибыль -	Тенге			31839				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			429823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				212433			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8507175				
	Материалы -		Тенге			2782530				
	Всего заработная плата -		Тенге				2286625			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3372640				
		Накладные расходы -	Тенге			1338409				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1278070		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					60339		
		Сметная прибыль -	Тенге			787647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10633230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2846
		Сметная заработная плата -	Тенге				2286625			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			117822				
	Материалы -		Тенге			7754				
	Всего заработная плата -		Тенге				77734			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			47484				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47340		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					144		
		Сметная прибыль -	Тенге			13224				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			178530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				77734			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1983227				
	Материалы -		Тенге			1437730				
	Всего заработная плата -		Тенге				448240			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			77228				
	Сдача и испытание -		Тенге			9200				
		Накладные расходы -	Тенге			351880				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					270737		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					81143		
		Сметная прибыль -	Тенге			186808				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2521915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата -	Тенге				448240			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15292496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3730
		Сметная заработная плата -	Тенге				3025032			
	Итого по смете:-		**Тенге**			**15 292 496**				
	В том числе:-Инженерное оборудование поставки подрядчика по смете		**Тенге**			-				
	В том числе:- Стоимость общестроительных работ по смете (СМР)		**Тенге**			**15 292 496**				
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			354 786				
	ИТОГО с временные здания и сооружения		**Тенге**			**15 647 282**				
	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,3х0,7%		Тенге			142 390				
	ИТОГО с дополнительным затратом:		Тенге			15 789 672				
	Итого в текущих ценах 2018год-100% К=1,0599383		Тенге			16 736 078				
	ИТОГО с п/п коэффициентом, К =0,920985089		**Тенге**			**15 413 679**				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге			1 849 641				
	Всего стоимость с понижающим коэфицентом		**Тенге**			**17 263 320**				

Заказчик
ТОО "Радуга-СН" _____ /С.Сыздыков /

Подрядчик :
Директор ТОО «КА-МА МОНТАЖ» _____ /Н.Сыздыков /