Подрядчик: **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Субподрядчик : **ТОО "ГеоЛайн", г.Костанай, ул.Карбышева, 12/2**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №12 (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь **2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		06-12	06.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	2 016 599,00	1 800 535							216 064	2 016 599,00

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Директор _____ Божимов М.К.

Субподрядчик: ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157

Директор _____ Коробейченко С.В.

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройиннвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", г.Костанай, ул.Карбышева, 12/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат", Турксибского района, города Алматы. Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №12 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №12**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 06-12 от 06 сентября 2021г.

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Архитектурные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
1	171	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		620	985,62	5,38	611084	3336	168373	352517	1040690	
				м2 отделываемой поверхности		708,67	2,05	439375	1271		77088		
2	172	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		620	382,76	3,37	237311	2089	81214	124079	390302	
				м2 окрашиваемой поверхности		248,4	1,76	154008	1091		28911		
			Итого по разделу: 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									1430992	
			Раздел: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
3	185	Е11-110101-3802	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2**		24,12	1197,11	6,66	28874	160	7263	20194	52993	
				м2 покрытия		889,35	1,34	21451	32		3925		
4	186	С1251-104-0107	**Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018**		24,12	10631		256420		256420		276934	
				м2							20514		
5	187	Е11-110101-2701	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**		3,24	1446,8	116,97	4688	379	968	3322	8651	
				м2 покрытия		1030,92	59,87	3340	194		641		
6	188	С1251-104-0101	**Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018**		3,24	8849		28671		28671		30965	
				м2							2294		
			Итого по разделу: 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									369543	
			ИТОГО:					1167049	5964	542909	500113	1800535	
								618174	2588		133373		
			НДС			12 %						216 064	
			Итого с НДС									2 016 599	

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройиннвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Отдел сметной работы

Субподрядчик
ТОО "ГеоЛайн"
Директор
Коробейченко С.В.