Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажных работ по «Строительству врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)», в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от 15 июля 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
000140001467	030340000977			№2024-99	21.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажных работ по «Строительству врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»	**15 662 552**	**15 662 552**	**15 662 552**				**1 870 482**	**17 541 835**

ЗАКАЗЧИК: _____ _____
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области»
БИН 120140002638

Эксперт _____ **Брылев А. В.**
ИИН 831027350990
аттестат №KZ65VJE00060428 от 15.12.2020
аттестат №KZ74VJE00060019 от 15.12.2020
аттестат №KZ73VJE00065231 от 15.12.2020

ПОДРЯДЧИК: _____ **Искаков Л. Д.**
Директор ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Акмолинская область Зерендинский район

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"**

Наименование стройки: Строительно-монтажных работ по «Строительству врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»

Наименование объекта: Врачебная амбулатория в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области

Договор подряда (контракт) №2024-99 от 2024-06-21

Акт выполненных работ №1
от 15 июля месяц 2024 года

на общестроительные работы по чертежам АС

Основание: РП 2023-18-АС, привяззан 2023-47.12-АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 02.02.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел 1. Земляные работы						
1	**1**	**6101-0102-0115**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**333,9749382**	**445**	**148 619**	**-**	**-**
								0,023744	**7,9299009**
2	**2**	**6101-0201-0203**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**10,3291218**	**15392**	**158 986**	**3,33312**	**34,4284335**
								-	**-**
3	**3**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**184,555451**	**98**	**18 086**	**-**	**-**
								0,0090272	**1,666019**
4	**4**	**6101-0106-0108**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	**м3**	**184,555451**	**48**	**8 859**	**-**	**-**
								0,0044576	**0,8226744**
5	**5**	**6101-0107-0601**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**184,555451**	**221**	**40 787**	**0,013664**	**2,5217657**
								0,013664	**2,5217657**

6	6	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	184,555451	656	121 068	0,12096	22,3238274
								0,0294	5,4259303
7	7	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	32,568609	4156	135 355	1,08864	35,4554905
								-	-
			Раздел 2. Фундаменты						
8	8	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	11	9546	105 006	0,952	10,472
								0,6048	6,6528
9	9	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	12,65	4175	52 814	-	-
								-	-
10	10	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	11	10494	115 434	1,512	16,632
								0,203056	2,233616
11	11	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	11,22	27804	311 961	-	-
								-	-
12	12	6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	128,7	340	43 758	0,03657	4,706559
								0,000212	0,0272844
13	13	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	24,1	31048	748 257	4,032	97,1712
								0,343168	8,2703488
14	14	212-101-0704	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	24,4615	29232	715059	-	-
								-	-
15	15	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	1,10892	326417	361 970	-	-
16	16	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	95,136	1602	152 408	0,23744	22,5890918
								0,00224	0,2131046
17	17	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	1 кг	228,3264	511	116 675	-	-
								-	-
			Приямок ПР-1 (АС-6.2)						
18	18	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	9546	859	0,952	0,08568
								0,6048	0,054432
19	19	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	0,1035	4175	432	-	-

								-	-
20	20	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	99057	45 566	13,9888	6,434848
								1,395744	0,6420422
21	21	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	0,46689	28769	13 432	-	-
								-	-
22	22	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	430058	22 793	-	-
								-	-
23	23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	336177	3 563	-	-
								-	-
24	24	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1131141	9 615	221,76	1,88496
								0,4032	0,0034272
25	25	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	469820	3 542	-	-
								-	-
26	26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	344590	331	-	-
								-	-
27	27	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,2295	414	95	0,045156	0,0103633
								0,000424	0,0000973
28	28	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	320007	11 808	47,376	1,7481744
								2,7888	0,1029067
29	29	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	-	-
								-	-
30	30	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3,1	1602	4 966	0,23744	0,736064
								0,00224	0,006944
31	31	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	1 кг	7,44	511	3 802	-	-

								-	-
			Фундаментные блоки (АС-7)						
32	32	6104-0202-0104	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	75	13168	987 600	1,001952	75,1464
								0,27776	20,832
33	33	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	41	8109	332 469	0,657776	26,968816
								0,158368	6,493088
34	34	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	23	6066	139 518	0,44016	10,12368
								0,12432	2,85936
35	35	6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	24	5478	131 472	0,387632	9,303168
								0,126784	3,042816
36	36	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	83,717	54010	4 521 555	-	-
								-	-
37	37	1114-0301-0204	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,12134	65056	7 894	14,4928	1,7585564
								0,14	0,0169876
38	38	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,12134	430058	52 183	-	-
								-	-
39	39	6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного (монолитные заделки)	м3	0,89	21305	18 961	3,1584	2,810976
								0,253232	0,2253765
40	40	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	0,9078	27804	25 240	-	-
								-	-
41	41	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	383,904	1602	615 014	0,23744	91,1541658
								0,00224	0,859945
42	42	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	1 кг	921,3696	511	470 820	-	-
								-	-
			Монолитный пояс МП-1(АС-14)						
43	43	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	15	67676	1 015 140	9,24	138,6
								0,809872	12,14808
44	44	212-101-0704	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	15,225	29232	445 057	-	-
								-	-
45	45	6103-0703-0201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,274	87149	111 028	16,475424	20,9896902

								0,03024	0,0385258
46	46	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0231	344590	7 960	-	-
								-	-
47	47	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,043	336177	350 633	-	-
								-	-
48	48	6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	83,98	5164	433 673	0,214144	17,9838131
								0,00112	0,0940576
49	49	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	1 м2	167,96	120	20 155	-	-
								-	-
			Итого:				13 168 455		

Всего	**13 168 455**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	1 237 835
Итого с общеплощадочными затратами	**14 406 290**
Сметная прибыль (5%)	720 314
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**288 126**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**15 414 730**
Пересчет итогов на 2 квартал 2024 года к=1,0368	**15 981 992**
Ценовая скидка 2%	**319 640**
Итого	**15 662 352**
НДС (12%)	1 879 482
Итого	**17 541 835**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН: 030340000977
Директор _____ **Искаков Л. Д**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области»
БИН: 120140002638
Эксперт _____ **Брылев А. В.**
ИИН 831027350990
аттестат №KZ65VJE00000428 от 15.12.2020
аттестат №KZKZ45VJE00062019 от 15.12.2020
аттестат №KZ73VJE00065231 от 15.12.2020

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН: 000140001467
Заместитель _____ **Байгожин Н.**
Куратор _____ **Жумабеков Р.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Technical institute Almas",
БИН: 980440009189
_____ **Оспанов А. А.**