Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Алматы "24" 12 2020 года

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района", Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, Головацкого, 129 Руководитель Скаков Ербол Абылайханович, БИН 050640005744**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения);

на основании: **Договора № 64 от 02.06.2020года.**

Декларации о соответствии **от « » 2020г., ТОО «TOLAGAI-2050» директор Жанысбеков О.К., 050009, РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165б, БЦ «МТС», 2 этаж, 201 офис**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « » 20 г., Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау" Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, Іле, 12 БИН 050840001510 Руководитель Кошенова Гулназ Мейрамбековна**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « » 20 г., ТОО "Гидротехник Жоба" Алматинская область, г.Талдыкорган, мкр.Самал, 3 "а", 41, БИН 060240008667 Руководитель Жакаев Канатжан Егинбаевич**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Берегоукрепительные работы на реке Усек в селе Жидели Шолакайского с/округа Панфиловского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **РК, г.Алматинская область, Панфиловский район, с. Жидели р.Усек и р.Тышкан**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: **Договора № 64 от 02.06.2020года.**

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «»
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции
(перепланировке, переоборудовании)

Помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20__года № _
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области", KZ52REA00182002 от 02.07.2020г.**
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидротехник Жоба" Алматинская область, г.Талдыкорган, мкр.Самал, 3 "а", 41, БИН 060240008667**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2020года;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **6 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев;**
фактически, месяц: **6 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Участок №1 с ПК0+00по ПК13+78 (укрепление русла реки Усек из габионов)	М3	3072	3072	3072	3072
Участок №2 с ПК 13+78 по ПК26+00 (укрепление русла реки Тышкан из габионов)	М3	1296	1296	1296	1296
Участок №2 с ПК 13+78 по ПК26+00 (возведение плотины, дамбы насухо из грунтов)	М3	24598	24598	24598	24598
Участок № 3 (возведение	М3	28778	28778	28778	28778

плотины, дамбы насухо из грунтов)					
Участок в с. Дихан Кайрат (укрепление русла реки Усек из габионов)	М3	1716	1716	1716	1716
Участок в с.Дихан Кайрат (возведение плотины, дамбы насухо из грунтов)	М3	18559	18559	18559	18559

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***берегоукрепление русло реки Усек, сетчатыми габионовыми конструкциями 300*200*50, заполнение габионов камнем с тщательной укладкой по периметру (местный материал), устройство зуба из каменной наброски (местный материал), крепление откосов левого берега каменной наброской***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 237271,91 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 211849,92 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге; прочие затраты-25421,99 тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 213544,721 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 213544,721 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

прочие затраты _____тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Берегоукрепительные работы на реке Усек в селе Жидели Шолакайского с/округа Панфиловского района Алматинской области»** принять в эксплуатацию _____
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:.ГУ "Аппарат акима Панфиловского района"

Скаков Ербол Абылайханович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: ТОО "Музтау"

Директор Кошенова Г.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта,
М.П.

Инженер технадзор Мадиханов А.Е. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «Гидротехник Жоба»

Директор Жакаев К. Е. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта,
М.П.

Инженер авторского надзора Байбеков О.Ж. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядная организация: ТОО «TOLAGAI-2050»

Руководитель: Жанысбеков О.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Начальник участка: Маметов О.Н._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Нысан/форма

Технические характеристики объекта

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Участок №1 с ПК0+00по ПК13+78 (укрепление русла реки Усек из габионов)	М3	3072	
2	Участок №2 с ПК 13+78 по ПК26+00 (укрепление русла реки Тышкан из габионов)	М3	1296	
3	Участок №2 с ПК 13+78 по ПК26+00 (возведение плотины, дамбы насухо из грунтов)	М3	24598	
4	Участок № 3 (возведение плотины, дамбы насухо из грунтов)	М3	28778	
5	Участок в с. Дихан Кайрат (укрепление русла реки Усек из габионов)	М3	1716	
	Участок в с.Дихан Кайрат (возведение плотины, дамбы насухо из грунтов)	М3	18559	

Заказчик: Руководитель КГУ «Аппарат акима Панфиловского района»

Скаков Е. А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: ТОО "Музтау"

Директор Кошенова Г.М.._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Инженер технадзор: Мадиханов А.Е. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта,

Авторский надзор: ТОО «Гидротехник Жоба»»

директор Жакаев К. Е _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Инженер авторского надзора: Байбеков О.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта,

Подрядная организация:

Руководитель: ТОО «TOLAGAI-2050» Жанысбеков С. К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Начальник участка: Маметов О.Н._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись