форма КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

от 19.09.2018г. №656

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района" Алматинской области, РК, Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, Головацкого, 129, БИН 050640005744, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ46070103KSN0919000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050" г. Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2-этаж, БИН 010140002665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ558560000006290617 в АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование строительства и его адрес: Берегоукрепительные работы на реке Усек в селе Жидели Шолакайского сельского округа Панфиловского района Алматинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за 25.06.2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		64	02.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Берегоукрепительные работы на реке Усек в селе Жидели Шолакайского сельского округа Панфиловского района Алматинской области	**7 010 859**	**6 259 696**							**751 163**	**7 010 859**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима ГУ "Аппарат акима Панфиловского района" Алматинской области

_____ **Курбанов Ш.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района" Алматинской области, РК, Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, Головацкого, 129, БИН 050640005744, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ46070103KSN0919000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050" г. Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2-этаж, БИН 010140002665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ558560000006290617 в АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Берегоукрепительные работы на реке Усек в селе Жидели Шолакайского сельского округа Панфиловского района Алматинской области

Договор № 64 от 02.06.2020 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2020 год
(локальная смета 2-1-4)

Участок в с.Дихан Кайрат

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15519	127,3	119,65	1975495	1856841	400842	0,00984	152,70696
		м3 грунта		7,54	36,17	116951	561292	59,1	0,02853	442,75707
2	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	26382,3	58,53		1544156				
		т								

3	11-360101-0101								
	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	15133	84,62	73,98	1280583	1119487	288389	0,0139	210,3487
	м3 грунта		10,65	21,44	161096	324408	59,4	0,01691	255,89903
4	11-010107-1305								
	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	2865	28,45	28,45	81503	81503	16228	–	–
	м3 грунта		–	9,58	–	27458	59,1	0,00756	21,6594
	Всего прямые затраты				**4881737**				**363**
									720
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				278 047				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 057 831				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				913 158				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 703				
	- перевозка грузов, тенге				1 544 156				
	Накладные расходы I уровня, тенге				705 459				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 587 196				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				223 488				
	Итого, тенге				5 810 684				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				464 855				
	Всего				**6 275 539**				
	Временные здания и сооружения (4,3 %)				215 879				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				70 107				
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**6 561 525**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**6 955 217**				

НДС (12 %)	834 626
Всего по акту с учетом НДС	7 789 843
Скидка 10%	778 984
Всего с учетом скидки	7 010 859
в т.ч.НДС 12%	751 163

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель аппарата ГУ "Аппарат акима Панфиловского района" Алматинской области

_____ **Скаков Е.А.**

Авторский надзор: ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Байбеков О.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Технадзор: ТОО "Музтау"

_____ **Турлыбеков Б.К.**