форма КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

от 19.09.2018г. №656

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района" Алматинской области, РК, Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, Головацкого, 129, БИН 050640005744, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ46070103KSN0919000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050" г. Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2-этаж, БИН 010140002665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ555856000000006290617 в АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование строительства и его адрес: Берегоукрепительные работы на реке Усек в селе Жидели Шолакайского сельского округа Панфиловского района Алматинской области

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за 24.07.2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		64	02.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Берегоукрепительные работы на реке Усек в селе Жидели Шолакайского сельского округа Панфиловского района Алматинской области	**104 697 486**	**87 220 203**							**10 466 424**	**97 686 627**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима ГУ "Аппарат акима Панфиловского района"
Алматинской области

_____ **Курбанов Ш.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района" Алматинской области, РК, Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, Головацкого, 129, БИН 050640005744, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ46070103KSN0919000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050" г. Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2-этаж, БИН 010140002665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ558560000006290617 в АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Берегоукрепительные работы на реке Усек в селе Жидели Шолакайского сельского округа Панфиловского района Алматинской области

Договор № 64 от 02.06.2020 г.

Акт № 2-1
приемки выполненных работ за июль 2020 год
(локальная смета 2-1-1)
Участок №1 с ПК0+00 по ПК 13+78

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	29-010101-0101(п	Стоимость габионных ящиков 3х2х0,5 *шт*	890	26892,23		23934085				
6	29-010101-0102(п	Монтажная вязка *т*	2,082	333867,52		695112				
		Всего прямые затраты				**24629197**				–
										–
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				24 629 197				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				24 629 197				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				985 168				

Итого, тенге	25 614 365
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 049 149
Всего	**27 663 514**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	951 625
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	309 044
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**28 924 183**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**30 659 634**
НДС (12 %)	3 679 156
Всего по акту с учетом НДС	**34 338 790**
Скидка 10%	**3 433 879**
Всего с учетом скидки	**30 904 911**
в т.ч.НДС 12%	**3 311 240**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель аппарата ГУ "Аппарат акима Панфиловского района" Алматинской области

_____ **Скаков Е.А.**

Авторский надзор: ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Байбеков О.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Технадзор: ТОО "Музтау"

_____ **Турлыбеков Б.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района" Алматинской области, РК, Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, Головацкого, 129, БИН 050640005744, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ46070103KSN0919000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050" г. Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2-этаж, БИН 010140002665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ558560000006290617 в АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Берегоукрепительные работы на реке Усек в селе Жидели Шолакайского сельского округа Панфиловского района Алматинской области

Договор № 64 от 02.06.2020 г.

Акт № 2-2
приемки выполненных работ за июль 2020 год
(локальная смета 2-1-4)
Участок в с.Дихан Кайрат

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18058	127,3	119,65	2298697	2160632	466421	0,00984	177,69072
		м3 грунта		7,54	36,17	136084	653122	59,1	0,02853	515,19474
2	41-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	33441,13	65,32		2184375				
		т								
3	11-360101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	3426	84,62	73,98	289914	253443	65290	0,0139	47,6214

		м3 грунта							
				10,65	21,44	36471	73444	59,4	0,01691	57,93366
4	11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	3342	28,45	28,45	95072	95072	18930	–	–
		м3 грунта								
				–	9,58	–	32030	59,1	0,00756	25,26552
5	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	6744	0,85	0,85	5759	5759	1162	–	–
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера								
				–	0,29	–	1966	59,1	0,00023	1,55112
6	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1287	90,83	84,03	116904	108151	23783	0,00888	11,42856
		м3 грунта								
				6,8	24,47	8753	31489	59,1	0,0193	24,8391
8	29-010101-0101(п	Стоимость габионных ящиков 3х2х0,50	440	26892,23		11832581				
		шт								
11	11-420101-0104	Заполнение зуба камнем	1077	887,34	479,64	955665	516573	304463	0,456	491,112
		м3 одежды								
				396,54	136,85	427076	147383	53	0,1162	125,1474
12	41-020102-1040	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	4353	802,38		3492760				
		т								

Всего прямые затраты	**21271727**	**728**
		750
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	608 384	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 139 630	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	939 434	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 846 578	
- перевозка грузов, тенге	5 677 135	
Накладные расходы I уровня, тенге	880 049	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	22 151 776	

Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	886 071
Итого, тенге	23 037 847
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 843 028
Всего	**24 880 875**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	855 902
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	277 957
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**26 014 734**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**27 575 618**
НДС (12 %)	3 309 074
Всего по акту с учетом НДС	**30 884 692**
Скидка 10%	**3 088 469**
Всего с учетом скидки	**27 796 223**
в т.ч.НДС 12%	**2 978 167**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель аппарата ГУ "Аппарат акима Панфиловского района" Алматинской области

_____ **Скаков Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор: ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Байбеков О.Ж.**

Технадзор: ТОО "Музтау"

_____ **Турлыбеков Б.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района" Алматинской области, РК, Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, Головацкого, 129, БИН 050640005744, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ46070103KSN0919000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050" г. Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2-этаж, БИН 010140002665, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ558560000006290617 в АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Берегоукрепительные работы на реке Усек в селе Жидели Шолакайского сельского округа Панфиловского района Алматинской области

Договор № 64 от 02.06.2020 г.

Акт № 2-3
приемки выполненных работ за июль 2020 год
(локальная смета 2-1-3)
Участок №3

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	29-010101-0101(п	Стоимость габионных ящиков 3х2х0,50 *шт*	1064	26892,23		28613333				
7	29-010101-0102(п	Монтажная вязка *т*	2,54832	333867,52		850801				
9	41-020102-1040	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км *т*	2000	802,38		1604760				
		Всего прямые затраты				**31068894**				

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 464 134
- перевозка грузов, тенге	1 604 760
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	31 068 894
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	1 242 756
Итого, тенге	32 311 650
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 584 932
Всего	**34 896 582**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	1 200 442
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	389 848
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**36 486 872**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**38 676 084**
НДС (12 %)	4 641 130
Всего по акту с учетом НДС	**43 317 214**
Скидка 10%	**4 331 721**
Всего с учетом скидки	**38 985 493**
в т.ч.НДС 12%	**4 177 017**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель аппарата ГУ "Аппарат акима Панфиловского района" Алматинской области

Скаков Е.А.

Авторский надзор: ТОО "Гидротехник Жоба"

Байбеков О.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор **Жанысбеков О.К.**

Технадзор: ТОО "Мустау"

Турлыбеков Б.К.