Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "02" апреля 2019 года № 178

Заказчик (застройщик) **ГУ "Аппарат акима Панфиловского района Алматинской области"**

Подрядчик (субподрядчик) **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Берегоукрепительные работы на реке Усек в селе Жидели Шолакайского сельского округа Панфиловского района Алматинской области"**

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		64	02.06.2020					

Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящ.в сост. СМР по смете	дополнительн.затрат			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	213 544 721,38	70399319							**8 447 918,29**	**78 847 237,38**
К оплате										**78 847 237,38**

Заказчик:
Заместитель акима ГУ "Аппарат акима Панфиловского района"
Алматинской области
_____ Курбанов Ш.Б.

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор
_____ Жанысбеков О.К.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Панфиловского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование объекта: Берегоукрепительные работы на реке "Усек"

Договор № 64 от 02.06.2020г.

Акт № 8

приемки выполненных работ за декабрь 2020 год

(локальная смета 2-1-1)

Участок №1 с ПК0+00 по ПК 13+78

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м3 грунта*	26514	99,92 7,48	92,44 26,91	2649259 198387	2450872 713590	538978 59,1	0,00977 0,02123	259,04178 562,89222
2	11-360101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т *м3 грунта*	26514	84,62 10,65	73,98 21,44	2243663 282250	1961413 568385	505277 59,4	0,0139 0,01691	368,5446 448,35174
3	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	1759	90,83 6,8	84,03 24,47	159778 11963	147815 43037	32505 59,1	0,00888 0,0193	15,61992 33,9487
4	11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	42,331	20866,29	6932,13	883291	293444	362985	14	592,634

	т арматуры								
			13231,96	2274,24	560122	96271	55,3	2,1	88,8951
7	11-420101-0401 Крепление откосов каменной наброской	3072	5226,79	157,11	16056702	482635	4815738	2,7	8294,4
	м3								
			2900,64	57,14	8910757	175542	53	0,0525	161,28
8	11-420101-0104 Заполнение зуба каменной наброской	1413	887,34	479,64	1253811	677732	399449	0,456	644,328
	м3 одежды								
			396,54	136,85	560314	193363	53	0,1162	164,1906
9	29-010101-0110 Камень бутовый 20/30	1413	556,45		786264				
	м3								
10	41-020102-1040 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	195,175	802,38		156605				
	т								

	Всего прямые затраты	**24189373**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 523 793
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 013 911
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 790 188
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 495 064
	- перевозка грузов, тенге	156 605
	Накладные расходы I уровня, тенге	6 654 932
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30 844 305
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	1 233 772
	Итого, тенге	32 078 077
	Сметная прибыль (8 %), тенге	2 566 246
	Всего	**34 644 323**
	Временные здания и сооружения (4,3 %)	1 191 765
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	387 030
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**36 223 118**

10175	
1460	

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**38 396 505**
НДС (12 %)	4 607 581
Всего по акту с учетом НДС	**43 004 086**
Скидка 10%	**4 300 415**
Всего с учетом скидки	**38 703 670,62**
в т.ч.НДС 12%	**4 146 822**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель аппарата ГУ"Аппарат акима Панфиловского района" Алматинской области

_____**Скаков Е.А.**

Авторский надхор
ТОО "Гидротехни к Жоба"

_____**Байбеков О.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор

_____**Жанысбеков О.К.**

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____**Турлыбеков Б.К.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Панфиловского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "TALAGAI-2050"

Наименование объекта: Берегоукрепительные работы на реке "Усек"

Договор № 64 от 02.06.2020г.

Акт № 9

приемки выполненных работ за декабрь 2020 год

(локальная смета 2-1-2)

Участок № 2 с ПК13+78 по ПК26+00

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-030	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	9328,93	90,83 6,8	84,03 24,47	847387 63444	783943 228251	172392 59,1	0,00888 0,0193	82,8409 180,04835
2	11-010107-130	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	6532	28,45 –	28,45 9,58	185820 –	185820 62602	36998 59,1	– 0,00756	– 49,38192
3	11-360101-010	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т *м3 грунта*	24598	84,62 10,65	73,98 21,44	2081526 261853	1819673 527311	468763 59,4	0,0139 0,01691	341,9122 415,95218
4	11-370401-030	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	42,0422	20866,3	6932,11	877265	291441	360509	14	588,5908

		т арматуры								
				13231,97	2274,24	556301	95614	55,3	2,1	88,28862
5	29-010101-010	Стоимость габионных ящиков 3х2х0,5	-41	26892,23		-1102581				
		шт								
6	29-010101-010	Монтажная вязка	-0,112	333867,52		-37393				
		т								
7	11-420101-040	Крепление откосов каменной наброской	3096	5226,79	157,11	16182145	486406	4853361	2,7	8359,2
		м3								
				2900,64	57,14	8980372	176913	53	0,0525	162,54
8	11-010101-030	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 под зуб	1734	90,83	84,03	157506	145714	32043	0,00888	15,39792
		м3 грунта								
				6,8	24,47	11792	42426	59,1	0,0193	33,4662
9	11-420101-010	Заполнение зуба каменной наброской	1734	887,34	479,64	1538648	831698	490194	0,456	790,704
		м3 одежды								
				396,54	136,85	687604	237291	53	0,1162	201,4908
10	29-010101-011	Камень бутовый 20/30	1734	556,45		964884				
		м3								
11	41-020102-104	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	3946	802,38		3166191				
		т								
		Всего прямые затраты				**24861398**				**10179**
										1131

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 561 366
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 544 695
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 370 408
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 589 146
- перевозка грузов, тенге	3 166 191
Накладные расходы I уровня, тенге	6 414 260
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	31 275 658
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	1 251 026
Итого, тенге	32 526 684

Сметная прибыль (8 %), тенге	2 602 135
Всего	**35 128 819**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	1 208 431
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	392 442
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**36 729 692**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**38 933 474**
НДС (12 %)	4 672 017
Всего по акту с учетом НДС	**43 605 491**
Скидка 10%	**4 360 556**
Всего с учетом скидки	**39 244 934,92**
в т.ч.НДС 12%	**4 204 814**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель аппарата ГУ"Аппарат акима Панфиловского района" Алматинской области

_____**Скаков Е.А.**

Авторский надхор
ТОО "Гидротехни к Жоба"

_____**Байбеков О.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор

_____**Жанысбеков О.К.**

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____**Турлыбеков Б.К.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Панфиловского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование объекта: Берегоукрепительные работы на реке "Усек"

Договор № 64 от 02.06.2020

Акт №10

приемки выполненных работ за декабрь 2020 год

(локальная смета 2-1-4)

Участок в с.Дихан Кайрат

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	29-010101-0110(пл)пл	Камень бутовый 20/30	1287	556,45		716151				
		м3								
		Всего прямые затраты				**716151**				–
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				716 151				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				716 151				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				28 646				
		Итого, тенге				744 797				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				59 584				
		Всего				**804 381**				
		Временные здания и сооружения (4,3 %)				27 671				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				8 986				

	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**841 038**
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**891 500**
	НДС (12 %)	106 980
	Всего по акту с учетом НДС	**998 480**
	Скидка 10%	**99 848**
	Всего с учетом скидки	**898 631,84**
	в т.ч.НДС 12%	**96 282**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель аппарата ГУ"Аппарат акима Панфиловского района" Алматинской области

_____**Скаков Е.А.**

Авторский надхор
ТОО "Гидротехни к Жоба"

_____**Байбеков О.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор

_____**Жанысбеков О.К.**

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____**Турлыбеков Б.К.**