Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажных работ по "Строительству врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных сетей) , в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от 21 09 2024 года

БИН/ИИН заказчика	БИН/ИИН подрядчика	КОПФ заказчика	КОПФ подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование программы/	Источник финансирования: код
000140001467	030340000977			№2024-99	21.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	НДС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажных работ по "Строительству врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных сетей)	101 379 007,54	101 379 007,54	44 477 892,45				5 337 347,09	49 815 239,54

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН: 000140001467

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Управления капитального строительства Северо-Казахстанской области
Эксперт _____ **Тогаев Н.К.**
ИИН 880411350280

ТОО "Кайргожа и К"
ПОДРЯДЧИК _____ **Сабиров Ж.Ж.**

БИН 030340000977

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Шифр стройки ВА-1-03/15

Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Шифр объекта 02-01

Договор подряда (контракт) №2024-99 от 21.06.2024

Акт выполненных работ №4

за сентябрь **2024 года** от 27.09.2024

общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в ценах на 02.02.2024 года

	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			Локальная смета № 02-01-01-01				
			на общестроителбные работы по чертежам АС				
		Раздел 5.	**Кровля**				
№			Кровля (АС-19,20)				
1	82	**1114-0301-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/**	$м^3$	6,57	228 139,00	1 498 645,00
2	83	**1114-0301-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	$м^3$	6,97	129 283,00	901 103,00
3	84	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	13,54	4 310,00	58 353,00
4	85	**217-701-0117** *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,02	205 945,00	4 740,00
5	86	**217-701-0118** *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,09	725 499,00	65 811,00
6	87	**217-701-0215** *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,01	435 089,00	5 891,00
7	88	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	$м^2$	441,41	164,00	72 391,00
8	89	**217-701-0117** *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,03	205 945,00	5 454,00
9	90	**217-701-0118** *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,10	725 499,00	73 655,00
10	91	**217-701-0215** *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,02	435 089,00	7 682,00
11	92	**6105-0201-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	$м^3$	1,38	46 582,00	64 283,00

12	93	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,30	23 545,00	7 148,00
13	94	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,56	87 725,00	48 908,00
14	95	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	561,00	4 396,00	2 466 156,00
15	96	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	5,35	111 489,00	596 466,00
16	97	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	645,15	3 019,00	1 947 708,00
17	98	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03	312 421,00	10 497,00
18	99	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02	1 115 764,00	27 849,00
19	100	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01	326 417,00	2 820,00
20	101	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	61,60	264,00	16 262,00
21	102	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	20,48	1 590,00	32 563,00
		Раздел 6.	**Разные работы**				
			Вентканалы (АС-31)				
22	232	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	9,40	21 650,00	203 510,00
23	233	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,26	23 545,00	53 118,00
24	234	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,57	87 725,00	313 354,00
25	235	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,10	447 532,00	44 171,00
26	236	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,19	312 421,00	58 627,00
27	237	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	344 590,00	5 355,00
28	238	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05	335 421,00	18 327,00
29	239	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,12	374 529,00	43 997,00
30	240	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	97,50	5 125,00	499 688,00
31	241	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	97,50	3 353,00	326 918,00
32	242	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	2,53	37 936,00	95 978,00

33	243	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	2,43	66 535,00	161 600,00
34	244	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	85,00	8 175,00	694 875,00
			Отмостка (АС-7)				
35	249	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	11,80	9 546,00	112 643,00
36	250	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	13,57	4 175,00	56 655,00
37	251	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,20	68 239,00	13 464,00
38	252	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,20	382 476,00	75 463,00
39	253	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	12,90	10 494,00	135 373,00
40	254	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,16	27 014,00	355 450,00
			Итого по локальной смете №02-01-01-01				**11 182 951,00**
		Раздел 1.	**Кровля**				
			Утепление кровли (лист 14)				
41	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	461,06	2 428,00	1 119 454,00
42	2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	461,06	1 457,00	671 764,00
43	3	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	461,06	3 671,00	1 692 551,00
44	4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	94,98	63 122,00	5 995 224,00
45	5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)	$м^2$	461,06	1 527,00	704 039,00
46	6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,05	24 763,00	174 684,00
47	7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=25*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	461,06	206,00	94 978,00
48	8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	11,76	24 763,00	291 139,00
49	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,85	68 239,00	57 891,00
50	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,85	382 476,00	324 474,00
51	11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	$м^2$ изолируемой поверхности	96,19	340,00	32 705,00
		Раздел 2.	**Полы**				
			Тип А (лист 18)				

2	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	217,43	411,00	89 364,00
53	15	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	22,18	4 216,00	93 502,00
54	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	17,39	23 553,00	409 690,00
55	17	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	17,74	27 014,00	479 290,00
56	18	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,40	68 239,00	27 300,00
57	19	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,40	382 476,00	153 018,00
			Тип Б				
58	32	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	180,54	411,00	74 202,00
59	33	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	18,42	4 216,00	77 638,00
60	34	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	14,44	23 553,00	340 181,00
61	35	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	14,73	27 014,00	397 972,00
62	36	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,33	68 239,00	22 669,00
63	37	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,33	382 476,00	127 056,00
			Тип В				
64	44	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	11,99	411,00	4 928,00
65	45	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	1,22	4 216,00	5 156,00
66	46	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	1,20	23 553,00	28 240,00
67	47	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,22	27 014,00	33 038,00
68	48	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,02	68 239,00	1 505,00
69	49	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02	382 476,00	8 438,00
		Раздел 3.	**Проемы**				
			Окна (лист 15,16)				
			ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков из ПВХ" к сметным ценам оконных блоков к энергосберегающему стеклопакету К=1,04				
			ОК-1, ОК-2				
70	72	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	43,29	8 257,00	357 450,00

71	73	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	43,29	45 409,52	1 965 801,00
			ОК-3				
72	74	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии	$м^2$	9,82	9 476,00	93 031,00
73	75	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	9,82	48 893,52	480 012,00
			ОК-4				
74	76	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	3,18	8 257,00	26 249,00
75	77	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	3,18	45 409,52	144 357,00
			ОК-5				
76	78	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,65	13 027,00	8 465,00
77	79	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,65	49 937,00	32 449,00
78	80	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,61	-10 673,00	-6 519,00
79	81	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)	$м^2$	0,61	3 006,00	1 836,00
			ОК-6				
80	82	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	3,83	12 411,00	47 509,00
81	83	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	3,83	33 599,00	128 617,00
82	84	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	3,60	-10 673,00	-38 405,00
83	85	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	3,60	3 006,00	10 817,00
			ОК-7				
84	86	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,01	12 411,00	12 560,00

85	87	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,01	33 599,00	34 002,00
86	88	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,95	-10 673,00	-10 153,00
87	89	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные (прим.13)	$м^2$	0,95	4 661,00	4 434,00
			ОК-8				
88	90	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,57	13 027,00	7 394,00
89	91	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,57	49 937,00	28 344,00
90	92	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,53	-10 673,00	-5 695,00
91	93	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	0,53	3 006,00	1 604,00
			ФР-1				
92	94	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,74	12 411,00	9 153,00
93	95	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (энергосберегающим прим.3,4)	$м^2$	0,74	40 593,28	29 938,00
94	96	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)	$м^2$	18,37	5 633,00	103 503,00
95	97	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	27,00	2 259,00	60 993,00
			Подоконные доски				
96	98	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	33,40	4 483,00	149 732,00
97	99	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	33,40	2 608,00	87 107,00
		Раздел 4.	**Отделка помещений**				
			Стены (лист 17)				
98	135	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	733,89	4 474,00	3 283 424,00
99	136	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	804,15	1 724,00	1 386 355,00
100	137	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 315,51	76,00	251 979,00

101	138	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	70,26	7 305,00	513 249,00
102	139	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	3,58	19 185,00	68 745,00
103	140	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	70,26	8 175,00	574 376,00
104	141	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	529,67	3 772,00	1 997 915,00
105	142	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	8,00	21 327,00	170 574,00
			Итого по смете №02-01-01-01				25 543 292,00

Всего по форме	36 726 243,00
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	3 452 266,84
Итого с общеплощадочными затратами	40 178 509,84
Сметная прибыль (5%)	2 008 925,49
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	803 570,20
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	42 991 005,53
Пересчет итогов на 3 квартал 2024 года к=1,0557	45 385 604,54
Ценовая скидка 2%	907 712,09
Итого	44 477 892,45
НДС (12%)	5 337 347,09
Итого	49 815 239,54

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Кайргоже и К"_____Сабиров Ж.Ж.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Управления
Северо-Казахстанской области
Эксперт_____Тогаев Н.К.
ИИН 880411350280

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства Акмол. области"
БИН: 000140001467
Заместитель_____

Куратор_____Жумабеков Р.
Разработчики пректа строительства
или эксерт(ы) авторского надзора:
ТОО "Technical institute Almas"
БИН : 980440009189
_____Оспанов А.А.