Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажных работ по "Строительству врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных сетей) , в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области

СПРАВКА № _5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от 28 октября 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
000140001467	030340000977			№2024-99	21.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажных работ по "Строительству врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных сетей)	119 409 989,42	119 409 989,42	16 099 090,96				1 931 890,92	18 030 981,88

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН: 000140001467

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Управления капитального строительства" Северо-Казахстанской области
Эксперт _____ **Тогаев Н.К.**
ИИН 880411350280

ТОО "Кайргожа и К"
ПОДРЯДЧИК _____ **Сабиров Ж.Ж.**
БИН 030340000977

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Шифр стройки ВА-1-03/15

Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Шифр объекта 02-01

Договор подряда (контракт) №2024-99 от 21.06.2024

Акт выполненных работ №5
за 28 октября 2024 года
общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в ценах на 02.02.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2		3	4	5	6	7
			Локальная смета № 02-01-01-01				
			Раздел 6. Разные работы				
			на общестроительные работы по чертежам АС				
			Крыльцо КР-1 (АС-21)				
1	111	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	1,42	9 546	13 555,00
2	112	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	1,633	4 175	6 818,00
3	113	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	$м^3$	5,4	32 078	173 221,00
4	114	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	5,481	28 769	157 683,00
5	115	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,15	338 700	50 805,00
6	116	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,35284	362 511	127 908,00
7	117	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,35284	374 529	132 149,00
8	118	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	9,52668	3 358	31 991,00
9	119	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	2,3435632	790	1 851,00
			Крыльцо КР-2 (АС-24-26)				
10	133	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	6,1	9 546	58 231,00

11	134	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,015	4 175	29 288,00
12	135	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	14 521	268 203,00
13	136	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	18,74705	28 769	539 334,00
14	137	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	338 700	190 011,00
15	138	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332 182	37 204,00
16	139	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	374 529	41 947,00
17	140	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	362 511	133 194,00
18	141	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	340 070	89 442,00
19	142	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09611	361 652	34 758,00
20	143	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	374 529	3 109,00
21	144	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	9,92034	3 358	33 313,00
22	145	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4404036	790	1 928,00
			Крыльцо КР-3 (АС-29)				
23	164	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,2	9 546	11 455,00
24	165	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,38	4 175	5 762,00
25	166	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	4,25	32 078	136 332,00
26	167	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	4,31375	28 769	124 102,00
27	168	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,12957	338 700	43 885,00
28	169	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,16962	78 130	13 252,00
29	170	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,24463	362 511	88 681,00
30	171	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,29495	340 070	100 304,00
31	172	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0937	361 652	33 887,00
32	173	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	374 529	2 240,00
33	174	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	335 421	6 581,00
34	175	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	11,18475	3 358	37 558,00

35	176	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	2,7514485	790	2 174,00
			Крыльцо КР-4 (АС-30)				
36	195	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	1,4	9 546	13 364,00
37	196	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	1,61	4 175	6 722,00
38	197	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	$м^3$	7,85	32 078	251 812,00
39	198	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	7,96775	28 769	229 224,00
40	199	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,235	338 700	79 594,00
41	200	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т конструкций	0,31345	78 130	24 490,00
42	201	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,2615	362 511	94 797,00
43	202	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	т	0,46531	340 070	158 238,00
44	203	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,08404	361 652	30 393,00
45	204	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00598	374 529	2 240,00
46	205	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,01962	335 421	6 581,00
47	206	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	15,52365	3 358	52 128,00
48	207	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	3,8188179	790	3 017,00
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)				
49	226	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,44466	362 511	161 194,00
50	227	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,40266	363 358	146 310,00
51	228	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,042	335 421	14 088,00
52	229	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	12,00582	3 358	40 316,00
53	230	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	2,9534317	790	2 333,00
54	231	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	5,1198	1 590	8 140,00
			Итого по локальной смете № 02-01-01-01				**4 087 137,00**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03-01

на общестроительные работы по чертежам - АР

Раздел 2. Полы

Тип А (лист 18)

55	20	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)**	$м^2$	217,43	1 590	345 714,00

56	21	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	4,435572	27 856	123 557,00
57	22	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	217,43	134	29 136,00
58	23	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	4,435572	27 856	123 557,00
59	24	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	217,43	5 426	1 179 775,00
60	25	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	243,5216	435	105 932,00
61	26	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	217,43	3 063	665 988,00
62	27	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	243,5216	435	105 932,00
63	28	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	217,43	1 590	345 714,00
64	29	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	4,435572	27 856	123 557,00
			Тип Б				
65	38	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)**	$м^2$	180,54	1 590	287 059,00
66	39	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	3,683016	27 856	102 594,00
67	40	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	180,54	134	24 192,00
68	41	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	3,683016	27 856	102 594,00
			Тип В				
69	50	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	11,99	1 590	19 064,00
70	51	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,244596	27 856	6 813,00
71	52	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)**	$м^2$ стяжки	11,99	2 636	31 606,00
72	53	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	$м^2$ стяжки	-11,99	631	-7 566,00
73	53.2.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-45,562	112	-5 102,94
		Раздел 3.	Проемы				
			Витраж наружний (лист 15, 16)				
			ВТР-1				
74	100	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2,3956	3 848	9 218,00
75	101	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$	2,3956	127 235,68	304 806,00

76	102	6108-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**2,7641**	**11 048**	**30 538,00**
77	103	223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (примечание л.16, п.2 энергосберегающее)**	**м^2**	**2,7641**	**141 672,96**	**391 598,00**
			Витраж внутренний				
			ВТР-2				
78	104	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**м^2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2,7925**	**3 848**	**10 746,00**
79	105	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (примечание л.16, п.2 энергосберегающее)**	**м^2**	**2,7925**	**113 786,4**	**317 749,00**
80	106	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**2,7641**	**7 052**	**19 492,00**
81	107	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (примечание л.16, п.2 энергосберегающее)**	**м^2**	**2,7641**	**124 094,88**	**343 011,00**
			Витраж внутренний				
			ВТР-3				
82	108	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**м^2 перегородок (за вычетом проемов)**	**3,2629**	**3 848**	**12 556,00**
83	109	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м^2**	**3,2629**	**109 410**	**356 994,00**
84	110	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**2,7641**	**7 052**	**19 492,00**
85	111	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**м^2**	**2,7641**	**119 322**	**329 818,00**
86	112	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**м^2**	**5,66538**	**-10 673**	**-60 467,00**
87	113	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (примечание л.16, п.3 одинарное остекление)**	**м^2**	**5,66538**	**3 006**	**17 030,00**
			Витраж внутренний				
			ВТР-4				
88	114	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**м^2 перегородок (за вычетом проемов)**	**3,3883**	**3 848**	**13 038,00**
89	115	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м^2**	**3,3883**	**109 410**	**370 714,00**

90	116	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м²**	м²	1,7091	7 052	12 053,00
91	117	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	м²	1,7091	119 322	203 933,00
92	118	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	м²	4,791556	-10 673	-51 140,00
93	119	217-401-0103	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (примечание л.16, п.3**	м²	4,791556	3 006	14 403,00
		Раздел 4.	Отделка помещений				
			Потолок (лист 17)				
94	120	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	м²	372,4	3 123	1 163 005,00
95	121	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	1 535,4052	76	116 691,00
96	122	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	м²	27,34	2 363	64 604,00
97	123	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	75,15766	76	5 712,00
98	128	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	м²	15,35	7 305	112 132,00
99	129	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м³	0,78285	19 185	15 019,00
100	130	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок**	м²	15,35	7 167	110 013,00
101	131	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	м³	0,4912	21 003	10 317,00
102	132	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	м²	16,578	1 069	17 722,00
			Стены (лист 17)				
			Откосы (лист 17 примечание 1)				
103	153	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону**	м² оштукатуриваемой поверхности	78,54	7 868	617 953,00
104	154	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)**	м²	78,54	4 492	352 802,00
105	155	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	кг	201,37656	78	15 707,00
			Внутренняя часть парапета				
106	196	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	м²	52,7	3 680	193 936,00
107	197	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м³	0,99603	21 327	21 242,00
			Итого по локальной смете № 02-01-03-01				9 192 552,06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-01

на водопровод, канализация

		Раздел 1.	Водопровод				
			Трубопроводы В1				

108	26	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	39,6	178	7 049,00
109	28	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	54,45	121	6 588,00
			Итого по локальной смете № 02-01-04-01				13 637,00

Всего по форме	13 293 326,06
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	1 249 572,65
Итого с общеплощадочными затратами	14 542 898,71
Сметная прибыль (5%)	727 144,94
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	290 857,97
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	15 560 901,62
Пересчет итогов на 3 квартал 2024 года к=1,0557	16 427 643,84
Ценовая скидка 2%	328 552,88
Итого	16 099 090,96
НДС (12%)	1 931 890,92
Итого	18 030 981,88

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Кайргожа и К"_____Сабиров Ж.Ж.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Управления капитального строительства"
Северо-Казахстанской области
Эксперт_____Тогаев Н.К.
ИИН 880411350280

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства Акмол. области"
БИН: 000140001467
Заместитель_____Байгожин Н.Т.
Куратор_____Жолдаспаев С.Д.

Разработчики пректа строительства
или экспрерт(ы) авторского надзора:
ТОО "Technical institute Almas"
БИН : 980440009189
_____Оспанов А.А.