Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажных работ по "Строительству врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных сетей) , в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от 24 12 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
000140001467	030340000977			№2024-99	21.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажных работ по "Строительству врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных сетей)	275 258 613	275 258 613	-4 064 723,57				-487 766,83	-4 552 490,40

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН: 000140001467

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Управления капитального строительства" Северо-Казахстанской области
Эксперт _____ **Тогасев Н.К.**
ИИН 880411350280

ТОО "Кайргожа и К"
ПОДРЯДЧИК _____ **Сабиров Ж.Ж.**
БИН 030340000977

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
Наименование стройки -Строительство врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Шифр стройки ВА-1-03/15
Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Шифр объекта 02-01

Договор подряда (контракт) №2024-99 от 21.06.2024

Акт выполненных работ №11
за декабрь 2024 года (24 декабря)

Составлен(а) в ценах на 02.02.2024 года

№№	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
	Локальная смета № 02-01-04-03						
			Электрооборудование				
			Провода и кабели				
1	22	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 170	853	-1851010
2	23	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	640	398	-254720
3	24	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	190	555	-105450
4	25	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 190	601	-715190
5	26	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	50	977	-48850
6	27	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	100	3 811	-381100
			Итого				-3356320
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)					-315 494,08
		Итого с общеплощадочными затратами					-3 671 814,08
		Сметная прибыль (5%)					-183 590,70
		Непредвиденные работы и затраты: (2%)					-73 436,28
		Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.					-3 928 841,07
		Пересчет итогов на 3 квартал 2024 года к=1,0557					-4 147 677,51
		Ценовая скидка 2%					-82 953,55
		Итого					-4 064 723,57
		НДС (12%)					-487 766,83

		Итого	-4 552 490,40

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Кайргожа и К"_____ Сабиров Ж.Ж.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Управления капитального строительства
Северо-Казахстанской области
Эксперт_____ Тогаев Н.К.
ИИН 880411350288

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства Акмол. области"
БИН: 000140001467
Заместитель_____ Байгожин Н.Т.

Куратор_____ Жолдаспаев С.Д.

Разработчики пректа строительства
или эксперты) авторского надзора:
ТОО "Technical institute Almas"
БИН: 980440000189
_____ Оспанов А.А.