Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"

Наименование строительства и его адрес: **Переоборудование под газовое топливо паровых котлов здание детского садика №6 "Ботакоз"**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№96	13.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Переоборудование под газовое топливо паровых котлов здание детского садика №6 "Ботакоз"	1 571 428,57	1 403 061,23							168 367,35	1 571 428,57
Удержание аванса 30%	471 428,57	420 918,37							50 510,20	471 428,57
Всего к оплате:	**1 100 000,00**	**982 142,86**							**117 857,14**	**1 100 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Бисембаев Н.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «ATM CONSULTING»
Әбішев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"
Конысбаев Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Шынар Проект и Компания"
А.Б.Тұрсынбай

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Переоборудование под газовое топливо паровых котлов здание ясли сада №6 "Ботакоз"**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 2023-06-13

Акт выполненных работ №1

за июль месяц 2023 г.

Составлен(а) 2022.6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	**м³ грунта**	**82,3421544**		**209,77** --	**209,77** 48,95	**17272,91** --	**17272,92** 4030,65	--	**2901,74** 1613,91	**21788,55**
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м³ грунта**	**2,5466646**		**4327,20** 4327,20	-- --	**11019,93** 11019,93	-- --	--	**7934,34** 1516,34	**20470,60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м³ грунта	59,2838552	53,62 –	53,62 15,42	3178,80 –	3178,80 914,16	–	658,05 307,09	4143,94
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м³ грунта	14,8209638	1242,92 1242,92	– –	18421,27 18421,27	– –	–	13263,28 2534,83	34219,38
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м³ уплотненного грунта	59,2838552	235,38 121,19	114,19 50,24	13954,23 7184,61	6769,62 2978,42	–	7317,41 1701,45	22973,08
		Лишний грунт									
6	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м³ грунта	10,784	257,82 –	257,82 60,16	2780,33 –	2780,34 648,77	–	467,16 259,79	3507,28
7	412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	88,968	55,00 –	– –	4893,24 –	– –	–	– 391,46	5284,70
		Фундаменты									
		Основания под фундаменты									
8	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м³ основания	0,972	9151,98 1249,40	2553,08 1063,32	8895,72 1214,42	2481,60 1033,55	5199,70	2090,61 878,90	11865,23
		Фундаменты ФБС									
9	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место	шт. сборных конструкций	8	3274,14 666,79	1645,59 362,64	26193,12 5334,32	13164,72 2901,12	7694,08	9717,84 2872,88	38783,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
10	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	**шт. сборных конструкций**	**6**	**4123,91** **1014,85**	**2096,28** **461,95**	**24743,46** **6089,10**	**12577,68** **2771,70**	**6076,68**	**10455,72** **2815,92**	**38015,10**
11	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	**шт. сборных конструкций**	**4**	**4123,91** **1014,85**	**2096,28** **461,95**	**16495,64** **4059,40**	**8385,12** **1847,80**	**4051,12**	**6970,48** **1877,28**	**25343,40**
12	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	**м³**	**8,274**	**56509,00** **--**	**--** **--**	**467555,47** **--**	**--** **--**	**467555,47**	**--** **37404,44**	**504959,91**
13	СЦ РК8.04-08-2021,тех.часть п.7	**Надбавка на сульфатостойкость** *СП - 8%*	**м³**	**8,274**	**284,00** **--**	**--** **--**	**2349,82** **--**	**--** **--**	**2349,82**	**--** **187,99**	**2537,81**
14	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси	**м³**	**0,9**	**42439,93** **5096,00**	**1893,01** **450,24**	**38195,94** **4586,40**	**1703,71** **405,22**	**31905,83**	**4542,37** **3419,06**	**46157,38**
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	**т металлических изделий**	**0,02272**	**99044,21** **95692,75**	**3351,46** **1033,43**	**2250,28** **2174,14**	**76,15** **23,48**	**--**	**2043,79** **343,53**	**4637,59**
16	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	**т**	**0,02272**	**354275,00** **--**	**--** **--**	**8049,13** **--**	**--** **--**	**8049,13**	**--** **643,93**	**8693,06**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м² поверхности**	**47,328**	**1184,12** **399,54**	**27,97** **3,83**	**56042,03** **18909,43**	**1323,77** **181,27**	**35808,83**	**17754,15** **5903,69**	**79699,88**
18	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**м² поверхности**	**8,64**	**4208,84** **312,43**	**10,13** **2,59**	**36364,38** **2699,40**	**87,53** **22,38**	**33577,45**	**2531,26** **3111,61**	**42007,25**
		СТЕНЫ									
19	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	**м³ кладки**	**9**	**36505,57** **10674,96**	**3279,12** **708,09**	**328550,13** **96074,64**	**29512,08** **6372,81**	**202963,41**	**95276,16** **33906,06**	**457732,35**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1372820,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**177767,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**99314,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**24131,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**805232,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**4893,24**				
		- Накладные расходы	Тенге							**183924,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**101690,00**	

	ИТОГО:		1 372 820	0		1 372 820
	Временные здания и сооружения	1,2%	16 474			16 474
	Итого с временными		1 389 294	0		1 389 294
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,7%	9 725			9 725
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				49 907	49 907
	Итого		1 399 019	0	49 907	1 448 926
	Непредвиденные работы и затраты	2%	27 980			27 980
	Итого с непредвиденными затратами		1 426 999	0	49 907	1 476 907
	с понижающим коэф. К=0,95		1 355 649		47 412	1 403 061,23
	НДС-12%	12%			168 367	168 367,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО по акту			1 355 649	0	215 779	1 571 428,57				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Бисембаев Н.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «ATM CONSULTING»

Әбішев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"

Конысбаев Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Шынар Проект и Компания"

А.Б.Тұрсынбай