Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"

Наименование
строительства и его адрес: Переоборудование под газовое топливо паровых котлов здание детского садика №6 "Ботакоз"

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за АВГУСТ 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			№96	13.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переоборудование под газовое топливо паровых котлов здание детского садика №6 "Ботакоз"	13 194 486,07	10 377 729,91							1 245 327,59	11 623 057,50
Удержание аванса 30%										
Всего к оплате:	**13 194 486,07**	**10 377 729,91**							**1 245 327,59**	**11 623 057,50**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Бисембаев Н.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «ATM CONSULTING» Әбішев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой" Конысбаев Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Шынар Проект и Компания" А.Б.Турсынбай

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Переоборудование под газовое топливо паровых котлов здание детского садика №6 "Ботакоз"**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 2023-06-13

Акт выполненных работ №2

за август месяц 2023 г. 15.08.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	38	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³ кладки	18,3144	36505,57 10674,96	3279,12 708,09	668577,61 195505,49	60055,11 12968,24	413017,01	193880,63 68996,57	931454,81	
2	39	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12	821,99 246,14	353,61 76,36	9863,88 2953,68	4243,32 916,32	2666,88	4566,60 1154,40	15584,88	
3	40	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,044	200908,00		8839,95		8839,95	707,20	9547,15	
4	41	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,243	145894,00		35452,24		35452,24	2836,18	38288,42	
5	42	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,11	214528,00		23598,08		23598,08	1887,85	25485,93	
6	43	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,041	160643,00		6586,36		6586,36	526,91	7113,27	
7	44	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0913	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	103844,79 8037,64	798,51 179,95	95008,64	9696,78 9083,33	122624,90	
8	45	1107-0102-0106 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий площадью более 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	16978,92 3599,19	2180,12 721,67	67915,68 14396,76	8720,48 2886,68	44798,44	20394,44 7064,80	95374,92	
9	46	222-203-0301 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 4 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	24	8882,00		213168,00		213168,00	17053,44	230221,44	
10	48	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,8	75943,21 18954,86	4149,42 853,32	136697,78 34118,75	7468,96 1535,98	95110,07	32445,79 13531,48	182675,05	
11	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22356	383478,00		85730,34		85730,34	6858,43	92588,77	
12	50	1116-0401-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	0,42	8561,60 1887,39	156,72 41,91	3595,87 792,70	65,82 17,60	2737,35	794,10 351,20	4741,17	
13	51	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	0,43	34040,64 4192,19	407,95 113,87	14637,48 1802,64	175,41 48,96	12659,41	1814,57 1316,17	17768,22	
14	52	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4594,75 1232,81	79,72 23,48	91895,00 24656,20	1594,40 469,60	65644,40	24623,20 9321,40	125839,60	
15	53	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	4038,20 3049,49	0,00 0,00	4038,20 3049,49	0,00 0,00	988,71	2988,50 562,14	7588,84	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	54	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	3	7330,05 3998,22	0,00 0,00	21990,15 11994,66	0,00 0,00	9995,49	11754,78 2699,58	36444,51	
17	55	1116-1201-0103 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	9936,56 5099,42	0,00 0,00	9936,56 5099,42	0,00 0,00	4837,14	4997,43 1194,72	16128,71	
18	57	1110-0106-0203 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м²	4,5	6778,58 3875,89	663,98 165,73	30503,61 17441,51	2987,92 745,79	10074,20	16368,57 3749,76	50621,94	
19	58	223-101-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	4,5	49280,00		221760,00		221760,00	17740,80	239500,80	
20	59	1115-0501-0301 РСНБ РК 2022	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м² площади проемов по наружному обводу коробок	4,5	6707,87 1634,86	56,98 17,69	30185,42 7356,87	256,42 79,61	22572,14	5949,18 2890,76	39025,36	
21	60	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	527,00		3162,00		3162,00	252,96	3414,96	
22	61	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной Ш В	шт.	2	538,00		1076,00		1076,00	86,08	1162,08	
23	62	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2540,52 1812,10	85,08 18,37	5081,04 3624,20	170,16 36,74	1286,68	4319,90 752,08	10153,02	
24	64	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	2,1	4064,17 3350,38	65,37 28,78	8534,76 7035,80	137,28 60,44	1361,68	4896,40 1074,49	14505,65	
25	65	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м²	2,1	27378,00		57493,80		57493,80	4599,50	62093,30	
26	66	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	25,3	921,18 735,23	7,48 4,63	23305,85 18601,32	189,25 117,14	4515,29	14974,82 3062,57	41343,24	
27	67	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	53,56	1609,86 1101,20	96,74 82,05	86224,10 58980,27	5181,40 4394,60	22062,44	50699,90 10954,09	147878,09	
28	68	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	85,76	140,26 130,22	1,07 0,52	12028,70 11167,67	91,77 44,60	769,27	8969,64 1680,04	22678,38	
29	76	1115-0201-0501 РСНБ РК 2022	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	11,2	3358,88 2737,94	45,43 37,02	37619,46 30664,93	508,81 414,62	6445,71	24863,66 4998,67	67481,79	
30	77	232-503-0503 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	28	96,00		2688,00		2688,00	215,04	2903,04	
31	78	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м³ стен (без вычета проемов)	76,28	419,12 419,12	0,00 0,00	31970,47 31970,47	0,00 0,00		29732,42 4936,08	66638,97	
32	79	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	14,1	761,49 589,72	0,94 0,00	10737,01 8315,05	13,25 0,00	2408,70	6652,10 1391,11	18780,22	
33	80	1115-0402-0302 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м² фасада	2,82	569,75 210,08	4,96 2,21	1606,70 592,43	13,99 6,23	1000,28	478,92 166,86	2252,48	
34	81	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		30,72	1146,83	36,84	35230,62	1131,73	25274,27	8286,11	46997,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	21	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	17163,00		68652,00		68652,00	5492,16	74144,16	
			ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
57	1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2153,12 547,33	26,63 9,77	17224,96 4378,64	213,04 78,16	12633,28	4367,68 1727,44	23320,08	
58	3	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	16	585,00		9360,00		9360,00 	748,80	10108,80	
59	5	1118-0701-0201 РСНБ РК 2022	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	шт.	1	6563,16 2074,86	362,14 159,99	6563,16 2074,86	362,14 159,99	4126,16	2190,15 700,26	9453,57	
60	6	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	4,2	22842,51 1168,90	216,03 108,18	95938,54 4909,38	907,33 454,36	90121,84	5256,47 8095,58	109290,59	
61	14	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м³ изоляции	0,35	107826,64 33037,31	1610,56 708,09	37739,32 11563,06	563,69 247,83	25612,57	8976,28 3737,25	50452,85	
62	15	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	13	710,56 490,21	20,98 8,23	9237,28 6372,73	272,74 106,99	2591,81	4924,53 1132,95	15294,76	
63	16	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,01495	552642,00		8262,00		8262,00	660,96	8922,96	
64	1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2022	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2	110358,84 68931,72	15791,67 6416,75	220717,68 137863,44	31583,34 12833,50	51270,90	147683,00 29472,06	397872,74	
65	2	1119-0201-0102 РСНБ РК 2022	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 10 м³/ч. Установка	устройство	2	14859,91 14714,17	81,58 36,86	29719,82 29428,34	163,16 73,72	128,32	28912,02 4690,54	63322,38	
66	3	ТПрайс-лист	Котлы BB-735RG с газовой горелкой MAX-10 GAS	шт	2	1059889,29		2119778,58		2119778,58		2119778,58	
67	5	ТПрайс-лист	Насосы ВРН 60.280.50М	шт	2	307638,96		615277,92		615277,92		615277,92	
68	4	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	30533,04 23492,49	569,49 192,56	61066,08 46984,98	1138,98 385,12	12942,12	46422,70 8599,10	116087,88	
69	6	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	4109,78 1951,46	31,75 0,00	8219,56 3902,92	63,50 0,00	4253,14	2810,10 882,38	11912,04	
70	7	245-601-0905 РСНБ РК 2022	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 40	шт.	1	13289,00		13289,00		13289,00 	1063,12	14352,12	
71	8	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м³. Установка	бак	2	20697,43 6108,77	917,15 311,84	41394,86 12217,54	1834,30 623,68	27343,02	12584,40 4318,34	58297,60	
72	9	1118-0401-0205 РСНБ РК 2022	Баки ДЛЯ ВОДЫ конденсационные, вместимость 1 м³. Установка	бак	1	90266,73 23652,10	1523,33 536,97	90266,73 23652,10	1523,33 536,97	65091,30	23705,29 9117,76	123089,78	
73	10	1118-0701-0103 РСНБ РК 2022	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1	120070,11 6469,47	505,29 92,21	120070,11 6469,47	505,29 92,21	113095,35	6430,45 10120,04	136620,60	
74	11	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	13442,56 13021,42	282,91 92,21	26885,12 26042,84	565,82 184,42	276,46	25702,72 4207,02	56794,86	
75	12	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,6	3391,00		5425,60		5425,60	434,05	5859,65	
76	13	1116-0401-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	9	15440,73 1887,39	156,72 41,91	138966,57 16986,51	1410,48 377,19	120569,58	17016,39 12478,68	168461,64	
77	14	1116-0401-0108 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	2,8	40265,64 3593,30	304,34 80,22	112743,79 10061,24	852,16 224,62	101830,40	10080,14 9825,93	132649,86	
78	16	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		4	3844,69	65,46	15378,76	261,84	10959,96	4152,56	21093,84	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1039,24	20,09	4156,96	80,36		1562,52		
79	11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1143,69 1039,24	65,46 20,09	3431,07 3117,72	196,38 60,27	116,97	3114,42 523,65	7069,14	
80	17	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2274,48 621,05	30,50 11,43	4548,96 1242,10	61,00 22,86	3245,86	1239,66 463,08	6251,70	
81	27	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	52	33358,98 3731,83	29627,15 8895,52	1734666,96 194055,16	1540611,80 462567,04		597526,28 186575,48	2518768,72	
			ИТОГО по акту					8189177,76 1198786,92	1701865,73 509983,45	2553468,66 2735056,50	1583789,04 563033,22	10336000,02	

ИТОГО:		7 600 943,52	2 735 056,50		10 336 000,02
Временные здания и сооружения	1,2%	91 211,32			91 211,32
Итого с временными		7 692 154,84	2 735 056,50		10 427 211,34
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,7%	53 845,08			53 845,08
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				287 949,80	287 949,80
Итого		7 745 999,93	2 735 056,50	287 949,80	10 769 006,22
Непредвиденные работы и затраты	2%	154 920,00			154 920,00
Итого с непредвиденными затратами		7 900 919,92	2 735 056,50	287 949,80	10 923 926,22
с понижающим коэф. К=0,95		7 505 873,93	2 598 303,68	273 552,31	10 377 729,91
НДС-12%	12%			1 245 327,59	1 245 327,59
ИТОГО по акту		7 505 873,93	2 598 303,68	1 518 879,89	11 623 057,50

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Бисембаев Н.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «ATM CONSULTING» Әбішев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой" Конысбаев Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Шынар Проект и Компания" А.Б.Турсынбай