Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

«27» 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BW-invest» Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22Б, Лицензия № 21029875, от 18.10.2021 года, БИН 190140030339
наименование организации, юридический адрес
в лице **коммерческого директора Кокжанова Байбулата Райхановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «Шебер СВТ», Костанайская область, г. Костанай, Микрорайон Юбилейный, дом 41, кв. 21 Лицензия № 000486 от 17.05.2007 года, БИН 070340013113
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Оспанов Ержан Амантаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство опоры связи высотой 24 метра, в 22-х км от с. Мереке, Дамдинского сельского округа, Наурзумского района, Костанайской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района» руководитель Бектемисов Куат Нұрланұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Tuberia Construction», БИН 051140003277, ГСЛ №21027414 от 27.09.2021г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Каркенова К.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, ГСЛ №19013520 от 24.06.2019 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Тюебаев З.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Дельтастрой 1», БИН 190140000109, ГСЛ № 19006083 от 12.03.2019 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Адыханов Ш.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Компания Таир», БИН 171140032403, ГСЛ № 24028305 от 16.09.2024 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Мунбаев Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «СТАЛЬМОСТ», БИН 940640000274, ГСЛ № 001747 от 26.02.2024 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Нурсеиов Ж.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт)", БИН 030640002151, КСЛ № II-1782 от 17.08.2011 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Аманжулов Д. Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Институт Агропромпроект», РП №12-24**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства Наурзумского района», № 28 от 23.05.2024 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка (временное пользование)	га	0,04	0,04	0,04	0,04
Площадь застройки опоры связи	$м^2$	0,33	0,33	0,33	0,33
Протяженность сетей электроснабжения ВЛ-10кВ	м	20,0	20,0	20,0	20,0
Протяженность сетей электроснабжения КЛ-0,4кВ	м	20,0	20,0	20,0	20,0
Опоры связи высотой 24 метра	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электрические сети: Точка подключения к системе электроснабжения - опора №202 ВЛ-10кВ "Дамды Кожахмет". Выполнен монтаж КТП-10/0,4кВ-25кВА с силовым трансформатором ТМ-25. КТП запитывается отпайкой от ВЛ-10кВ с установкой пункта секционирования 10кВ. На первой ответвительной опоре А10-2 установлен разединитель. На опоре №2 реклоузер в одностоечном исполнении. Присоединение выполнено на ж/б опорах проводом АС-50/8. Электроснабжение ЩР опоры связи от КТП выполнено в трёхфазном исполнении кабелем марки АВБбШв 4х10 мм². Кабель электропитания проложен: подземно в траншее типа Т1, в ПНД трубе Ø100. На вводе в ЩР и на выходе из РУ-0,4 кВ КТП кабель проложен в гофрированной защитной трубе. Учет электроэнергии выполнен в РУ-0,4кВ КТП, по трёхфазному электронному счётчику - Меркурий 230 АМ-01 3Х230/400V 5(60)А. На верхней площадке опоры связи выполнена установка молниеприемника металлического штыря Ø20мм от которого выполняется опуск к основанию опоры стальным проводником Ø8 мм, который присоединяется к контуру защитного заземления.

Архитектурно-строительные решения: Выполнено строительство опоры связи высотой 24 метра. В работе применено антенно-мачтовое сооружение АМЖ-23. АМЖ-23 оборудована монтажной лестницей с ограждением. Все секции между собой, а также все остальные элементы, соединены с помощью болтовых соединений. Высота мачты – 23,0 м. Под опорную плиту была выполнена бетонная подготовка из бетона марки С8/10 толщиной 100 мм. Под АМЖ-23 использовали опорную плиту ОП-1 по серии 3.407-115 выпуск 5. Использован ригель АР-5 из сульфатостойкого шлакопортландцемента по серии 3.407-115 выпуск 5. Выполнена отмостка из бетона марки С8/10 с уклоном 0,03.

Ограждение: Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками L=2,3м д.57х3,5мм. на участке периметром 5,2х5,2м

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **06.09.2024 года;**
(месяц, год)

окончание работ: 28.11 **.2024 года;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 (один);**

фактически, месяц: 3 **;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Генеральный директор ТОО „Межрегионэнерготранзит" Кан В.Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Строительство опоры связи высотой 24 метра, в 22-х км от с. Мереке, Дамдинского сельского округа, Наурзумского района, Костанайской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Коммерческий Директор ТОО «BW-invest» Кокжанов Байбулат Райханович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место печати (при наличии)

Директор ТОО «Шебер СВТ» Оспанов Ержан Амантаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место печати (при наличии)