Генподрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Субподрядчик: ТОО«KC Construction» (КэйСиКонстракшн)

Объект : Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44/01 от 20.09.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь месяц 2023 года

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 1-1-1 Рекультивация плотины									
			Раздел 1. Земляные работы									
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - с основания плотины НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	725	58,46	58,46	42384	42384	–	10111	56695
						–	19,37	–	14043	–	4200	

2	2 1101-0104-0209										
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=4; ктрм3=4; кэкс3=4;	м3 грунта	725	167,14	167,14	121177	121177	–	28914	162098
					–	55,39	–	40158	–	12007	
3	3 1101-0104-0201										
		Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - Возврат растительного грунта на низовой откос плотины, пригрузочной призмы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	725	58,46	58,46	42384	42384	–	10111	56695
					–	19,37	–	14043	–	4200	

4	4 1101-0104-0209										
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м - на низовой откос плотины, пригрузочной призмы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=4; ктрм3=4; кэкс3=4;	м3 грунта	630	167,14	167,14	105298	105298	–	25125	140857
					–	55,39	–	34896	–	10434	
5	5 1101-0104-0209										
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м - на гребень пригрузочной призмы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	95	41,78	41,78	3969	3969	–	948	5310
					–	13,85	–	1316	–	393	

Раздел 2. Подготовительные работы

6	8	1101-0207-1901									
		Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л с) НР=72 %	га	0,835	128125	128125	106984	106984	–	26122	143754
					–	43450	–	36281	–	10648	
7	9	1101-0207-1802									
		Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР=72 %	га	0,835	27550,18	27550,18	23004	23004	–	6416	31774
					–	10671,32	–	8911	–	2354	
8	10	1101-0207-1805									
		Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения до 50м НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3;	га	0,835	15614,76	15614,76	13038	13038	–	3636	18008

					–	6048,24	–	5050	–	1334	

Локальная смета 1-1-2 Рекультивация левобережной дамбы

Раздел 1. Земляные работы

9	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - с основания дамбы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2255	58,46	58,46	131827	131827	–	31449	176338
						–	19,37	–	43679	–	13062	
10	2	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - грунтовый резерв №1 с левобережной дамбы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	1410	58,46	58,46	82429	82429	–	19665	110262
						–	19,37	–	27312	–	8168	

11	3	1101-0104-0209									
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 60м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=5; ктрм3=5; кэкс3=5;	м3 грунта	1410	208,92	208,92	294577	294577	–	70292	394059
					–	69,24	–	97628	–	29190	
12	4	1101-0104-0201									
		Грунты 1 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - Укладка растительного грунта на гребень, откосы дамбы с посевом трав НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	3665	49,69	49,69	182114	182114	–	43461	243621
					–	16,47	–	60363	–	18046	

<u>Локальная смета 1-1-3 Рекультивация правобережной дамбы</u>

Раздел 1. Земляные работы

13	1 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - основания дамбы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2985	58,46	58,46	174503	174503	–	41630	233424
					–	19,37	–	57819	–	17291	
14	2 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - грунтовый резерв №2 правобережной дамбы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	1525	58,46	58,46	89152	89152	–	21268	119254
					–	19,37	–	29539	–	8834	

15	3	1101-0104-0209									
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 70м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=6; ктрм3=6; кэкс3=6;	м3 грунта	1525	250,71	250,71	382333	382333	–	91233	511451
					–	83,09	–	126712	–	37885	
16	4	1101-0104-0201									
		Грунты 1 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - Укладка растительного грунта на гребень, откосы дамбы с посевом трав НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	4510	49,69	49,69	224102	224102	–	53482	299791
					–	16,47	–	74280	–	22207	

17	5	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 35м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=2,5; ктрм3=2,5; кэкс3=2,5;	м3 грунта	4510	104,46	104,46	471115	471115	–	112418	630216
						–	34,62	–	156136	–	46683

Локальная смета 1-1-4 Рекультивация отводящего канала

Раздел 1. Земляные работы

18	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	450	58,46	58,46	26307	26307	–	6276	35190
						–	19,37	–	8717	–	2607

19	2 1101-0104-0209										
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2;	м3 грунта	450	83,57	83,57	37607	37607	–	8975	50309
					–	27,7	–	12465	–	3727	
20	3 1101-0104-0201										
		Грунты 1 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - Укладка растительного грунта на бермы отвотящего канала НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	225	49,69	49,69	11180	11180	–	2668	14956
					–	16,47	–	3706	–	1108	

21	4	1101-0104-0209									
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2;	м3 грунта	225	83,57	83,57	18803	18803	–	4488	25154
					–	27,7	–	6233	–	1863	
22	5	1101-0104-0201									
		Грунты 1 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - Укладка растительного грунта на откосы выше отм.89,5 НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	225	49,69	49,69	11180	11180	–	2668	14956
					–	16,47	–	3706	–	1108	

23	6	1101-0104-0209									
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2;	м3 грунта	225	83,57	83,57	18803	18803	–	4488	25154
					–	27,7	–	6233	–	1863	
		Раздел 2. Подготовительные работы									
24	7	1101-0207-1901									
		Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л с) НР=72 %	га	0,0652	128125	128125	8354	8354	–	2040	11226
					–	43450	–	2833	–	832	
25	8	1101-0207-1802									
		Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР=72 %	га	0,0652	27550,18	27550,18	1796	1796	–	501	2481

					–	10671,32	–	696	–	184	
26	9 1101-0207-1805										
		Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения до 50м НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3;	га	0,0652	15614,76	15614,76	1018	1018	–	284	1406
					–	6048,24	–	394	–	104	

Всего	**3 514 439**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	120 897
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13 %)	186 493
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**76 437**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**3 898 266**

Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**4 093 179**
НДС (12 %)	491 181
Итого	**4 584 360**
Итого с учетом скидки 15%	**3 896 706**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО«KC Construction» (КэйСиКонстракшн)

Директор **Садыков Е.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Председатель **Сәбидоллаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)