Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Golden City DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KC Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельных для газификации социальных объектов с.Тонкерис Теректинского района ЗКО(СОШ, Клуб, ФАП)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство котельных для газификации социальных объектов с.Тонкерис Теректинского района ЗКО(СОШ, Клуб, ФАП)**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2023 (месяц, год) на строительно-монтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			06-01 Газопровод низкого давления Г1										
			Раздел: 1. Надземная прокладка Г1										
1	1	Е11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		2	1698,03	92,7	3396	185	300	2968	6873	
				задвижка или клапан		1455,2	43,62	2910	87		509		
2	3	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,004	767781,05	221489,23	3071	886	41	2526	6045	
				км трубопровода		535920	101896,28	2144	408		448		
3	6	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**		0,001	1421329,58	518898,7	1421	519	359	700	2291	
				т		543472,6	163271,44	543	163		170		
4	7	Е11-130301-0404	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+ и г-да**		1,04	118,45	2,68	123	2	70	35	171	
				м2		48,7	0,29	51	0		13		
5	8	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**		1,04	162,84	3,79	169	4	106	41	227	
				м2		56,92	0,58	59	1		17		
			Итого по разделу: 1. Надземная прокладка Г1									15607	
			Раздел: 2. Линейная часть газопровода										
6	9	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**		22,56	378,28	378,28	8534	8534	0	1160	10470	
				м3 грунта		0	71,43	0	1611		776		
7	10	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		1	2171,4	0	2171	0	0	1563	4033	
				м3 грунта		2171,4	0	2171	0		299		
8	11	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		21,68	35,66	35,66	773	773	0	219	1071	
				м3 грунта		0	14,01	0	304		79		
9	12	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		1,88	944,78	0	1776	0	0	1279	3299	
				м3 грунта		944,78	0	1776	0		244		
10	13	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**		0,029	316191,45	75221,37	9170	2181	45	7534	18040	
				км трубопровода		239432	23000,84	6944	667		1336		
11	15	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		1	1480,7	927,6	1481	928	0	821	2486	
				шт.		553,1	275,8	553	276		184		
12	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	**Прокладка предупредительной ленты в траншее**		0,029	30880,7	21191,3	896	614	0	256	1244	
				км		9689,4	4765,61	281	138		92		
13	22	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,029	767781,05	221489,23	22266	6423	301	18312	43824	
				км трубопровода		535920	101896,28	15542	2955		3246		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	23	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,029	486250,8 403535	72343,98 27378,78	-14101 -11703	-2098 -794	-301	-12372 -2118	-28591	
15	24	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,03	36635,16 1375,65	1132,38 263,61	1099 41	34 8	1024	45 92	1236	
16	25	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0022	839561,08 561440	263524,98 119074,42	1847 1235	580 262	32	1482 266	3595	
17	27	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0022	1156701,27 226688	28819,44 189,02	2545 499	63 0	1983	494 243	3282	
18	28	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,0434	114320,51 98329,6	7045,73 461,11	4962 4268	306 20	388	2958 634	8554	
19	30	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7577	81,42 28,46	1,89 0,29	143 50	4 1	90	35 14	192	
20	31	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0022	767781,05 535920	221489,23 101896,28	1689 1179	487 224	23	1389 246	3324	
21	33	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1480,7 553,1	927,6 275,8	2961 1106	1856 552	0	1641 368	4970	
22	35	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	316191,45 239432	75221,37 23000,84	759 575	180 55	4	624 111	1494	
23	37	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	3404,21 2622,72	781,49 18,18	6808 5245	1563 36	0	5229 963	13000	
24	39	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,063	44320,1 5963,3	1194,15 291,05	2792 376	75 18	2341	359 252	3403	
25	40	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка	шт.	1	5200,87 3894,4	823,47 289,27	5201 3894	823 289	483	4518 778	10497	
			Итого по разделу: 2. Линейная часть газопровода									109423	
			Раздел: 3. Врезка										
26	43	Ц13-121001-0501	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	1	12988,24 12536	164,56 0	12988 12536	165 0	288	7647 1651	22286	
27	44	Ц13-121001-0601	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1	11455,56 11165	100,19 0	11456 11165	100 0	190	6811 1461	19728	
28	45	Е11-240204-0103 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 76 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	10636,7 5789,85	2215,29 0	10637 5790	2215 0	2632	5732 1309	17678	
			Итого по разделу: 3. Врезка									59692	
			ИТОГО:					107033 69230	27402 7281	10399	64006 13683	184722	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		5357					
			Итого с временными									190079	
			Зимние удорожания			1,98 %		3764					
			Итого с зимними удорожаниями									193843	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3877					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									197720	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									207616	
			НДС			12 %		24914					
			Итого с НДС									232530	
			06-02 Газопровод низкого давления Г1										
			Раздел: 1. Надземная прокладка Г1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		2	1698,03	92,7	3396	185	300	2968	6873	
				задвижка или клапан		1455,2	43,62	2910	87		509		
2	3	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,002	767781,05	221489,23	1536	443	21	1263	3023	
				км трубопровода		535920	101896,28	1072	204		224		
3	5	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0005	1421329,58	518898,7	711	260	179	350	1146	
				т		543472,6	163271,44	272	82		85		
4	6	Е11-130301-0404	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+ и г-да		0,36	118,45	2,68	43	1	24	12	59	
				м2		48,7	0,29	18	0		4		
5	7	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,36	162,84	3,79	59	1	37	14	79	
				м2		56,92	0,58	20	0		6		
			Итого по разделу: 1. Надземная прокладка Г1									11180	
			Раздел: 2. Линейная часть газопровода										
6	8	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		23,4	378,28	378,28	8852	8851	0	1203	10859	
				м3 грунта		0	71,43	0	1671		804		
7	9	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1	2171,4	0	2171	0	0	1563	4033	
				м3 грунта		2171,4	0	2171	0		299		
8	10	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		22,45	35,66	35,66	801	801	0	226	1109	
				м3 грунта		0	14,01	0	315		82		
9	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,95	944,78	0	1842	0	0	1326	3422	
				м3 грунта		944,78	0	1842	0		254		
10	12	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,03	316191,45	75221,37	9486	2257	46	7794	18662	
				км трубопровода		239432	23000,84	7183	690		1382		
11	14	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		1	1480,7	927,6	1481	928	0	821	2486	
				шт		553,1	275,8	553	276		184		
12	16	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее		0,03	30880,7	21191,3	926	636	0	265	1286	
				км		9689,4	4765,61	291	143		95		
13	21	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,03	767781,05	221489,23	23033	6645	311	18943	45334	
				км трубопровода		535920	101896,28	16078	3057		3358		
14	22	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,03	486250,8	72343,98	-14588	-2170	-311	-12798	-29577	
				км трубопровода		403535	27378,78	-12106	-821		-2191		
15	23	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1	944,78	0	945	0	0	680	1755	
				м3		944,78	0	945	0		130		
16	24	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки		0,015	32028,84	1132,38	480	17	443	22	542	
				м3		1375,65	263,61	21	4		40		
17	25	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,001	788379,82	238380,86	788	238	12	640	1542	
				км трубопровода		537515	109180,74	538	109		114		
18	27	Е11-220601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,001	891765,61	28447,29	892	28	638	223	1204	
				км трубопровода		225280	130,86	225	0		89		
19	28	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием		0,001	767781,05	221489,23	768	222	10	631	1511	
				км		535920	101896,28	536	102		112		
20	30	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		5	1480,7	927,6	7404	4638	0	4103	12428	
				шт		553,1	275,8	2766	1379		921		
21	34	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,0012	316191,45	75221,37	379	91	2	312	746	
				км трубопровода		239432	23000,84	287	28		55		
22	36	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 76 мм. Заделка битумом и прядью		1	3404,21	781,49	3404	781	0	2614	6499	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				футляр		**2622,72**	**18,18**	**2623**	**18**		**481**		
23	**38**	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные+В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8. Устройство**		**0,063**	**42067,94**	**1194,15**	**2650**	**75**	**2199**	**359**	**3250**	
				м3		**5963,3**	**291,05**	**376**	**18**		**241**		
24	**39**	**Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Установка опозиавательного знака на металлических стойках. Установка**		**1**	**5200,87**	**823,47**	**5201**	**823**	**483**	**4518**	**10497**	
				шт.		**3894,4**	**289,27**	**3894**	**289**		**778**		
			Итого по разделу: 2. Линейная часть газопровода									**97588**	
			Раздел: 3. Врезка										
25	**42**	**Ц13-121001-0501**	**Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали**		**1**	**12988,24**	**164,56**	**12988**	**165**	**288**	**7647**	**22286**	
				врезка		**12536**	**0**	**12536**	**0**		**1651**		
26	**43**	**Ц13-121001-0601**	**Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм. Присоединение к действующей магистрали**		**1**	**11455,56**	**100,19**	**11456**	**100**	**190**	**6811**	**19728**	
				присоединение		**11165**	**0**	**11165**	**0**		**1461**		
			Итого по разделу: 3. Врезка									**42014**	
			ИТОГО:					**87104**	**26016**	**4872**	**52510**	**150782**	
								56216	**7651**		**11168**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**4373**					
			Итого с временными									**155155**	
			Зимние удорожания			**1,98 %**		**3072**					
			Итого с зимними удорожаниями									**158227**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3165**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**161392**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**169470**	
			НДС			**12 %**		**20336**					
			Итого с НДС									**189806**	
			06-03 Газопровод низкого давления Г1										
			Раздел: 1. Надземная прокладка Г1										
1	**1**	**Е11-220901-0201**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		**2**	**1698,03**	**92,7**	**3396**	**185**	**300**	**2968**	**6873**	
				задвижка или клапан		**1455,2**	**43,62**	**2910**	**87**		**509**		
2	**4**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,004**	**767781,05**	**221489,23**	**3071**	**886**	**41**	**2526**	**6045**	
				км трубопровода		**535920**	**101896,28**	**2144**	**408**		**448**		
3	**8**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**		**0,0015**	**1421329,58**	**518898,7**	**2132**	**778**	**538**	**1050**	**3437**	
				т		**543472,6**	**163271,44**	**815**	**245**		**255**		
4	**9**	**Е11-130301-0404**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+ и г-да**		**0,88**	**118,45**	**2,68**	**104**	**2**	**59**	**30**	**145**	
				м2		**48,7**	**0,29**	**43**	**0**		**11**		
5	**10**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**		**0,88**	**162,84**	**3,79**	**143**	**4**	**90**	**35**	**192**	
				м2		**56,92**	**0,58**	**50**	**1**		**14**		
			Итого по разделу: 1. Надземная прокладка Г1									**16692**	
			Раздел: 2. Линейная часть газопровода										
6	**11**	**Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**		**268,7**	**378,28**	**378,28**	**101644**	**101644**	**0**	**13819**	**124700**	
				м3 грунта		**0**	**71,43**	**0**	**19193**		**9237**		
7	**12**	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**23**	**2171,4**	**0**	**49942**	**0**	**0**	**35958**	**92772**	
				м3 грунта		**2171,4**	**0**	**49942**	**0**		**6872**		
8	**13**	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**268,4**	**35,66**	**35,66**	**9571**	**9571**	**0**	**2707**	**13260**	
				м3 грунта		**0**	**14,01**	**0**	**3760**		**982**		
9	**14**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**23,3**	**944,78**	**0**	**22013**	**0**	**0**	**15850**	**40892**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		944,78	0	22013	0		3029		
10	15	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,343	316191,45	75221,37	108454	25801	528	89114	213373	
				км трубопровода		239432	23000,84	82125	7889		15805		
11	18	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		6	1480,7	927,6	8884	5566	0	4924	14913	
				шт.		553,1	275,8	3319	1655		1105		
12	22	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее		0,359	30880,7	21191,3	11086	7608	0	3166	15392	
				км		9689,4	4765,61	3478	1711		1140		
13	27	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,359	767781,05	221489,23	275633	79515	3723	226686	542505	
				км трубопровода		535920	101896,28	192395	36581		40186		
14	28	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,359	486250,8	72343,98	-174564	-25972	-3723	-153151	-353932	
				км трубопровода		403535	27378,78	-144869	-9829		-26217		
			Итого по разделу: 2. Линейная часть газопровода									703875	
			Раздел: 3. Переход через дорогу открытым методом Д63мм-5м/1шт, Д110-6М/1шт+5М/1шт										
15	29	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,005	335222,99	85034,63	1676	425	12	1355	3273	
				км трубопровода		247736	25956,7	1239	130		242		
16	31	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,011	381847,79	107847,07	4200	1186	61	3286	8085	
				км трубопровода		268496	33271,5	2953	366		599		
17	33	Е11-221401-0301	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм		16	1391,94	8,38	22271	135	2502	19478	45089	
				м		1227,18	2,47	19635	40		3340		
18	34	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 63 мм. Заделка битумом и прядью		3	3404,21	781,49	10213	2345	0	7843	19500	
				футляр		2622,72	18,18	7868	55		1444		
19	36	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		3	7947,33	2246,36	23842	6739	5529	13993	40862	
				шт.		3857,92	853,67	11574	2561		3027		
20	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону		1,56	904,17	19,87	1411	31	906	445	2004	
				м2 поверхности		303,58	2,91	474	5		148		
21	38	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,042	3295,83	157,03	138	6	119	14	164	
				м2 покрытия		298,77	55,58	13	2		12		
22	39	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки		0,015	36635,16	1132,38	550	17	512	22	618	
				м3		1375,65	263,61	21	4		46		
23	40	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0011	839561,08	263524,98	924	290	16	741	1798	
				км трубопровода		561440	119074,42	618	131		133		
24	42	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0011	1156701,27	28819,44	1272	31	991	247	1641	
				км трубопровода		226688	189,02	249	0		122		
25	43	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т		0,0217	114320,51	7045,73	2481	153	194	1479	4277	
				т		98329,6	461,11	2134	10		317		
26	45	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,87885	81,42	1,89	72	1	45	17	96	
				м2		28,46	0,29	25	0		7		
27	46	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0011	767781,05	221489,23	845	244	11	695	1663	
				км трубопровода		535920	101896,28	590	112		123		
28	48	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		1	1480,7	927,6	1481	928	0	821	2486	
				шт		553,1	275,8	553	276		184		
29	50	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,0012	316191,45	75221,37	379	91	2	312	746	
				км трубопровода		239432	23000,84	287	28		55		
30	52	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью		1	3404,21	781,49	3404	781	0	2614	6499	
				футляр		2622,72	18,18	2623	18		481		
31	54	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1	944,78	0	945	0	0	680	1755	
				м3		944,78	0	945	0		130		
32	55	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки		0,015	36635,16	1132,38	550	17	512	22	618	
				м3		1375,65	263,61	21	4		46		
33	56	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,001	788379,82	238380,86	788	238	12	640	1542	
				км трубопровода		537515	109180,74	538	109		114		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	58	Е11-220601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,001	891765,61	28447,29	892	28	638	223	1204	
				км трубопровода		225280	130,86	225	0		89		
35	59	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием		0,001	767781,05	221489,23	768	222	10	631	1511	
				км		535920	101896,28	536	102		112		
36	61	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		5	1480,7	927,6	7404	4638	0	4103	12428	
				шт		553,1	275,8	2766	1379		921		
37	65	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,012	316191,45	75221,37	3794	903	18	3118	7465	
				км трубопровода		239432	23000,84	2873	276		553		
38	67	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 76 мм. Заделка битумом и прядью		1	3404,21	781,49	3404	781	0	2614	6499	
				футляр		2622,72	18,18	2623	18		481		
39	69	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,378	44320,1	1194,15	16753	451	14047	2151	20416	
				м3		5963,3	291,05	2254	110		1512		
40	70	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка		6	5200,87	823,47	31205	4941	2898	27110	62980	
				шт.		3894,4	289,27	23366	1736		4665		
			Итого по разделу: 3. Переход через дорогу открытым методом Д63мм-5м/1шт, Д110-6М/1шт+5М/1шт									255218	
			Раздел: 4. Врезка										
41	73	Ц13-121001-0501	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали		1	12988,24	164,56	12988	165	288	7647	22286	
				врезка		12536	0	12536	0		1651		
42	74	Ц13-121001-0601	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм. Присоединение к действующей магистрали		1	11455,56	100,19	11456	100	190	6811	19728	
				присоединение		11165	0	11165	0		1461		
			Итого по разделу: 4. Врезка									42014	
			ИТОГО:					587615	231475	31069	354794	1017800	
								325069	69173		75391		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		29516					
			Итого с временными									1047316	
			Зимние удорожания			1,98 %		20737					
			Итого с зимними удорожаниями									1068053	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21361					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1089414	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1143941	
			НДС			12 %		137273					
			Итого с НДС									1281214	
			ИТОГО по АКТу					182523				1703550	

Заказчик
ТОО"Golden City DS"

Директор

_____ **Сейсебай М.Б.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:
ТОО "КС Construction"

Директор

_____ **Землякова Е.П.**
(должность, Ф.И.О., подпись)