Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"26" октября **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS» г.Талдыкорган ул. Чкалова 1в**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директор – Сейсебай Мейрам Болатбекұлы**

по объекту **«Строительство котельных для газификации социальных объектов с. Тонкерис Теректинского района ЗКО» (СОШ, ФАП, Клуб)**

заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» в лице руководителя Айбергенов Канатжан Имангалиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «KC Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Садыков Е.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

1) субподрядными организациями **ПК «СК Гранд Канал» ГСЛ 21024853 от 24.08.2021г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Сэбидоллаев Н.С**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «SMK AMANAT» ГСЛ 22009404 от 18.05.2022г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Куанбаев Т.С**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «EnergyGroup-PVL» ГСЛ№000028 от 17.03.2023г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Малолеткин А.В**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Уралгазпроект» 251-18**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Уралгазпроект» 18007183, 10.04.2018г, «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» №153 от 19.11.2021г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	п.м.	1005		1005	
Газоснабжение труба ПЭ Ø 32х1,9	п.м.	171		171	
Газоснабжение труба ПЭ Ø 32х2,0	п.м.	30		30	
Газоснабжение труба ст. Ø 32х2,8	п.м.	4		4	
Газоснабжение труба ПЭ Ø 50х2,9	п.м.	217		217	
Газоснабжение труба ст. Ø 57х3,0	п.м.	6		6	
Электроснабжение СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	п.м.	50		50	
Электроснабжение кабель ВВГ 3х4,0	п.м.	45		45	
Теплотрасса труба ст. Ø 76х3,5	п.м.	169,4		169,4	
Теплотрасса труба ст. Ø 108х3,5	п.м.	136,6		136,6	
Водоснабжение труба ПЭ 32х2,0	п.м.	161		161	
Канализация труба ПЭ Ø 100	п.м.	15		15	
Электрогенератор DY12500L	шт.	1		1	
Электрогенератор DY6500L	шт.	2		2	
Блочно-модульная котельная БМК-В-0,232	комплект	1		1	
Блочно-модульная котельная БМК-В-0,060	комплект	1		1	
Блочно-модульная котельная БМК-В-0,040	комплект	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Проектом предусматривается строительство подводящего газопровода к топочной ФАП с. Тонкерис от существующего ГРПШ с РДНК-400. В точке врезки на проектируемом газопроводе, перед ГРПШ, устанавливается запорная отключающая арматура. Газопровод низкого давления принят в подземном исполнении из полиэтиленовых труб и надземно - из стальных прямошовных электросварных труб, прокладывается до топочной. Электроснабжение здания топочной ФАП, осуществляется от существующей ВЛ-0,4кВ, путем подвески самонесущего изолированного провода. Ввод в здание топочной предусмотрен воздушным. Источником водоснабжения является существующий поселковый водопровод, водопроводные сети построены из полиэтиленовых труб "питьевых". Источником теплоснабжения ФАП является блочно-модульная котельная.

Проектом предусматривается строительство подводящего газопровода к топочной СОШ с. Тонкерис, от существующего ГРПШ с РДНК-400. В точке врезки на проектируемом газопроводе, после ГРПШ, устанавливается запорная отключающая арматура. Газопровод низкого давления принят в подземном исполнении из полиэтиленовых труб и надземно - из стальных прямошовных электросварных труб, прокладывается до топочной. Электроснабжение здания топочной СОШ, осуществляется от существующей ВЛ-0,4кВ, путем подвески самонесущего изолированного провода марки к существующей ж.б. стойке. Ввод в здание топочной предусмотрен воздушным. Источником водоснабжения является существующий поселковый водопровод, водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых труб "питьевых". Источником теплоснабжения СОШ является блочно-модульная котельная.

Проектом предусматривается строительство подводящего газопровода к топочной Клуб с. Тонкерис, от существующего ГРПШ с РДНК-400. В точке врезки на проектируемом газопроводе, после ГРПШ , устанавливается запорная отключающая арматура. Газопровод низкого давления принят в подземном исполнении из полиэтиленовых труб марки и надземно - из стальных прямошовных электросварных труб, прокладывается до топочной. Электроснабжение здания топочной Клуб, осуществляется от существующей ВЛ-0,4кВ, путем подвески самонесущего изолированного провода. Ввод в здание топочной предусмотрен воздушным. Источником водоснабжения является существующий поселковый водопровод, водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых труб "питьевых". Источником теплоснабжения Клуба является блочно-модульная котельная.

Выполнено устройство ограждений участков котельных.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно сметы.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2023 г.** ;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2023 год** ;
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев** ;

фактически, месяц: **6 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 95 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____

ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» Теректинский РЭС _____

ТОО «Теректі -таза су» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения соц. обеспечения не отмечены

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Тасенова А.М.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS»**
считает объект **«Строительство котельных для газификации социальных объектов с. Тонкерис Теректинского района ЗКО» (СОШ, ФАП, Клуб)**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Golden City DS» директор Сейсебай Мейрам Болатбекулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись руководителя , дата 26.10.2023г

Место печати (при наличии)