Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Балхаша"
Исполнитель: ТОО "Балқаш жібек жолы"
Договор №126 (961240001066/170139/00) от 19.06.2017г.
Дополнительное соглашение №182 (961240001066/170139/01) от 23.10.2017г.
Наименование объекта - Проведение работ по капитальному ремонту гаражей

# АКТ выполненных работ № 170139/01/3
## от 02 ноября 2017 года
## Капитальный ремонт гаражей

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Корпус 1 (5 гаражей, размер строения 22,64х7,2)** | | | | | | | | |
| 1 | Е12-030101-0204 | Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки Задняя стенка, перегородки | 21,896 | 19783,07 | 1420,77 | 433170 | 31109 | 228933 | 24,71 | 541 |
| | | м3 кладки | | 17088,64 | 592,69 | 374173 | 12978 | 53,19 | 0,63 | 14 |
| | | *Накладные расходы -* | | *10455,46* | | *228933* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 53,19%* | | *9404,70* | | | | *205925* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1050,76* | | | | *23007* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2419,08* | | *52968* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *715071* | | | | |
| 2 | Е11-070102-0104 К=0,6 | Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Разборка | 20 | 1257,74 | 507,00 | 25155 | 10140 | 11294 | 0,92 | 18 |
| | | шт. сборных конструкций | | 750,74 | 146,35 | 15015 | 2927 | 55,89 | 0,15 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *564,71* | | *11294* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 55,89%* | | *501,38* | | | | *10028* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *63,33* | | | | *1267* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *145,80* | | *2916* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *39365* | | | | |
| 3 | Е12-020101-0705 | Фундаменты сборные бетонные. Подводка под существующие стены кирпичные | 36,288 | 48296,09 | 34317,32 | 1752569 | 1245307 | 596315 | 14,96 | 543 |
| | | м3 | | 11488,38 | 15177,50 | 416890 | 550761 | 53,19 | 17,41 | 632 |
| | | *Накладные расходы -* | | *16432,85* | | *596315* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 53,19%* | | *14183,58* | | | | *514694* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2249,27* | | | | *81621* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5178,32* | | *187911* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2536795* | | | | |
| 4 | С121-049999-9917 в ценах III квартала 2017 года | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | 30,48192 | 36688,78 | -- | 1118344 | -- | 40260 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1320,80* | | *40260* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1320,80* | | | | *40260* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3040,77* | | *92688* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1251293* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | 11,873 | 28976,38 | 1455,40 | 344037 | 17280 | 33447 | 4,54 | 54 |
| | | м3 кладки | | 3398,28 | 346,80 | 40348 | 4118 | 45,72 | 0,40 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2817,04* | | *33447* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%* | | *1712,25* | | | | *20330* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1104,79* | | | | *13117* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2543,47* | | *30199* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *407682* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 3673275 | 1303836 | | | 1156 |
| | | | Тенге | | | 846426 | 570783 | | | 653 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3673275 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 404668 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1417209 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1118344 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 910250 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 750976 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 159274 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 366682 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4950206 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1810 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1417209 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 4950206 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1810 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1417209 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Корпус 3 (3 гаража, размер строения 10,54х5,84)** | | | | | | | | |
| 6 | Е12-030101-0201 | Стены из кирпича и блоков простые. Разборка каменной кладки Задняя и боковая стенки | 16,38 | 19524,77 | 3179,62 | 319816 | 52082 | 156539 | 21,24 | 348 |
| | | м3 кладки | | 14689,00 | 1378,21 | 240606 | 22575 | 53,19 | 1,54 | 25 |
| | | *Накладные расходы -* | | *9556,70* | | *156539* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 53,19%* | | *8546,15* | | | | *139986* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1010,55* | | | | *16553* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2326,52* | | *38108* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *514463* | | | | |
| 7 | Е11-070102-0104 К=0,6 | Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Разборка | 20 | 1257,74 | 507,00 | 25155 | 10140 | 11294 | 0,92 | 18 |
| | | шт. сборных конструкций | | 750,74 | 146,35 | 15015 | 2927 | 55,89 | 0,15 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *564,71* | | *11294* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 55,89%* | | *501,38* | | | | *10028* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *63,33* | | | | *1267* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *145,80* | | *2916* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *39365* | | | | |
| 8 | Е12-020101-0201 | Фундаменты. Усиление цементацией | 0,6552 | 6370,60 | 538,69 | 4174 | 353 | 1874 | 5,06 | 3 |
| | | м3 фундаментов | | 4385,51 | 388,13 | 2873 | 254 | 53,19 | 0,50 | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *2859,85* | | *1874* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 53,19%* | | *2539,10* | | | | *1664* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *320,75* | | | | *210* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *738,44* | | *484* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6532* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е11-070507-0104 | Блоки наружных стен массой до 1 т. Установка | 28 | 3052,59 | 919,76 | 85473 | 25753 | 28163 | 1,62 | 45 |
| | | шт. сборных конструкций | | 1324,84 | 222,47 | 37095 | 6229 | 55,89 | 0,26 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1005,82* | | *28163* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 55,89%* | | *864,79* | | | | *24214* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *141,03* | | | | *3949* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *324,67* | | *9091* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *122727* | | | | |
| 10 | С121-041201-9911 в ценах III квартала 2017 года | Блоки бетонные для стен объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 24,192 | 17112,69 | -- | 413990 | -- | 14904 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *616,06* | | *14904* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *616,06* | | | | *14904* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1418,30* | | *34312* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *463205* | | | | |
| 11 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | 1,3104 | 28976,38 | 1455,40 | 37971 | 1907 | 3691 | 4,54 | 6 |
| | | м3 кладки | | 3398,28 | 346,80 | 4453 | 454 | 45,72 | 0,40 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2817,04* | | *3691* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%* | | *1712,25* | | | | *2244* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1104,79* | | | | *1448* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2543,47* | | *3333* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *44995* | | | | |
| 12 | Е11-070102-0104 | Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 20 | 5266,06 | 856,15 | 105321 | 17123 | 21106 | 1,53 | 31 |
| | | шт. сборных конструкций | | 1251,23 | 243,92 | 25025 | 4878 | 55,89 | 0,26 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1055,30* | | *21106* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 55,89%* | | *835,64* | | | | *16713* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *219,66* | | | | *4393* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *505,71* | | *10114* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *136541* | | | | |
| 13 | С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | 48,9 | 5233,66 | -- | 255926 | -- | 9213 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *188,41* | | *9213* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *188,41* | | | | *9213* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *433,77* | | *21211* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *286350* | | | | |
| 14 | Е11-080101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | 47,502 | 668,82 | 7,25 | 31770 | 344 | 7822 | 0,38 | 18 |
| | | м2 поверхности | | 293,35 | 3,47 | 13935 | 165 | 45,72 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *164,67* | | *7822* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%* | | *135,71* | | | | *6446* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *28,96* | | | | *1376* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *66,68* | | *3167* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *42760* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1279596 | 107703 | | | 470 |
| | | | Тенге | | | 339002 | 37483 | | | 42 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1279596 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 162974 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 376485 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 669916 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 254606 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 201294 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 53312 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 122736 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1656938 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 511 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 376485 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1656938 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 511 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 376485 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4952870 | 1411539 | | | 1626 |
| | | | Тенге | | | 1185428 | 608266 | | | 695 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4952870 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 567643 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1793694 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1788261 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1164856 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 952271 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 212585 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 489418 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6607142,86 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2321 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1793694 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 6607142,86 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2321 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1793694 | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 792857,14 | | | | |
| | | **ИТОГО по акту к оплате** | **Тенге** | | | **7400000** | | | | |

**Руководитель Государственное учреждение "Аппарат акима города Балхаша"** **Асылбеков Б.С.**

**Директор ТОО "Балкаш жібек жолы"** **Тусупбеков М.И.**

**Директор ТОО "Ар-Ай--2010"** **Толетаев А.С.**