Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **ТОО "Golden City DS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KC Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей 3-го отделения с/о Еркин 2-я очередь г.Талдыкорган Алматинской области, Республики Казахстан**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01-01 Газопроводы высокого и среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №1

за июль 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Газопроводы высокого и среднего давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Газопроводы высокого и среднего давления										
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	369,5	228,62	228,62	84475	84475	0	11067	103186	
						0	41,6	0	15371		7643		
2	2	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	147,5	249,24	240,42	36763	35462	0	6342	46554	
						8,82	50,9	1301	7508		3448		
3	3	С3412-102-0110 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т (вывоз излишков грунта на пункт строй материалов письмо Заказчика 26-761 1200 от 14.06.2021). Расстояние перевозки 10 км	т·км	2580	46		118680				128174	
											9494		
4	4	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	6,5	2430,12	0	15796	0	0	11373	29342	
						2430,12	0	15796	0		2173		
5	5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	37	3336,46	183,68	123449	6796	69516	48752	185977	
						1273,98	56,94	47137	2107		13776		
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м)	м3 грунта	110,5	962	0	106301	0	0	76537	197465	
						962	0	106301	0		14627		
7	7	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	369,5	32,21	32,21	11902	11902	0	3573	16712	
						0	13,43	0	4962		1238		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	369,5	186,35	83,32	68856	30787	0	38773	116239	
						103,03	42,71	38070	15781		8610		
9	9	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3	3,975	402,09	268,71	1598	1068	0	862	2657	
						133,38	67,49	530	268		197		
10	10	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси. Устройство	м3	3,975	9081,82	1150,8	36100	4574	30836	2002	41150	
						173,52	292,81	690	1164		3048		
11	17	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	12	768,5	367,77	9222	4413	0	7072	17598	
						400,73	194,59	4809	2335		1304		
12	19	Е11-240401-0201 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	5	833	367,77	4165	1839	0	3266	8026	
						465,23	194,59	2326	973		594		

13	34	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,0175	367584,46	88893,1	6433	1556	25	5307	12679	
				км трубопровода		277271	29048,9	4852	508		939		
14	36	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка		0,2	416472,5	112783,78	83295	22557	637	66873	162181	
				км трубопровода		300506	37234,85	60101	7447		12013		
15	38	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка		0,181	416472,5	112783,78	75382	20414	576	60520	146773	
				км трубопровода		300506	37234,85	54392	6740		10872		
16	40	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		0,225	501929,1	131301,38	112934	29543	1139	91061	220315	
				км трубопровода		365564	43241,23	82252	9729		16320		
17	42	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,6235	32750,72	21908,42	20420	13660	0	6152	28698	
				км		10842,3	5332,46	6760	3325		2126		
			ИТОГО:					915770	269044	102729	439532	1463726	
								425317	78218		108422		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		19 028					
			Итого с временными									1 482 754	
			Зимние удорожания			2,07 %		30 693					
			Итого с зимними удорожаниями									1 513 447	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30 269					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 543 716	
			НДС			12 %		185 246					
			Итого с НДС									1 728 962	

Заказчик
ТОО "Golden City DS"

Директор

_____ **Сейсебай М.Б.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "КС Construction"

Директор

_____ **Землякова Е.П.**
(должность, Ф.И.О., подпись)