Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"30" 09 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS» г.Талдыкорган ул. Чкалова 1в**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директор – Сейсебай Мейрам Болатбекулы**
по объекту **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей нового микрорайона села 3- отделение с/о Еркин г.Талдыкорган**
заказчиком которого является **ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», в лице руководителя Шалтабаев Дастан Турарбекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «KC Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Землякова Е.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

1) субподрядными организациями **ПК «СК Гранд Канал» ГСЛ 21024853 от 24.08.2021г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Сэбидоллаев Н.С**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «SMK AMANAT» ГСЛ 22009404 от 18.05.2022г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Бекбауов Р.С**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядные организации **ТОО «Алматы Production Construction & Invest» ГСЛ№00168 от10.06.2005г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Бейсханов Д.С**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядные организации **ТОО «Компания Газ Строй» ГСЛ№20000919 от 17.01.2020г**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Конысбаев Г.А**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Жамбылагрогазпроект» №73/20-2020**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Жамбылагрогазпроект» №13004531от 27.03.2013г, ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» №163 н/к от 08.06.2021г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	п.м.	25446,9		26313,559	
Труба ст.Ø57*3,0 (выс.давл.надземный.Ру-0,6 МПа)	п.м.	0,5		0,5	
Труба ст.Ø89*3,5 (выс.давл. надземный Ру-0,6 МПа)	п.м.	1,6		1,6	
Труба ст.Ø108*4,0 (сред.давл.Ру-0,3 МПа надземный)	п.м.	0,9		0,9	
Труба ст.Ø89*3,5 (сред.давл. Ру-0,3 МПа надземный)	п.м.	0,2		0,2	
Труба ст.Ø76*3 (сред.давл. Ру-0,3 МПа надземный)	п.м.	6,8		6,8	
Труба ст.Ø57*3 (сред.давл. Ру-0,3 МПа надземный)	п.м.	2,0		2,0	
Труба ПЭ.Ø110*10 (выс.давл.2 катег. Ру -0,6 МПа подземный)	п.м.	7,0		7,0	
Труба ПЭ.Ø125*11,4 (сред.давл.Ру-0,3 МПа подземный)	п.м.	698,0		698,69	
Труба ПЭ.Ø110*10 (сред.давл. Ру-0,3 МПа подземный)	п.м.	355,0		355,53	
Труба ПЭ.Ø90*8,2 (сред.давл. Ру-0,3 МПа подземный)	п.м.	542,0		602,46	
Труба ПЭ.Ø63*5,8 (сред.давл. Ру-0,3 МПа подземный)	п.м.	35,0		17,47	
Труба ст.Ø133*4 (низ.давл.Ру-0,003 надземный)	п.м.	4,4		4,4	
Труба ст.Ø89*3,5 (низ.давл. Ру-0,003 надземный)	п.м.	0,8		0,8	
Труба ст.Ø76*3 (низ.давл. Ру-0,003 надземный)	п.м.	1,2		1,2	
Труба ст.Ø25*3,0 (низ.давл. Ру-0,003 надземный)	п.м.	304,50		304,50	

Труба ПЭ.Ø160*14,6 (низ.давл.Ру-0,003 подземный)	п.м.	9,0		11,49	
Труба ПЭ.Ø125*11,4 (низ.давл. Ру-0,003 подземный)	п.м.	1069,0		1083,69	
Труба ПЭ.Ø110*10 (низ.давл. Ру-0,003 подземный)	п.м.	828,0		814,21	
Труба ПЭ.Ø90*8,2 (низ.давл. Ру-0,003 подземный)	п.м.	5105,0		5486,65	
Труба ПЭ.Ø63*5,8 (низ.давл. Ру-0,003 подземный)	п.м.	13406,0		13855,54	
Труба ПЭ.Ø32*3,0 (низ.давл. Ру-0,003подземный)	п.м.	3070,0		3057,929	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Предусмотрен подводящий газопровод высокого, среднего и низкого давления. Прокладка высокого, среднего и низкого давления подземным способом из полиэтиленовых труб, прокладка надземного газопровода выполнена из стальных труб, защита от коррозии по проекту предусмотрено лакокрасочным покрытием. Газопровод в траншею укладывается на песчаное основание и присыпается просеянным грунтом без твердых включений с послойной трамбовкой. При пересечении дорог предусматривается укладка газопровода в футляре из полиэтиленовых труб, сварка полиэтиленового газопровода осуществляется муфтами с закладными нагревателями. Концы футляров выводится на 2 м от края дороги. Способ прохождения автодороги открытым способом. На ответвлениях газопровода, в качестве отключающих устройств на подземном газопроводе установлены краны шаровые полиэтиленовые.

Обозначение трассы газопровода предусматривается путем установки опознавательных знаков, укладкой сигнальной ленты по всей длине трассы с выходом концов его на поверхность под ковер контрольных пунктов. Предусмотрена сигнальная лента с несмываемой надписью «Осторожно ГАЗ», на местах поворотов, на ответвлениях, заглушках, пересечениях с другими коммуникациями предусмотрена установка активных (интеллектуальных) шаровых маркеров. Прямолинейные участки газопровода маркированы с интервалом шаровых маркеров. Предусмотрен по проекту установка ГРПШ, молниезащита и заземление.

Монтаж газопроводов и газового оборудования произведен согласно требованиям.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно сметы.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2022г.** ;
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2022 год** ;
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев** ;

фактически, месяц: **6 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 92 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. ГГКП «Жетысу Водоканал»

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS»**
считает объект: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей нового микрорайона села 3- отделение с/о Еркин г.Талдыкорган**
готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Golden City DS» директор **Сейсебай Мейрам Болатбекулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Сент 30.09.2022
подпись руководителя , дата

Место печати (при наличии)