Форма 2-в

Заказчик Коммунальное государственное учреждения "Актогайский аграрно- технический колледж" управления образования Карагандинской области Карагандинская область,

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Балқаш жібек жолы" Карагандинская область, г.Балхаш, Амангельды, 29 БИН/ИИН 030340004078

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания КГУ "Актогайский аграрно-технический колледж", по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, село Актогай, ул. Нарманб

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания КГУ "Актогайский аграрно-технический колледж"

Договор № 190115 от 17.06.2019г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
(по ресурсному методу)
за октябрь 2019г
на Капитальный ремонт здания КГУ "Актогайский аграрно-технический колледж"

Составлен(а) в ценах III квартала 2018 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	616	228,09	1,54	140506	951	--	100479	260264
					226,55	--	139555	--		19279	
2	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов/кровельный ковер/. Разборка покрытий	м2 кровли	722,5	137,43	0,24	99290	170	--	71367	184309
					137,19	--	99120	--		13653	
3	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	616	142,70	18,54	87905	11422	--	57365	156892
					124,16	5,18	76483	3191		11622	
4	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	616	204,24	11,69	125814	7201	--	86849	229676
					192,55	3,27	118613	2011		17013	
5	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	616	66,00	10,88	40657	6704	--	25795	71768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					55,12	3,04	33953	1873		5316	
6	Е12-080101-2203 1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 к=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка	м2	1154,2	152,27	5,55	175749	6408	--	124115	323853
					146,72	2,63	169341	3040		23989	
7	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	44,7	20322,82	4073,45	908430	182083	--	581079	1608669
					16249,37	1805,53	726347	80707		119161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1578351	214940	--	1047049	2835431
							1363412	90822	--	210033	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1578351				
	Всего заработная плата		Тенге					1454234			
		Накладные расходы	Тенге				1047048				
		Сметная прибыль	Тенге				210032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2835432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1808
		Сметная заработная плата	Тенге					1454234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2835432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1808
		Сметная заработная плата	Тенге					1454234			
		РАЗДЕЛ 2.Уборка и вывоз мусора									
8	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	143,85544	71,00	--	10214	--		--	11031
					--	--	--	--		817	
9	С341-020101-1025 4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	143,85544	851,00	--	122421	--		--	132215
					--	--	--	--		9794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				132635	--	--	--	143246
							--	--	--	10611	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				132635				
	Транспортные расходы		Тенге				132635				
		Сметная прибыль	Тенге				10611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				143245				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				143245				
		РАЗДЕЛ 3.Вентшахты									
10	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	5,1	25762,19	1572,09	131387	8018	97240	20425	163957
					5123,30	439,14	26129	2240		12145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	0,045	292003,48	2116,28	13140	95	10512	2381	16763
					56287,20	608,04	2533	27		1242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				144527	8113	107752	22806	180720
							28662	2267	--	13387	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				144527				
	Материалы		Тенге				107753				
	Всего заработная плата		Тенге					30929			
		Накладные расходы	Тенге				22806				
		Сметная прибыль	Тенге				13387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				180720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					30929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				180720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					30929			
		РАЗДЕЛ 4.Металлические конструкции									
12	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	6	428,16	244,82	2569	1469	231	1369	4253
					144,89	48,42	869	291		315	
13	**С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	0,102	76207,00	--	7773	--	7773	--	8395
					--	--	--	--		622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				10342	1469	8004	1369	12648
							869	291	--	937	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10342				
	Материалы		Тенге				231				
	Всего заработная плата		Тенге					1160			
	Местные материалы		Тенге				7773				
		Накладные расходы	Тенге				1369				
		Сметная прибыль	Тенге				937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1160			
		РАЗДЕЛ 5.Деревяные конструкции и покрытие кровли									
14	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	2	17470,65	757,51	34941	1515	21971	10851	49455
					5727,36	300,74	11455	601		3663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	**Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	5,4	**84,09**	4,50	454	24	259	163	666
					31,76	1,74	171	9		49	
16	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	62,571	**89382,80**	1268,64	5592771	79380	4275768	1141394	7272898
					19779,50	488,92	1237623	30592		538733	
17	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	62,571	**9997,43**	51,84	625549	3244	575403	43425	722492
					749,58	21,55	46902	1349		53518	
18	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	865	**347,01**	2,40	300160	2080	273522	22881	348884
					28,39	1,00	24558	865		25843	
19	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	865	**2873,36**	19,00	2485453	16435	1971331	463209	3184555
					575,36	6,71	497687	5801		235893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**9039329**	**102678**	**7118254**	**1681923**	**11578950**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1818397**	39217	--	857699	
	Материалы		Тенге				**9039329**				
	Всего заработная плата		Тенге				**7118254**				
		Накладные расходы	Тенге					1857614			
		Сметная прибыль	Тенге				**1681922**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**857700**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**11578951**				
		Сметная заработная плата	Тенге								1988
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1857614			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**11578951**				
		Сметная заработная плата	Тенге								1988
								1857614			
		РАЗДЕЛ 6. По смете на исключения и включения									
20	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм из бетона кл. В20. Устройство**	**м3**	64,85	**29823,65**	3561,19	1934064	230943	1248546	451183	2576067
					7009,64	635,78	454575	41231		190820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,48	16999,69	1245,79	25160	1844	431	21259	50132
					15462,90	321,60	22885	476		3713	
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,98	193787,00	--	189911	--	189911	--	205104
					--	--	--	--		15193	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5	201119,00	--	100560	--	100560	--	108604
					--	--	--	--		8045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2249694	232787	1539448	472442	2939907
							477460	41707	--	217771	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2249694				
		Материалы	Тенге				166652				
		Всего заработная плата	Тенге					519167			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				290471				
		Местные материалы	Тенге				1082323				
		Накладные расходы	Тенге				472442				
		Сметная прибыль	Тенге				217771				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2939907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523
		Сметная заработная плата	Тенге					519167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2939907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523
		Сметная заработная плата	Тенге					519167			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17690816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3688799				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					559986			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					174304			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8773458		
		- Перевозка грузов	Тенге				132635				
		- Накладные расходы	Тенге							3225589	
		- Сметная прибыль	Тенге							1310438	
		Итого					**17690816**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**353816**				
		Итого					**18044632**				
		С учетом скидки по договорной цене	**к=**	**0,9**			**16240169**				
		НДС -12%					**1948820**				
		Всего по акту с НДС					**18 188 989**	**тенге**			

Принял: **Сдал:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик
КГУ "Актогайский аграрно- технический колледж"
БИН 010340002612

Руководитель _____ **Мусаханов К.**

Представитель авторского надзора
ТОО "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС"

_____ **Демьянчик В.П.**

Подрядчик
ТОО "Балқаш жебік жолы"
БИН/ИИН 030340004078

_____ **Тусупбеков М.И.**

Представитель технического надзора Заказчика:
ТОО «Достар Строй Групп»

аттестат № KZ87VJE00044124

_____ **Рахимберлин К.С.**