Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш"
Подрядчик ТОО «Балқаш жібек жолы»
Наименование строительства и его адрес:СТРОИТЕЛЬСТВО 45-ТИ ВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №18 В МИКРОРАЙОНЕ 10 КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ.,Г.БАЛХАШ
Договор № 55 от 25.10.2019г, доп соглашение №1 от 04.12.2019

**А К Т № 3**
**приемки выполненных работ**

**за июнь 2020 года**

Составлен(а) в текущих ценах 1квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 0,545 | 16638,00 | -- | 9068 | -- | 9068 | -- | 9793 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 725 | |
| 2 | СЦ РК 8.04-08-2017 П.7 | **Надбавка на сульфатостойкость** | м3 | 274,244 | 270,00 | -- | 74046 | -- | 74046 | -- | 79970 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5924 | |
| 3 | СЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.5 | **Надбавка на водонепроницаемость/W8/см2/** | м3 | 274,244 | 673,09 | -- | 184591 | -- | 184591 | -- | 199358 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14767 | |
| 4 | 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/монолитный участкок Ум 1",В10 с/с/** | м3 | 0,5 | 22184,65 | 1240,25 | 11092 | 620 | 8974 | 1484 | 13582 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2995,74 | 264,89 | 1498 | 132 | | 1006 | |
| 5 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0191 | 195021,00 | -- | 3725 | -- | 3725 | -- | 4023 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 298 | |
| 6 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки/бетонные блоки/** | т металлических | 0,75477 | 349617,48 | 2116,28 | 263881 | 1597 | 219800 | 39937 | 328123 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 56287,20 | 608,04 | 42484 | 459 | | 24305 | |
| 7 | 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** | м3 | 23 | 22184,65 | 1240,25 | 510247 | 28526 | 412819 | 68245 | 624771 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2995,74 | 264,89 | 68902 | 6092 | | 46279 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных | 47 | 435,68 | 244,82 | 20477 | 11506 | 2161 | 10721 | 33694 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 144,89 | 48,42 | 6810 | 2276 | | 2496 | |
| 9 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 1,626 | 76496,00 | -- | 124382 | -- | 124382 | -- | 134333 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9951 | |
| | | фундамент монолитный ФОм1 | | | | | | | | | |
| 10 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,58 | 24336,46 | 912,84 | 14115 | 529 | 11472 | 2085 | 17496 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 3644,50 | 306,15 | 2114 | 178 | | 1296 | |
| 11 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,0126 | 224664,29 | 1180,29 | 2831 | 15 | 2060 | 694 | 3807 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 60030,00 | 477,66 | 756 | 6 | | 282 | |
| 12 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/ | м2 | 0,20223 | 72,72 | 2,24 | 15 | -- | 7 | 5 | 22 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 37,70 | 0,23 | 8 | -- | | 2 | |
| 13 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/ | м2 | 0,20223 | 138,72 | 3,17 | 28 | 1 | 18 | 6 | 37 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 44,09 | 0,45 | 9 | -- | | 3 | |
| | | фундамент сборный Ф1 | | | | | | | | | |
| 14 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных | 10 | 1499,90 | 750,43 | 14999 | 7504 | 2835 | 8634 | 25523 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 466,00 | 265,65 | 4660 | 2657 | | 1891 | |
| 15 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 1,33 | 20109,00 | -- | 26745 | -- | 26745 | -- | 28885 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2140 | |
| 16 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,0504 | 224664,29 | 1180,29 | 11323 | 59 | 8238 | 2775 | 15226 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 60030,00 | 477,66 | 3026 | 24 | | 1128 | |
| 17 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/ | м2 | 0,80892 | 72,72 | 2,24 | 59 | 2 | 27 | 21 | 86 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 37,70 | 0,23 | 30 | -- | | 6 | |
| 18 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/ | м2 | 0,80892 | 138,72 | 3,17 | 112 | 3 | 73 | 25 | 148 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 44,09 | 0,45 | 36 | -- | | 11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,6 | 4490,00 | -- | 2694 | -- | 2694 | -- | 2910 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 216 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1274430 | 50363 | 1093735 | 134632 | 1521787 |
| | | | | | | | 130332 | 11824 | -- | 112726 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1271736 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 668483 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 142157 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 262362 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 160195 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 134632 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 112509 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1518876 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 142 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 142157 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 2694 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2694 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 216 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 2910 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1521786 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 142 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 142157 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,340** | | | | | | | | | |
| 20 | 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкци | 18 | 4109,22 | 947,10 | 73966 | 17048 | 23343 | 43493 | 126856 |
| | | | | | 1865,28 | 182,41 | 33575 | 3283 | | 9397 | |
| 21 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкци | 61 | 6214,63 | 1263,84 | 379093 | 77094 | 122215 | 229992 | 657812 |
| | | | | | 2947,28 | 247,95 | 179784 | 15125 | | 48727 | |
| 22 | 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 504,2808 | 5962,00 | -- | 3006522 | -- | 3006522 | -- | 3247044 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 245945 | |
| 23 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,07548 | 681770,33 | 6611,47 | 51460 | 499 | 47052 | 4717 | 60671 |
| | | | | | 51795,10 | 1159,78 | 3909 | 88 | | 4494 | |
| 24 | 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Накладки арматурные стыковые. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,01971 | 428102,73 | 12322,13 | 8438 | 243 | 4131 | 4824 | 14323 |
| | | | | | 206210,00 | 1204,82 | 4064 | 24 | | 1061 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 | т конструкций | 1,586 | 27322,54 | 9157,15 | 43334 | 14523 | 5451 | 18778 | 67080 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 14728,76 | 2430,38 | 23360 | 3855 | | 4969 | |
| 26 | 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 1,586 | 432612,00 | -- | 686123 | -- | 686123 | -- | 741012 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 57102 | |
| 27 | 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. /Ум1;Ум4;/Устройство | м3 | 1 | 34879,78 | 3064,79 | 34880 | 3065 | 21821 | 9585 | 48022 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9994,40 | 538,12 | 9994 | 538 | | 3557 | |
| 28 | 1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. /Ум2;Ум3/Устройство | м3 | 1,92 | 35184,68 | 2810,05 | 67555 | 5395 | 40757 | 20354 | 94942 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11147,60 | 502,06 | 21403 | 964 | | 7033 | |
| 29 | 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство/Ум5;Ум6;Ум7;Ум8;Ум9/ | м3 | 9,408 | 39430,28 | 3078,56 | 370960 | 28963 | 213614 | 121429 | 531780 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13646,20 | 537,29 | 128383 | 5055 | | 39391 | |
| 30 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,111072 | 194724,00 | -- | 21628 | -- | 21628 | -- | 23359 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1730 | |
| 31 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,537241 | 195021,00 | -- | 104773 | -- | 104773 | -- | 113155 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8382 | |
| 32 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/ | м2 | 5,330944 | 72,72 | 2,24 | 388 | 12 | 175 | 140 | 569 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,70 | 0,23 | 201 | 1 | | 42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/ | м2 | 53,30944 | 138,72 | 3,17 | 7395 | 169 | 4876 | 1638 | 9756 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 44,09 | 0,45 | 2350 | 24 | | 723 | |
| 34 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом/пространство между ребер монолитных участков засыпать керамзитовым гравием/ | м3 утеплителя | 3,16344 | 14290,99 | 1640,24 | 45209 | 5189 | 33265 | 7329 | 56741 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 2135,48 | 382,84 | 6755 | 1211 | | 4203 | |
| 35 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 26,362 | 777,72 | 25,97 | 20502 | 685 | 12131 | 7521 | 30266 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 291,56 | 11,96 | 7686 | 315 | | 2242 | |
| 36 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.40мм/ | м2 стяжки | 26,362 | 463,13 | 17,71 | 12209 | 467 | 11362 | 553 | 13783 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 14,41 | 7,91 | 380 | 209 | | 1021 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5029872 | 153351 | 4454677 | 470353 | 5940245 |
| | | | | | | | 421847 | 30691 | -- | 440019 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4272765 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 534738 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 425324 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 126402 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 3074310 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 451575 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 377947 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5102288 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 411 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 425324 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 757107 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 5450 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 27214 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 713773 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 18778 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 62071 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 837956 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 27214 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5940243 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 437 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 452538 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.МЕЖДУЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,700;+5,700;+8,700;+11,700** | | | | | | | | | |
| 37 | 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкци | 18 | 4109,22 | 947,10 | 73966 | 17048 | 23343 | 43493 | 126856 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 1865,28 | 182,41 | 33575 | 3283 | | 9397 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкци | 122 | 6214,63 | 1263,84 | 758185 | 154188 | 244429 | 459985 | 1315623 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2947,28 | 247,95 | 359568 | 30249 | | 97454 | |
| 39 | 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 930,324 | 5962,00 | -- | 5546592 | -- | 5546592 | -- | 5990319 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 443727 | |
| 40 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,13856 | 681770,33 | 6611,47 | 94466 | 916 | 86373 | 8658 | 111374 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 51795,10 | 1159,78 | 7177 | 161 | | 8250 | |
| 41 | 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Накладки арматурные стыковые. Установка | т стальных элементов | 0,0324 | 428102,73 | 12322,13 | 13871 | 399 | 6791 | 7930 | 23544 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 206210,00 | 1204,82 | 6681 | 39 | | 1744 | |
| 42 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 | т конструкций | 3,7462 | 27322,54 | 9157,15 | 102356 | 34305 | 12874 | 44354 | 158447 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 14728,76 | 2430,38 | 55177 | 9105 | | 11737 | |
| 43 | 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 3,8971718 | 432612,00 | -- | 1685963 | -- | 1685963 | -- | 1820840 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 134877 | |
| 44 | 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство/Ум6;Ум11;Ум12;Ум14;Ум15;Ум16;Ум17;Ум18;Ум19/ | м3 | 36,102 | 39430,28 | 3078,56 | 1423512 | 111142 | 819715 | 465968 | 2040638 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13646,20 | 537,29 | 492655 | 19397 | | 151158 | |
| 45 | 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство/Ум10;Ум13;/ | м3 | 1,68 | 34879,78 | 3064,79 | 58598 | 5149 | 36658 | 16102 | 80676 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9994,40 | 538,12 | 16791 | 904 | | 5976 | |
| 46 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,308346 | 194724,00 | -- | 60042 | -- | 60042 | -- | 64846 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4803 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,765042 | 195021,00 | -- | 344220 | -- | 344220 | -- | 371758 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 27538 | |
| 48 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/ | м2 | 13,0582588 | 72,72 | 2,24 | 950 | 29 | 429 | 342 | 1395 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,70 | 0,23 | 492 | 3 | | 103 | |
| 49 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/ | м2 | 130,582588 | 138,72 | 3,17 | 18114 | 414 | 11942 | 4013 | 23897 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 44,09 | 0,45 | 5758 | 59 | | 1770 | |
| 50 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом/пространство между ребер монолитных участков засыпать керамзитовым гравием/ | м3 утеплителя | 6,49488 | 14290,99 | 1640,24 | 92818 | 10653 | 68295 | 15048 | 116495 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 2135,48 | 382,84 | 13870 | 2486 | | 8629 | |
| 51 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 54,124 | 777,72 | 25,97 | 42093 | 1406 | 24906 | 15442 | 62138 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 291,56 | 11,96 | 15781 | 648 | | 4603 | |
| 52 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.40мм/ | м2 стяжки | 54,124 | 463,13 | 17,71 | 25066 | 958 | 23328 | 1136 | 28299 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 14,41 | 7,91 | 780 | 428 | | 2096 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 10340813 | 336607 | 8995900 | 1082471 | 12337145 |
| | | | | | | | 1008304 | 66762 | -- | 913862 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8552494 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1346209 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1010785 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 404263 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 5546592 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1038116 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 767249 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 10357859 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 992 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1010785 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1788319 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 12874 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 64282 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1685963 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 44354 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 146614 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1979287 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 64282 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 12337146 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1054 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1075066 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | | |
| 53 | 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкци | 18 | 4109,22 | 947,10 | 73966 | 17048 | 23343 | 43493 | 126856 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1865,28 | 182,41 | 33575 | 3283 | | 9397 | |
| 54 | 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 53,1176 | 5962,00 | -- | 316687 | -- | 316687 | -- | 342022 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 25335 | |
| 55 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | т стальных элементов | 0,02736 | 681770,33 | 6611,47 | 18653 | 181 | 17055 | 1710 | 21992 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 51795,10 | 1159,78 | 1417 | 32 | | 1629 | |
| 56 | 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 | **Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка/ОП 5.4-Т-1/** | шт. сборных конструкци | 40 | 1728,82 | 56,00 | 69153 | 2240 | 24271 | 50828 | 129579 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1066,05 | 10,81 | 42642 | 432 | | 9598 | |
| 57 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тя0желого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | м3 | 1,12 | 40584,00 | -- | 45454 | -- | 45454 | -- | 49090 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3636 | |
| 58 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м./балки Б1-Б3/ Монтаж** | т конструкций | 1,80032 | 26787,18 | 9440,36 | 48225 | 16996 | 6378 | 20260 | 73964 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 13803,90 | 2505,55 | 24851 | 4511 | | 5479 | |
| 59 | 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015 | **Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей** | Т | 1,8728728 | 432612,00 | -- | 810227 | -- | 810227 | -- | 875045 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 64818 | |
| 60 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кзп=0,97 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97** | т конструкций | 2,06386 | 62508,29 | 23494,71 | 129008 | 48490 | 17455 | 53299 | 196892 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 30555,97 | 6871,32 | 63063 | 14181 | | 14585 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015 | Косоуры | т | 2,1470336 | 521285,00 | -- | 1119216 | -- | 1119216 | -- | 1208754 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 89537 | |
| 62 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/ | м2 | 14,1248234 | 72,72 | 2,24 | 1027 | 32 | 462 | 370 | 1508 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,70 | 0,23 | 533 | 3 | | 112 | |
| 63 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/ | м2 | 134,873522 | 138,72 | 3,17 | 18709 | 427 | 12335 | 4145 | 24683 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 44,09 | 0,45 | 5947 | 61 | | 1828 | |
| 64 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/косоуры - краской термобаръер/ | м2 | 6,374712 | 23,63 | 1,58 | 151 | 10 | -- | 98 | 268 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 141 | 1 | | 20 | |
| 65 | 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015 | Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011/термобаръер/ | кг | 12,4306884 | 1729,00 | -- | 21493 | -- | 21493 | -- | 23212 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1719 | |
| 66 | 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | м ступеней | 206,8 | 1204,74 | 47,77 | 249140 | 9880 | 8099 | 277503 | 568775 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1117,80 | 19,40 | 231161 | 4011 | | 42131 | |
| 67 | 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 | м | 206,8 | 3458,00 | -- | 715114 | -- | 715114 | -- | 772324 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 57209 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | | 3636225 | 95303 | 3137589 | 451706 | 4414964 |
| | | | | | | | 403330 | 26516 | -- | 327033 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1529547 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 85567 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 323239 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 21493 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1077256 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 378146 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 152615 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2060309 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 310 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 323239 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 2106678 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 23834 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 106607 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1929444 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 73559 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 174419 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 2354655 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 97 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 106607 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 4414964 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 407 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 429846 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ПРИЯМОК ПРм1** | | | | | | | | | |
| 68 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 0,121 | 6116,10 | 1470,80 | 740 | 178 | 473 | 153 | 965 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 734,40 | 625,56 | 89 | 76 | | 71 | |
| 69 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 0,026136 | 133237,19 | 1638,21 | 3482 | 43 | 3439 | 22 | 3785 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 780,10 | -- | 20 | | 280 | |
| 70 | 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 | **Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** | м3 | 0,5 | 25013,14 | 2042,74 | 12507 | 1021 | 9691 | 1893 | 15551 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3589,02 | 571,06 | 1795 | 286 | | 1152 | |
| 71 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 2,88 | 828,72 | 20,09 | 2387 | 58 | 1652 | 635 | 3264 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 234,90 | 2,25 | 677 | 6 | | 242 | |
| | | **ПРИЯМОК ПР1** | | | | | | | | | |
| 72 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Устройство щебеночного основания под фундаменты** | м3 | 0,425 | 6116,10 | 1470,80 | 2599 | 625 | 1662 | 538 | 3388 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 734,40 | 625,56 | 312 | 266 | | 251 | |
| 73 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 0,0918 | 133237,19 | 1638,21 | 12231 | 150 | 12081 | 77 | 13293 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 780,10 | -- | 72 | | 985 | |
| 74 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | шт. сборных | 3 | 1499,90 | 750,43 | 4500 | 2251 | 851 | 2590 | 7657 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 466,00 | 265,65 | 1398 | 797 | | 567 | |
| 75 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | шт. сборных | 5 | 2119,19 | 1053,05 | 10596 | 5265 | 2061 | 6066 | 17995 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 653,97 | 374,15 | 3270 | 1871 | | 1333 | |
| 76 | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 | **Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** | шт. сборных | 2 | 3232,50 | 1666,08 | 6465 | 3332 | 1229 | 3658 | 10933 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 951,99 | 598,09 | 1904 | 1196 | | 810 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 1,706 | 20109,00 | -- | 34306 | -- | 34306 | -- | 37050 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2744 | |
| 78 | 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 1,086 | 19000,00 | -- | 20634 | -- | 20634 | -- | 22285 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1651 | |
| 79 | СЦ РК 8.04-08-2017 П.7 | Надбавка на сульфатостойкость и В10 | м3 | 2,792 | 774,00 | -- | 2161 | -- | 2161 | -- | 2334 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 173 | |
| 80 | 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 1,3 | 31131,43 | 2441,78 | 40471 | 3174 | 25855 | 10980 | 55567 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8801,21 | 480,67 | 11442 | 625 | | 4116 | |
| 81 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00184 | 195021,00 | -- | 359 | -- | 359 | -- | 388 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 29 | |
| 82 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,0012 | 369564,29 | 1180,29 | 443 | 1 | 196 | 224 | 721 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 204930,00 | 477,66 | 246 | 1 | | 53 | |
| 83 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,01681 | 224664,29 | 1180,29 | 3777 | 20 | 2748 | 926 | 5078 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60030,00 | 477,66 | 1009 | 8 | | 376 | |
| 84 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/ | м2 | 0,2890605 | 72,72 | 2,24 | 21 | 1 | 9 | 8 | 31 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,70 | 0,23 | 11 | -- | | 2 | |
| 85 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/ | м2 | 0,2890605 | 138,72 | 3,17 | 40 | 1 | 26 | 9 | 53 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 44,09 | 0,45 | 13 | -- | | 4 | |
| 86 | 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015 | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических | 0,05685 | 527049,28 | 8522,97 | 29963 | 485 | 27078 | 2380 | 34930 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 42215,40 | 2803,74 | 2400 | 159 | | 2587 | |
| 87 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/изделие соединительное МС1/ | т стальных элементов | 0,00024 | 681770,33 | 6611,47 | 164 | 2 | 150 | 15 | 193 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 51795,10 | 1159,78 | 12 | -- | | 14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж./стремянка СТ-1/ Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 | т конструкций | 0,02127 | 62508,29 | 23494,71 | 1330 | 500 | 180 | 549 | 2029 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 30555,97 | 6871,32 | 650 | 146 | | 150 | |
| 89 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянка СТ-1/ | т | 0,0221272 | 521285,00 | -- | 11535 | -- | 11535 | -- | 12457 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 923 | |
| 90 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/анкер А1/ | т стальных элементов | 0,00147 | 681770,33 | 6611,47 | 1002 | 10 | 916 | 92 | 1182 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 51795,10 | 1159,78 | 76 | 2 | | 88 | |
| 91 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг/выпуски коммуникаций/ | 1т | 0,0013 | 206110,29 | 1180,29 | 268 | 2 | -- | 243 | 552 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 204930,00 | 477,66 | 266 | 1 | | 41 | |
| 92 | 2301-0201-0140 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,55 | 499,00 | -- | 274 | -- | 274 | -- | 296 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 93 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 9,735 | 828,72 | 20,09 | 8068 | 196 | 5585 | 2147 | 11032 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 234,90 | 2,25 | 2287 | 22 | | 817 | |
| 94 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,0166 | 369564,29 | 1180,29 | 6135 | 20 | 2713 | 3103 | 9977 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 204930,00 | 477,66 | 3402 | 8 | | 739 | |
| 95 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/ | м2 | 0,26643 | 72,72 | 2,24 | 19 | 1 | 8 | 7 | 28 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,70 | 0,23 | 10 | -- | | 2 | |
| 96 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/ | м2 | 0,51681 | 138,72 | 3,17 | 72 | 2 | 47 | 16 | 95 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 44,09 | 0,45 | 23 | -- | | 7 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | 216547 | 17336 | 167919 | 36331 | 273109 |
| | | | | | | | 31290 | 5561 | -- | 20229 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 203409 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 98472 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 36056 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2520 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 54940 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 35782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 19135 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 258326 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36056 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 12864 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 180 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 796 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11535 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 549 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1073 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 14486 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 796 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 274 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 274 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 22 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 296 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 273108 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36852 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Раздел АР** | | | | | | | | | |
| | | **Полы подвала** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 1** | | | | | | | | | |
| **97** | **1111-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади** | **544,57** | **250,24** | **28,01** | **136272** | **15254** | **87270** | **36795** | **186912** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **61,97** | **9,91** | **33748** | **5396** | | **13845** | |
| **98** | **1111-0101-1103 РСНБ РК 2015** | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **544,57** | **625,49** | **25,28** | **340625** | **13764** | **169803** | **153759** | **533934** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **288,41** | **11,96** | **157058** | **6515** | | **39551** | |
| **99** | **1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=8** | **Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103/на толщ.60мм/** | **м2 стяжки** | **544,57** | **684,74** | **35,41** | **372887** | **19283** | **338499** | **22300** | **426801** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **27,74** | **15,83** | **15105** | **8618** | | **31615** | |
| **100** | **1111-0101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой** | **544,57** | **1555,59** | **86,14** | **847127** | **46910** | **489403** | **297447** | **1236140** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **570,75** | **10,32** | **310814** | **5618** | | **91566** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхност | 544,57 | 967,15 | 42,34 | 526679 | 23058 | 316086 | 179294 | 762450 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 344,37 | 5,88 | 187535 | 3203 | | 56478 | |
| 102 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/80мм/ | м3 подстилающего слоя | 43,5656 | 20772,48 | 7,68 | 904966 | 335 | 766866 | 129499 | 1117222 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 137765 | -- | | 82757 | |
| 103 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 544,57 | 1010,92 | 87,13 | 550517 | 47448 | 342062 | 166934 | 774847 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 295,66 | 30,45 | 161007 | 16583 | | 57396 | |
| 104 | 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015 | Покрытия цементные. Железнение | м2 покрытия | 544,57 | 124,63 | 3,34 | 67867 | 1817 | 5712 | 57257 | 135134 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 110,80 | 1,05 | 60338 | 573 | | 10010 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 3746939 | 167870 | 2515701 | 1043285 | 5173440 |
| | | | | | | | 1063370 | 46507 | -- | 383218 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3746939 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2515698 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1109877 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1043284 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 383218 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5173441 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1067 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1109877 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 5173441 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1067 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1109877 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ Подвала** | | | | | | | | | |
| 105 | 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 3,68628 | 2322,43 | 519,23 | 8561 | 1914 | 3157 | 3537 | 13066 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 946,65 | 119,46 | 3490 | 440 | | 968 | |
| 106 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 6,832752 | 2011,13 | 45,56 | 13742 | 311 | 911 | 8724 | 24262 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1832,30 | 18,03 | 12520 | 123 | | 1797 | |
| 107 | 2109-0102-0303 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92 | м2 | 3,68628 | 30428,00 | -- | 112166 | -- | 112166 | -- | 121139 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8973 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108** | **2109-0402-0304 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой** | **м2** | **6,832752** | **38842,00** | **--** | **265398** | **--** | **265398** | **--** | **286630** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **21232** | |
| **109** | **2109-0404-0201 РСНБ РК 2015** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **4** | **423,00** | **--** | **1692** | **--** | **1692** | **--** | **1827** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **135** | |
| **110** | **2109-0404-0401 РСНБ РК 2015** | **Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **2** | **1119,00** | **--** | **2238** | **--** | **2238** | **--** | **2417** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **179** | |
| **111** | **2109-0404-0901 РСНБ РК 2015** | **Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78** | **шт.** | **2** | **846,00** | **--** | **1692** | **--** | **1692** | **--** | **1827** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **135** | |
| **112** | **1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков** | **м2** | **1,08** | **3064,56** | **510,62** | **3310** | **551** | **1530** | **1216** | **4887** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1137,75** | **112,79** | **1229** | **122** | | **362** | |
| **113** | **2109-0102-0305 РСНБ РК 2015** | **Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92/ДЛ12-9/** | **м2** | **1,08** | **33420,00** | **--** | **36094** | **--** | **36094** | **--** | **38981** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2887** | |
| **114** | **1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон** | **м2** | **1,08** | **4089,72** | **8,37** | **4417** | **9** | **3270** | **1028** | **5880** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1054,08** | **3,41** | **1138** | **4** | | **436** | |
| **115** | **2109-0404-0201 РСНБ РК 2015** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **2** | **423,00** | **--** | **846** | **--** | **846** | **--** | **914** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **68** | |
| **116** | **2109-0404-0301 РСНБ РК 2015** | **Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **1** | **1288,00** | **--** | **1288** | **--** | **1288** | **--** | **1391** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **103** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **451443** | **2786** | **430282** | **14505** | **503221** |
| | | | | | | | **18376** | **689** | **--** | **37275** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **164547** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **7956** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **6423** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **148260** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5780** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **13626** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **183954** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6423** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **286895** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **911** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 12643 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 273154 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8724 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23650 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 319268 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12643 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 503222 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 19065 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Стены** | | | | | | | | | |
| | | **УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН/ЗА МИНУСОМ СТЕНОК ЛОДЖИЙ ПО УЗЛУ2/** | | | | | | | | | |
| **117** | **1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** | **м2** | **1346,24218** | **354,50** | **2,99** | **477242** | **4027** | **168281** | **244883** | **779894** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **226,51** | **0,87** | **304934** | **1169** | | **57770** | |
| **118** | **2111-0102-0104 РСНБ РК 2015** | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100/IZOTERM-П-100-толщ.120мм/** | **м3** | **161,549062** | **22223,00** | **--** | **3590105** | **--** | **3590105** | **--** | **3877313** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **287208** | |
| **119** | **1108-0201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических** | **4,48969** | **349617,48** | **2116,28** | **1569674** | **9501** | **1307461** | **237561** | **1951814** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **56287,20** | **608,04** | **252712** | **2730** | | **144579** | |
| **120** | **1108-0201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки/боковое примыкание оконного блока - узел11/** | **т металлических** | **0,1174824** | **58403,48** | **2116,28** | **6861** | **249** | **1** | **6216** | **14124** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **56287,20** | **608,04** | **6613** | **71** | | **1046** | |
| **121** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1174824** | **194724,00** | **--** | **22877** | **--** | **22877** | **--** | **24707** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1830** | |
| **122** | **1107-0503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных** | **657** | **435,68** | **244,82** | **286240** | **160845** | **30201** | **149866** | **470994** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **144,89** | **48,42** | **95194** | **31811** | | **34888** | |
| **123** | **1107-0104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **125** | **2091,89** | **1259,93** | **261486** | **157491** | **4504** | **153274** | **447940** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **795,93** | **243,22** | **99491** | **30402** | | **33181** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 38,01 | 76496,00 | -- | 2907613 | -- | 2907613 | -- | 3140222 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 232609 | |
| | | КРЕПЛЕНИЕ ЛИЦЕВОГО КИПИЧА ПО СЕЧ.А-А,Б-Б/АР17.18/ | | | | | | | | | |
| 125 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т металлических | 3,3850856 | 349617,48 | 2116,28 | 1183485 | 7164 | 985784 | 179114 | 1471607 |
| | | | | | 56287,20 | 608,04 | 190537 | 2058 | | 109008 | |
| 126 | 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Своды. Крепление стальными затяжками/уголок/<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т металлических | 7,42516 | 489114,80 | 3932,50 | 3631756 | 29199 | 3318721 | 272365 | 4216451 |
| | | | | | 38226,30 | 1216,08 | 283836 | 9030 | | 312330 | |
| 127 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН1-3/<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 4,403518 | 224664,29 | 1180,29 | 989313 | 5197 | 719773 | 242466 | 1330322 |
| | | | | | 60030,00 | 477,66 | 264343 | 2103 | | 98542 | |
| 128 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 70,6764639 | 72,72 | 2,24 | 5139 | 158 | 2316 | 1850 | 7548 |
| | | | | | 37,70 | 0,23 | 2665 | 16 | | 559 | |
| 129 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 70,6764639 | 138,72 | 3,17 | 9804 | 224 | 6464 | 2172 | 12934 |
| | | | | | 44,09 | 0,45 | 3116 | 32 | | 958 | |
| 130 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/уголок 125х9 восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 21,904222 | 72,72 | 2,24 | 1593 | 49 | 718 | 573 | 2339 |
| | | | | | 37,70 | 0,23 | 826 | 5 | | 173 | |
| 131 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 219,04222 | 138,72 | 3,17 | 30385 | 694 | 20033 | 6732 | 40086 |
| | | | | | 44,09 | 0,45 | 9658 | 99 | | 2969 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 14973572 | 374799 | 13084852 | 1497072 | 17788295 |
| | | | | | | | 1513925 | 79526 | -- | 1317650 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14973572 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6564254 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1593450 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3612981 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2907613 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1497071 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1317651 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17788295 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1593450 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 17788295 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1550 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1593450 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.По смете на исключения и включения** | | | | | | | | | |
| | | **Стены** | | | | | | | | | |
| 132 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п 3 1 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | м3 кладки | 410,23224 | 10115,05 | 2333,20 | 4149521 | 957154 | 1525470 | 1722049 | 6341295 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4063,30 | 450,40 | 1666897 | 184769 | | 469726 | |
| 133 | 2103-0101-0704 РСНБ РК 2015 | **Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012** | 1000 шт. | 120,03408 | 58401,00 | -- | 7010110 | -- | 7010110 | -- | 7570919 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 560809 | |
| 134 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п 3 1 | **Облицовка лицевым кирпичом. Кладка при высоте этажа до 4 м применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1189,87897 | 1784,06 | 239,74 | 2122818 | 285257 | 481313 | 1312522 | 3710166 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1139,82 | 46,28 | 1356248 | 55066 | | 274827 | |
| 135 | 2103-0101-0805 РСНБ РК 2015 | **Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012** | 1000 шт. | 46,17648 | 84947,00 | -- | 3922553 | -- | 3922553 | -- | 4236358 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 313804 | |
| 136 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п 3 1 | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | м3 кладки | 399,226475 | 10397,16 | 2333,20 | 4150820 | 931475 | 1654337 | 1622682 | 6235382 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3920,10 | 450,40 | 1565008 | 179812 | | 461880 | |
| 137 | 2103-0101-0704 РСНБ РК 2015 | **Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012** | 1000 шт. | 154,40184 | 58401,00 | -- | 9017222 | -- | 9017222 | -- | 9738600 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 721378 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | 30373044 | 2173886 | 23611005 | 4657253 | 37832720 |
| | | | | | | | 4588152 | 419646 | -- | 2802424 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 30373044 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3661120 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5007798 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 19949886 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4657252 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2802424 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 37832720 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5424 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5007798 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 37832720 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5424 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5007798 | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | | 70042884 | 3372302 | 57491660 | 9387608 | 85784926 |
| | | | | | | | 9178927 | 687723 | -- | 6354436 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 65088052 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 15482498 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9655108 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4578280 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 32770791 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9241640 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5946375 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 80276068 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9936 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9655108 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 4951863 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 43249 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 211542 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4613869 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 145964 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 407826 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 5505653 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 199 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 211542 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2968 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2968 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 237 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3206 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 85785381 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10136 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9866650 | | | |
| | Итого по акту | | | | | | 85 785 381 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 1,0% | | | | | | 857 854 | | | | |
| | Итого | | | | | | 86 643 235 | | | | |
| | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7% | | | | | | 1 472 935 | | | | |
| | Итого | | | | | | 88 116 170 | | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты -2% | | | | | | 1 762 323 | | | | |
| | Итого | | | | | | 89 878 493 | | | | |
| | В ценах 2018. - 57% | | | | | | 89 878 493 | | | | |
| | С учетом скидки по договорной цене к=0,9999 | | | | | | 89 869 505 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НДС-12% | | | | | | 10 784 341 | тенге | | | |
| | Всего по акту с НДС | | | | | | 100 653 846 | тенге | | | |

**Заказчик**
**ГУ "Отдел строительства города Балхаш"**
**БИН 1310400230177**

**Руководитель** _____ **Мусин С.К.**
**Представитель авторского надзора**
**ТОО "МГТ-проект"**
**БИН 040240009304**

_____ **Котенко Ю.В.**

**Подрядчик**
**ТОО "Балкаш жібек жолы"**
**БИН/ИИН 030340004078**

_____ **Тусупбеков М.И.**
**Представитель технического надзора Заказчика:**
**ТОО «Мегалиты Алматы»**
**БИН 110140004127**
**аттестат № KZ75VJE00017507**

_____ **Куттыбаев К.Ж.**