SANA-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказ 33

Генподрядчик **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО «ARS-Group2023»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка проекта "Реконструкция парка в микрорайоне Аксу, г.Аксу, Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Корректировка проекта "Реконструкция парка в микрорайоне Аксу, г.Аксу, Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№213/2/18-6 от 14.08.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

Поливочный водопровод дл.=2662,5

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Водопровод													
1	1	1307-0401-0105	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	78 987,17	6 206,13	78 987	6 206	15 229	36 467	124 690	
						57 552,00	2 230,23	57 552	2 230	-	9 236		

2	3	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%	насос	1	29 317,31	531,89	29 317	532	6 503	22 016	55 440	
						22 282,00	182,63	22 282	183	-	4 107		
3	5	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	6	1 606,23	39,90	9 637	239	971	8 450	19 534	
						1 404,48	18,01	8 427	108	-	1 447		
4	8	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	3	3 896,46	279,30	11 689	838	1 269	9 860	23 273	
						3 194,15	126,07	9 582	378	-	1 724		
5	10	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	8 121,48	2 470,55	8 121	2 471	532	5 900	15 143	
						5 119,36	841,11	5 119	841	-	1 122		
6	12	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99%	фланец	1	752,00	35,46	752	35	28	682	1 549	
						688,64	-	689	-	-	115		
7	14	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99%	фланец	10	2 199,93	140,37	21 999	1 404	1 228	19 353	44 660	
						1 936,80	18,01	19 368	180	-	3 308		

Итого по разделу 3	**284 289,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	123 019,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 725,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 920,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 760,00
- накладные расходы, тенге	102 728,00

в т.ч. зарплата, тенге	9 245,52
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 059,00

Благоустройство территории

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Покрытие													
2.1 Тип 2													
1	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.50 мм НР=108% Коб =0,05	м3 материала основания в плотном теле	0,3975	4 597,43	1 275,33	1 827	507	1 244	216	2 206	
						192,10	310,94	76	124	-	163		
2	2	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94%	м2 покрытия	1,95	1 717,98	164,45	3 350	321	25	2 917	6 768	
						1 540,50	50,97	3 004	99	-	501		
3	3	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	1,95	2 851,00	-	5 559	-	5 559	-	6 004	Казахстан
						-	-	-	-	-	445		
2.2 Тип 3													

4	1	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) М800 НР=108%	м2 основания	1,85	2 211,93	258,31	4 092	478	3 530	251	4 690	
						45,64	80,06	84	148	-	347		
5	2	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 50 мм НР=108% Коб =0,05	м3 материала основания в плотном теле	0,0425	4 597,43	1 275,33	195	54	133	23	235	
						192,10	310,94	8	13	-	17		
6	3	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94%	м2 покрытия	1,85	1 717,98	164,45	3 178	304	24	2 767	6 421	
						1 540,50	50,97	2 850	94	-	476		
7	4	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	1,85	2 851,00	-	5 274	-	5 274	-	5 696	Казахстан
						-	-	-	-	-	422		
8	5	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень М800 фр.40-70 НР=93%	м3 основания	0,96	8 767,94	2 333,24	8 417	2 240	5 049	1 944	11 190	
						1 175,55	1 000,62	1 129	961	-	829		
9	6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	2	2 685,73	39,39	5 371	79	3 227	2 267	8 249	
						1 033,04	16,41	2 066	33	-	611		

10	7	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 Коб =0,016	1 м3	0,032	35 502,00	-	1 136	-	1 136	-	1 227	Казахстан
						-	-	-	-	-	91		
2.3 Тип 4													
11	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.150 мм НР=108% Коб =0,15	м3 материала основания в плотном теле	0,45	4 597,43	1 275,33	2 069	574	1 409	244	2 498	
						192,10	310,94	86	140	-	185		
12	2	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М800 фр.10-20. Устройство толщ. 100мм НР=108% Коб =0,1	м3 материала основания в плотном теле	0,3	8 645,79	1 993,52	2 594	598	1 908	251	3 073	
						293,33	481,21	88	144	-	228		
13	3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В15, толщ. 150 см НР=91% Коб =0,15	м3	0,45	30 768,02	1 562,07	13 846	703	12 377	831	15 851	
						1 702,35	326,52	766	147	-	1 174		
14	4	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=108%	м2 покрытия	2	14 388,49	31,38	28 777	63	26 944	1 935	33 169	
						885,04	10,99	1 770	22	-	2 457		
15	5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	2	2 685,73	39,39	5 371	79	3 227	2 267	8 249	
						1 033,04	16,41	2 066	33	-	611		
16	6	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 Коб =0,016	1 м3	0,032	35 502,00	-	1 136	-	1 136	-	1 227	Казахстан
						-	-	-	-	-	91		

Итого по разделу 2 **116 753,00**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 993,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 000,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 958,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	72 202,93
- накладные расходы, тенге	15 913,00
в т.ч. зарплата, тенге	1 432,17
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 648,00
Всего	**401 042**
Временные здания и сооружения (НДЗ РК 8.04-05-2015), в размере - 1%	**4 010**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**8 101**
Скидка 20%	**330 523**
НДС (12%)	35 413
Итого	**365 936**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ARS-Group2023»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Арыстанбек К.Е**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО «ARS-Group2023»
Наименование стройки: Корректировка проекта "Реконструкция парка в микрорайоне Аксу, г.Аксу, Павлодарской области
Договор: №213/2/18-6 от 14.08.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за август месяц 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	365 936	326 729						39 207	**365 936**
Итоге к оплате									**365 936**

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____**Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО «ARS-Group2023»

Директор_____**Арыстанбек Қ.Е**