Заказчик: КГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Наименование строительства и его адрес: «Электроснабжение уличного освещения в с.Терсакан Жаксынского района Акмолинской области"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		31	19.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электроснабжение уличного освещения в с.Терсакан Жаксынского района Акмолинской области	3 677 127,80	3 283 149,82							393 977,98	3 677 127,80

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

Руководитель
Тагаев Р.К.
М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-НГ"

Технический надзор
Жетеров С.Б.
М.П.

Авторский надзор:
ИП "Надзор"

Авторский надзор:
Асанов Б.
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Руководитель
Самадинов А.Д.
М.П.

ЗАКАЗЧИК:Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строики: «Электроснабжение уличного освещения в с.Терсакан Жаксынского района Акмолинской области"

Акт
выполненных работ за август 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛИ 0,22кВ-1,047км										
		Монтаж опор										
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка/П1	опора	28		7531,63 3675,06	3160,59 1603,16	210886 102902	88496 44888	19488	118232 26329	355448
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/АО3	опора	3		15183,96 7181,98	7306,00 3707,20	45552 21546	21918 11122	2088	26134 5735	77421
3	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/УП3	опора	4		15183,96 7181,98	7306,00 3707,20	60736 28728	29224 14829	2784	34845 7646	103228
4	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/УА3(анкерная)	опора	1		15183,96 7181,98	7306,00 3707,20	15184 7182	7306 3707	696	8711 1912	25807
5	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/К3(анкерная)	опора	1		15183,96 7181,98	7306,00 3707,20	15184 7182	7306 3707	696	8711 1912	25807
6	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/К3(Концевая)	опора	4		15183,96 7181,98	7306,00 3707,20	60736 28728	29224 14829	2784	34845 7646	103228
7	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка(П-3и)	шт.	12		2558,89 1154,79	1404,10 562,00	30707 13857	16849 6744	--	16481 3775	50963
		Стоимость ж/бетонных конструкций										
8	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	54		27085,00 --	-- --	1462590 --	-- --	1462590	-- 117007	1579597
9	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П3и	м3	1,3		43361,00 --	-- --	56369 --	-- --	56369	-- 4510	60879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заземление опор и конструкций									
10	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(заземление опор)	т	0,304	218181,00	--	66327	--	66327	--	71633
					--	--	--	--		5306	
11	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25мм СТ РК 2591-2014(арматура для заземления ЯУО)	т	0,0032	218181,00	--	698	--	698	--	754
					--	--	--	--		56	
12	С121-060602-0101 2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП6	т	0,0065	545637,00	--	3547	--	3547	--	3831
					--	--	--	--		284	
		Металлоконструкции									
13	С121-060602-0101 2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн УЗ	т	0,0988	545637,00	--	53909	--	53909	--	58222
					--	--	--	--		4313	
		Подвеска проводов									
14	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,047	121861,11	24471,28	127589	25622	55959	45404	186832
					43942,93	10264,31	46008	10747		13839	
15	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	15	306,65	124,51	4600	1868	662	1909	7030
					138,00	38,80	2070	582		521	
16	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,126	154242,00	--	173676	--	173676	--	187570
					--	--	--	--		13894	
		Линейная арматура									
17	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	2923,00	--	61383	--	61383	--	66294
					--	--	--	--		4911	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2449673	227813	1963656	295272	2964544
							258203	111155	--	219596	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				178276				
	Материалы		Тенге				662				
	Всего заработная плата		Тенге					2652			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				173676				
		Накладные расходы	Тенге				1909				
		Сметная прибыль	Тенге				14415				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				194600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2652			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2213941				
	Материалы		Тенге				84494				
	Всего заработная плата		Тенге					366706			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				1518959				
		Накладные расходы	Тенге				293363				
		Сметная прибыль	Тенге				200584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2707888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
		Сметная заработная плата	Тенге					366706			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57456				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57456				
		Сметная прибыль	Тенге				4597				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62053				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2964541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					369358			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2964541**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				258203				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					227813			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111155			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1963655		
		- Накладные расходы	Тенге							295272	
		- Сметная прибыль	Тенге							219596	

ВСЕГО:	**Тенге**	**2 964 541,00**
Временные здания и сооружения - 2,4%	Тенге	71 148,98
Итого	**Тенге**	**3 035 689,98**
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 2,9%	Тенге	88 035,01
Итого	**Тенге**	**3 123 724,99**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	62 474,50
Итого	**Тенге**	**3 186 199,49**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100% к=1,050036	Тенге	3 345 624,17
Итого	**Тенге**	**3 345 624,17**
Итого с коэффициентом понижения к=0,9813265478	Тенге	3 283 149,82
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	393 977,98
Всего по сметному расчету	**Тенге**	**3 677 127,80**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

Руководитель
Тагаев Р.К.
М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-НГ"

Технический надзор
Жетеров С.Б.
М.П.

Авторский надзор:
ИП "Надзор"

Авторский надзор
Асанов Б.
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Руководитель
Самадинов А.Д.
М.П.