Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»

Подрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул. О. Рахышев - 5 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

Договор на безвозмездное выполнение: №15 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 802 938
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			3 590
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 590
1	1220-0201-0701 Кклим = 1,08	Покрытия гравийные. Ремонтное профилирование автогрейдером без добавления нового материала, ширина дороги 7 м	км	0,132	27197	3 590
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			548 488
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			548 488
2	6201-0101-0502 Кклим = 1,08	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2	м3	114,42	2233	255 500
3	6201-0101-0201 Кклим = 1,08	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1	м3	98,52	201	19 803
4	6201-0101-0302 Кклим = 1,08	Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2	м3	35,22	3117	109 781
5	6101-0103-0216 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	63,3	434	27 472
6	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	443,1	94	41 651
7	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	35,22	129	4 543
8	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	35,22	110	3 874

9	1101-0107-1302 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	98,52	202	19 901
10	6101-0107-0302 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта самоходными катками 16 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	98,52	204	20 098
11	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	1028,82	18	18 519
12	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	114,42	129	14 760
13	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	114,42	110	12 586
		Раздел 3. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			1 707 750
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 707 750
14	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	179,99	5887	1 059 601
15	6201-0701-0111 Кклим = 1,08	Укрепление обочин из ПГС, толщина 10 см	м2	185,6	541	100 410
		неучтенные ресурсы				
15.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	226,432	2419	547 739
		Раздел 4. Обустройство улицы и организация движения , ИТОГО:	тенге			543 110
		Подраздел 4.1. Дорожные знаки, ИТОГО	тенге			543 110
16	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	17822	53 466
		неучтенные ресурсы				
16.1	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	48	7804	374 592
16.2	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	3	10153	30 459
17	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17822	35 644
		неучтенные ресурсы				
17.1	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7453	14 906
17.2	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10153	20 306

18	1133-0303-0501 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,35	39249	13 737
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			2802938
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами					187797
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			175936
	Итого		Тенге			3166671
	Непредвиденные работы и затраты-3%					95000
	Итого по части II в текущих ценах 2024г.		Тенге			3261671
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			391401
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			3 653 072

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»
Директор_____ Букеев А.Т.

Подрядчик:
ТОО «Жанакорганский Жібек жолы»
Директор_____ Доманов М.Д.

Технически надзор:
ТОО "ORDA INVEST KAZAKSTAN"
Эксперт_____ Калпакбаров Ж.Т.

Авторски надзор:
ТОО "ALASH ORDA GROUP"
Эксперт_____ Садыкова П.Е.