Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»

Подрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул. Тасарык - 1 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

Договор на безвозмездное выполнение: №16 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			7 650 985
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			9 193
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 193
1	1220-0201-0701 Кклим = 1,08	Покрытия гравийные. Ремонтное профилирование автогрейдером без добавления нового материала, ширина дороги 7 м	км	0,338	27197	9 193
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			1 409 780
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 409 780
2	6201-0101-0502 Кклим = 1,08	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2	м3	315,12	2233	703 663
3	6201-0101-0201 Кклим = 1,08	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1	м3	228,52	201	45 933
4	6201-0101-0302 Кклим = 1,08	Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2	м3	83,69	3117	260 862
5	6101-0103-0216 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	144,83	434	62 856
6	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	1013,81	94	95 298
7	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	83,69	129	10 796
8	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	89,69	110	9 866

9	1101-0107-1302 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	228,52	202	46 161
10	6101-0107-0302 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта самоходными катками 16 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	228,52	204	46 618
11	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	2911,87	18	52 414
12	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	315,12	129	40 650
13	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	315,12	110	34 663
		Раздел 3. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			6 000 075
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			6 000 075
14	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	632,44	5887	3 723 174
15	6201-0701-0111 Кклим = 1,08	Укрепление обочин из ПГС, толщина 10 см	м2	652	541	352 732
		неучтенные ресурсы				
15.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	795,44	2419	1 924 169
		Раздел 4. Обустройство улицы и организация движения , ИТОГО:	тенге			231 937
		Подраздел 4.1. Дорожные знаки, ИТОГО	тенге			231 937
16	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	17822	17 822
		неучтенные ресурсы				
16.1	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	16	7804	124 864
16.2	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10153	10 153
17	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17822	35 644
		неучтенные ресурсы				
17.1	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7453	14 906
17.2	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10153	20 306

18	1133-0303-0501 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,21	39249	8 242
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			7650985
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами					512616
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			491557
	Итого		Тенге			8655158
	Непредвиденные работы и затраты-3%					259654
	Итого по части II в текущих ценах 2024г.		Тенге			8914812
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			1069777
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			9 984 590

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»
Директор_____ Буксов А.Г.

Подрядчик:
ТОО «Жанакорган Жібек Жолы»
Директор_____ Шоманов М.Д.

Технически надзор:
ТОО "DOS GROUP Development"
Эксперт_____ Муратбеков Т.П.

Авторски надзор:
ТОО "ALASH ORDA GROUP"
Эксперт_____ Садыкова П.Е.