Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»

Подрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул. Тасарык - 2 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

Договор на безвозмездное выполнение: №17 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			12 117 063
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			13 870
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			13 870
1	1220-0201-0701 Кклим = 1,08	Покрытия гравийные. Ремонтное профилирование автогрейдером без добавления нового материала, ширина дороги 7 м	км	0,51	27197	13 870
		Раздел 2. Наращивание колодцев, ИТОГО:	тенге			26 652
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			26 652
2	1220-0202-0103 Кклим = 1,08	Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм	шт.	1	11455	11 455
3	1123-1201-0102 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Люки полимерные. Установка	шт.	1	15197	15 197
		Раздел 3. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			1 944 417
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 944 417
4	6201-0101-0502 Кклим = 1,08	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2	м3	518,45	2233	1 157 699
5	6201-0101-0201 Кклим = 1,08	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1	м3	228,52	201	45 933
6	6201-0101-0302 Кклим = 1,08	Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2	м3	83,69	3117	260 862
7	6101-0103-0216 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	144,83	434	62 856

8	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	1013,81	94	95 298
9	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	83,69	129	10 796
10	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	83,69	110	9 206
11	1101-0107-1302 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	228,52	202	46 161
12	6101-0107-0302 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта самоходными катками 16 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	228,52	204	46 618
13	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	4726,64	18	85 080
14	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	518,45	129	66 880
15	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	518,45	110	57 030
		Раздел 4. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			9 433 426
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 433 426
16	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1008,74	5887	5 938 452
17	6201-0701-0111 Кклим = 1,08	Укрепление обочин из ПГС, толщина 10 см	м2	1000,8	541	541 433
		неучтенные ресурсы				
17.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1220,976	2419	2 953 541
		Раздел 5. Обустройство улицы и организация движения , ИТОГО:	тенге			698 697
		Подраздел 5.1. Дорожные знаки, ИТОГО	тенге			**698 697**
18	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	4	17822	71 288
		неучтенные ресурсы				
18.1	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	64	7804	499 456
18.2	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	4	10153	40 612
19	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17822	35 644
		неучтенные ресурсы				

19.1	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7453	14 906
19.2	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10153	20 306
20	**1133-0303-0501 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	**м3**	**0,42**	**39249**	**16 485**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**12117063**
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами					**811843**
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			**757122**
	Итого		Тенге			**13686028**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**410580**
	Итого по части II в текущих ценах 2024г.		Тенге			**14096608**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**1691593**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**15 788 201**

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»
Директор _____ Буксев А.Т.

Подрядчик:
ТОО «Жанакорган Жібек жолы»
Директор _____ Шеманов М.Д.

Технически надзор:
ТОО "DOS GROUP Development"
Эксперт _____ Муратбеков Т.П.

Авторски надзор:
ТОО "ALASH ORDA GROUP"
Эксперт _____ Садыкова П.Е.