Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Форма №2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Договор: Дополнительное соглашение №81/1 от 24.02.2020г. к Договору №81 от 29.08.2019г.

Наименование стройки: **"Реконструкция двухэтажного здания в детский реабилитационный центр в селе Коксагыз, Тюлькубасского района"**

АКТ

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Малые архитектурные формы (1017150)										
1	84-020303-0101	Урна, тип 1	шт	2		8174,00	1340,00	16348	2680	7026	5577	23679
						3321,00	397,00	6642	794		1754	
2	84-020302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт	2		14662,00	177,00	29324	354	16206	9645	42087
						6382,00	48,00	12764	96		3118	
3	84-020302-0102	Навес беседки, типБ 1	шт	1		402656,00	16210,00	402656	16210	285355	77226	518273
						101091,00	1877,00	101091	1877		38391	
4	84-020302-0101	Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 1,5 м, тип М2	шт	1		95997,00	3148,00	95997	3148	80269	10145	108741
						12580,00	947,00	12580	947		2599	
5	84-020605-0203	Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 1,5 м, тип М2	шт	1		51719,00	127,00	51719	127	45878	4314	57030
						5714,00	38,00	5714	38		997	
6	84-020602-0308	Ограждение из профильной трубы, высотой 1,5 м, тип М5	секция (3 метра)	46,33		32135,00	1255,00	1488815	58148	1368456	53654	1576955
						1345,00	199,00	62318	9220		34379	
		Озеленение										
7	1147-0102-0402 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	5		2810,07	--	14050	--	1466	11074	27135
		НР - 88%; СП - 8%				2516,87	--	12584	--		2010	
8	2501-0103-0402 РСНБ РК 2015	Ель Шренка (Тянь-шаньская), с комом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	5		17376,00	--	86880	--	86880	--	93830
						--	--	--	--		6950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	342	433,43	14,18	148234	4851	31344	99476	267526
		НР - 88%; СП - 8%			327,60	2,93	112039	1001		19817	
10	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0,0342	429502,24	4037,90	14689	138	14528	65	15934
		НР - 88%; СП - 8%			664,34	1497,58	23	51		1180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2348819	4989	2219077	110615	2489284
							124646	1052	--	29957	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				263853				
	ВСЕГО Стоимость оборудования		Тенге				1230066				
	Всего заработная плата		Тенге					125699			
	Местные материалы		Тенге				86880				
		Накладные расходы	Тенге				271176				
		Сметная прибыль	Тенге				111194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				404426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					125699			
	Стоимость прочих работ		Тенге				2084859				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				2084859				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2731190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					125699			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия									
		Дорожное покрытие									
11	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	3,429	35849,00	--	122926	--	122926	--	132760
					--	--	--	--		9834	
		Покрытие тротуаров									
12	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство/10см**	м2 покрытия	116	921,05	119,39	106842	13849	66919	32636	150635
		НР - 108%; СП - 8%			224,78	35,73	26074	4144		11158	
13	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	м2 покрытия	116	-117,92	-8,57	-13679	-995	-11525	-1534	-16430
		НР - 108%; СП - 8%			-9,99	-2,25	-1159	-261		-1217	
14	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	116	547,67	34,16	63530	3963	21382	42870	114912
		НР - 108%; СП - 8%			329,18	13,01	38185	1509		8512	
15	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	116	1802,00	--	209032	--	209032	--	225755
					--	--	--	--		16723	
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	132	1285,82	27,74	169728	3661	80841	93506	284294
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	85226	1354		21059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,112**	**34900,00** --	**--** --	**73709** --	**--** --	**73709**	**--** **5897**	**79606**
		Отмостка АС-29(пищеблок)									
18	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство отмостки**	**м2 покрытия**	**52**	**590,45**	**119,39**	**30703**	**6208**	**12807**	**14630**	**48960**
		НР - 108%; СП - 8%			**224,78**	**35,73**	**11688**	**1858**		**3627**	
19	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки**	**м2 покрытия**	**52**	**1189,53**	**2,66**	**61856**	**138**	**53691**	**8719**	**76221**
		НР - 108%; СП - 8%			**154,37**	**0,88**	**8027**	**46**		**5646**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**824647**	**26825**	**629782**	**190827**	**1096713**
							168042	**8650**	--	**81239**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**824647**				
	Материалы		Тенге				**224113**				
	Всего заработная плата		Тенге					**176692**			
	Местные материалы		Тенге				**405667**				
		Накладные расходы	Тенге				**250600**				
		Сметная прибыль	Тенге				**141011**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1096712**				**190**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**176692**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1096712**	**1216258**				**190**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**176692**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3173358**	**31813**	**2848859**	**301442**	**3585997**
							292688	**9703**	--	**111196**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1088500**				
	Материалы		Тенге				**271452**				
	Всего заработная плата		Тенге					**302391**			
	Местные материалы		Тенге				**492547**				
		Накладные расходы	Тенге				**301442**				
		Сметная прибыль	Тенге				**111195**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1501137**				**344**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**302391**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость прочих работ		Тенге				**2084859**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**2084859**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3827902**	**3937108**				**344**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**302391**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:						3937108				
	Оборудование						1230066				
	Без учета оборудования						2707042				
	Временные здания и сооружения 2,32 %						62803				
	Итого						2769845				
	Зимнее удорожание 0,7 %						19389				
	Итого						2789234				
	Непредвиденные затраты 2%						55785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого						2845019				
	Итого с оборудованием						4075085				
	НДС 12%						489011				
	Итого с НДС						4564096				
	Итого с понижающим коэфф. 0,9300000						4244608,98				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Б.А. Сыздыкбаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер-эксперт М.А.Кунтуов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Авангард ОК"

Избасаров А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Андас-групп"

Б.М.Тұяқбаев