Форма №2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор: Договор №81 от 29.08.2019г.

Наименование стройки: **"Реконструкция двухэтажного здания в детский реабилитационный центр в селе Коксагыз, Тюлькубасского района"**

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы АС-5,8										
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	62,6		179,82	--	11257	--	--	9456	22370
		НР - 84%; СП - 8%				179,82	--	11257	--		1657	
2	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	44,5299		1554,01	149,85	69200	6673	--	55250	134406
		НР - 84%; СП - 8%				1404,16	72,91	62527	3247		9956	
3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	6,993		923,71	149,85	6460	1048	--	4974	12348
		НР - 84%; СП - 8%				773,86	72,91	5412	510		915	
4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	95,5		1557,74	510,24	148765	48728	--	88058	255768
		НР - 72%; СП - 8%				1047,50	233,15	100037	22266		18946	
5	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц/Потолок**	м2	239,63		175,72	--	42109	--	--	30318	78221
		НР - 72%; СП - 8%				175,72	--	42109	--		5794	
6	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка/Перегородки и печка**	м3	0,94		9933,20	2847,40	9337	2677	1	6617	17231
		НР - 84%; СП - 8%				7085,80	1294,90	6661	1217		1276	
7	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка/Крыльцо**	м3	3,84		15285,30	7031,84	58696	27002	1	36937	103283
		НР - 84%; СП - 8%				8253,46	3197,84	31693	12280		7651	
8	1146-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции покрытий. Демонтаж**	т демонтированных конструкций	0,1		14256,97	2516,64	1426	252	263	828	2434
		НР - 84%; СП - 8%				9111,25	749,48	911	75		180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	15	142,75	18,59	2141	279	--	1397	3821
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	1862	78		283	
10	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка/Отмостка**	м3 конструкции	5,4	1777,41	1117,57	9598	6035	--	3706	14368
		НР - 72%; СП - 8%			659,84	293,24	3563	1584		1064	
		Демонтаж кровли									
11	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	178	82,73	0,07	14727	13	--	10594	27346
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	--	14714	--		2026	
12	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	78	142,75	18,59	11134	1450	1	7264	19870
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	9685	404		1472	
13	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	100	204,27	11,72	20427	1172	--	14099	37288
		НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	19255	327		2762	
14	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	м2 наружной площади разобранной изоляции	135,11	170,95	--	23096	--	--	16629	42904
		НР - 72%; СП - 8%			170,95	--	23096	--		3178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				428372	95327	266	286127	771658
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				332782	41986	--	57160	
	Материалы		Тенге				428372				
	Всего заработная плата		Тенге				263				
		Накладные расходы	Тенге					374767			
		Сметная прибыль	Тенге				286127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				771659				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					374767			417
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				771659				
		Сметная заработная плата	Тенге								417
								374767			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы									
		Закладка проема АС-12,13									
15	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	0,2715	20842,64	1575,99	5659	428	3840	1087	7286
		НР - 72%; СП - 8%			5123,30	439,14	1391	119		540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5659	428	3840	1087	7286
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1391	119	--	540	
	Материалы		Тенге				5659				
	Всего заработная плата		Тенге				3840				
		Накладные расходы	Тенге					1510			
							1087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1510			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля АС-14 (1017080)									
16	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15	52390,00	--	7859	--	7859	--	8487
					--	--	--	--		629	
17	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86/Обрешетка	м3	0,784	60201,00	--	47198	--	47198	--	50973
					--	--	--	--		3776	
18	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	81,4	104,00	--	8466	--	8466	--	9143
					--	--	--	--		677	
		Слуховое окно СО-1 (2шт) АС-16									
19	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1702	58366,00	--	9934	--	9934	--	10729
					--	--	--	--		795	
20	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3072	57539,00	--	17676	--	17676	--	19090
					--	--	--	--		1414	
21	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	61158,00	--	7339	--	7339	--	7926
					--	--	--	--		587	
22	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,104	40422,00	--	4204	--	4204	--	4540
					--	--	--	--		336	
		Крыша АС-14									
23	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0503	15258,00	--	767	--	767	--	829
					--	--	--	--		61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				103442	--	103443	--	111717
							--	--	--	8275	

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103442			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103442			
		Сметная прибыль	Тенге				8275			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				111717			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**537472**	**95755**	**107549**	**287214**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**334172**	**42105**	**–**	**65975**
	Материалы		Тенге				**537472**			
	Всего заработная плата		Тенге				**4103**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**376278**		
		Накладные расходы	Тенге				**103442**			
		Сметная прибыль	Тенге				**287215**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**65975**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**890662**			
		Сметная заработная плата	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**376278**		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**890663**			
		Сметная заработная плата	Тенге							
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:							**376278**		
	Временные здания и сооружения 2,32 %						890663			
	Итого						20663			
	Зимнее удорожание 0,7 %						911326			
	Итого						6379			
	Непредвиденные затраты 2%						917706			
	Итого						18354			
	НДС 12%						936060			
	Итого с НДС						112327			
	Итого с понижающим коэфф. 0,9000000						1048387			
							975000			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Б.А. Сыздыкбаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер-эксперт **М.А.Кунтуов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Авангард ОК"

Избасаров А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Андас-групп"

Б.М.Тұяқбаев