Форма

Заказчик: Сельскохозяйственный производственный кооператив "АРГОСТАТУС" БИН 090110000218

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СКЭнкиСтрой" г.Павлодар, м.Жусупа 189 офис 408а 41/3 БИН 081040005611

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство зернохранилищ, расположенных по адресу : Павлодарская область.Железинский район, село Береговое, улица Береговая, строение7

(наименование, адрес)

Объект : Строительство зернохранилищ, расположенных по адресу : Павлодарская область.Железинский район, село Береговое, улица Береговая, строение7

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт №1 от 16 ноября 2022г

приемки выполненных работ за ноябрь месяц

на Генеральный план территории

Основание: лок смета № 02-001-001

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0337 кл=12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	393	236,8	236,8	93062	93062	–	16384	118202	
						–	57,9	–	22755	–	8756		

2	2 1101-0107-1601 кл=1,12									
		Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	2007,6	133,04	125,51	267091	251974	–	57934	351027
					7,53	32,55	15117	65347	–	26002	
3	3 1101-0102-0231 кл=1,12									
		Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	393	120,95	116,42	47533	45753	–	8316	60317
					4,53	24,86	1780	9770	–	4468	
4	4 412-102-0101									
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	687,75	206		141677		–	–	153010
					–		–		–	11334	

Итого	**682 556**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 897
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	390 789
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	97 872
- перевозка грузов, тенге	141 676
- накладные расходы, тенге	82 637
- сметная прибыль (8 %), тенге	50 560
Всего	**682 556**

Временные здания и сооружения (2,9 %)	19 794
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 047**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**716 397**
НДС (12 %)	85 968
Итого	**802 365**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СКЭнкиСтрой"
БИН 081040005611

Директор _____ Сулейменов Е.А.

Принял (Заказчик)

Сельскохозяйственный производственный кооператив
"АРГОСТАТУС" БИН 090110000218

Председатель _____ Амержанов А.Т.

Технический надзор
ИП Искаков Бакит Слямович
ИИН 550205 ...
аттестат № ... 00023750
от 10.03.2017г.

Авторский надзор
ТОО „Стимул-ПВ"
БИН 171040003624

Форма

Заказчик: Сельскохозяйственный производственный кооператив "АРГОСТАТУС" БИН 090110000218

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "СКЭнкиСтрой" г.Павлодар, м.Жусупа 189 офис 408а 41/3 БИН 081040005611

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство зернохранилищ, расположенных по адресу : Павлодарская область.Железинский район, село Береговое, улица Береговая, строение7

(наименование, адрес)

Объект : Строительство зернохранилищ, расположенных по адресу : Павлодарская область.Железинский район, село Береговое, улица Береговая, строение7

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт №2 от 16 ноября 2022г

приемки выполненных работ за ноябрь месяц

на Архитектурно-строительный раздел

Основание: лок смета № 02-001-002

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Здание1											
		1.1 Стены наружные											
1	1	1109-0402-0102 К=1,12	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=69 %	м2	555,42	2975,05	1232,67	1652402	684650	–	821321	2671621	
						1742,38	400,72	967753	222568	–	197898		
		1.2 Кровля											
2	2	1109-0401-0201 К=1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	963,59	777,48	221,49	749172	213426	–	419145	1261782	
						555,99	74,42	535746	71710	–	93465		
		1.3 Полы											
3	3	1101-0201-0501 К=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	88,37	244,51	116,9	21607	10330	–	11488	35743	

					127,61	52,95	11277	4679	–	2648	
4	4 1111-0101-0209 К=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	70,7	5377,19	11,7	380167	827	–	356580	795687
					5365,49	–	379340	–	–	58940	
5	5 1135-0140-1102 К-1,12	Полы бетонные. Устройство НР=82 %	м3 по проектному объему бетона	88,37	4691,06	20,55	414549	1816	–	338441	813229
					4670,51	–	412733	–	–	60239	
	Раздел 2 Здание2										
	2.1 Стены наружные										
6	6 1109-0402-0102 К-1,12	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=69 %	м2	759,66	2975,05	1232,67	2260026	936410	–	1123339	3654034
					1742,38	400,72	1323616	304411	–	270669	
	2.2 Кровля										
7	7 1109-0401-0201 К-1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	1234,68	777,48	221,49	959939	273469	–	537065	1616764
					555,99	74,42	686470	91885	–	119760	
	2.3 Полы										
8	8 1101-0201-0501 К-1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	113,68	244,51	116,9	27796	13289	–	14779	45981
					127,61	52,95	14507	6019	–	3406	
9	9 1111-0101-0209 К-1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	90,94	5377,19	11,7	489002	1064	–	458662	1023477
					5365,49	–	487938	–	–	75813	
10	10 1135-0140-1102 К-1,12	Полы бетонные. Устройство НР=82 %	м3 по проектному объему бетона	113,68	4691,06	20,55	533280	2336	–	435374	1046146
					4670,51	–	530944	–	–	77492	

Итого	**12 964 464**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 350 324
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 137 617
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	701 272
- накладные расходы, тенге	4 516 194
в т.ч. зарплата, тенге	406 458
- сметная прибыль (8 %), тенге	960 330
Всего	**12 964 464**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	375 969
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**266 809**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**13 607 242**
НДС (12 %)	1 632 869
Итого	**15 240 111**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СКЭнкиСтрой"
БИН 081040005611

Директор Сулейменов Е.А.

Принял (Заказчик)

Сельскохозяйственный производственный кооператив
"АРГОСТАТУС" БИН 090110000218

Председатель Амержанов А.Т.

Технический надзор
ИП Искаков Бакит Слямович
ИИН 550

аттестат № 00023750
от 10.03.2017г.

Авторский надзор
ТОО "Стимул - ПВ"
БИН 171040003624
Гайдаренко А.С.

Форма

Заказчик: Сельскохозяйственный производственный кооператив "АРГОСТАТУС" БИН 090110000218

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "СКЭнкиСтрой" г.Павлодар, м.Жусупа 189 офис 408а 41/3 БИН 081040005611

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство зернохранилищ, расположенных по адресу : Павлодарская область.Железинский район, село Береговое, улица Береговая, строение7

(наименование, адрес)

Объект : Строительство зернохранилищ, расположенных по адресу : Павлодарская область.Железинский район, село Береговое, улица Береговая, строение7

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт №3 от 16 ноября 2022г

приемки выполненных работ за ноябрь месяц

на Конструкции железобетонные

Основание: лок смета № 02-001-003

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Здание 1											
1	1	1106-0101-0105 К-1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство железобетонных свай НР=91 %	м3	1,4	13746,87	3045,96	19246	4264	–	14470	36413	
						10700,91	657,21	14981	920	–	2697		
2	2	1106-0301-0404 К-1,12	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,056	64290,43	2936,27	3600	164	–	3181	7323	
						61354,16	1071,08	3436	60	–	542		
3	3	1109-0601-0102 К-1,12	Монтаж пластин 20х200х200 НР=69 %	т конструкций	0,22	82208,07	3554,73	18086	782	–	12050	32547	
						78653,34	728,93	17304	160	–	2411		
4	4	1105-0101-0101 К-1,12	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 1 НР=99 %	м3 железобетона	1,47	26032,67	20293,82	38268	29832	–	15529	58101	

					5738,85	4931,77	8436	7250	–	4304	
	1.1 Отмостка по периметру здания										
5	5 1108-0101-0202 К-1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	10,17	3929,85	2613,23	39967	26577	–	23053	68062
					1316,62	1120,7	13390	11398	–	5042	
6	6 1106-0201-0102 К-1,12	Отмостка. Устройство НР=91 %	м3	10,17	5470,7	696,81	55637	7087	–	46731	110557
					4773,89	275,59	48550	2803	–	8189	
	Раздел 2 Здание 2										
7	7 1106-0101-0105 К-1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство железобетонных свай НР=91 %	м3	1,96	13746,87	3045,96	26944	5970	–	20258	50978
					10700,91	657,21	20974	1288	–	3776	
8	8 1106-0301-0404 К-1,12	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,078	64290,43	2936,27	5015	229	–	4432	10203
					61354,16	1071,08	4786	84	–	756	
9	9 1109-0601-0102 К-1,12	Монтаж пластин 20х200х200 НР=69 %	т конструкций	0,308	82208,07	3554,73	25320	1095	–	16871	45566
					78653,34	728,93	24225	225	–	3375	
10	10 1105-0101-0101 К-1,12	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 1 НР=99 %	м3 железобетона	2,058	26032,67	20293,82	53575	41765	–	21741	81341
					5738,85	4931,77	11811	10150	–	6025	
	2.1 Отмостка по периметру здания										
11	11 1108-0101-0202 К-1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	14,9	3929,85	2613,23	58555	38937	–	33774	99715
					1316,62	1120,7	19618	16698	–	7386	
12	12 1106-0201-0102 К-1,12	Отмостка. Устройство НР=91 %	м3	14,9	5470,7	696,81	81513	10382	–	68466	161977
					4773,89	275,59	71131	4106	–	11998	

Итого	**762 783**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	258 642
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	167 084
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 142
- накладные расходы, тенге	280 556
в т.ч. зарплата, тенге	25 250
- сметная прибыль (8 %), тенге	56 501
Всего	**762 783**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	22 121
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 698**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**800 602**
НДС (12 %)	96 072
Итого	**896 674**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СКЭнкиСтрой"
БИН 081040005611

Директор _____ Сулейменов Е.А.

Принял (Заказчик)

Сельскохозяйственный производственный кооператив
"АРГОСТАТУС" БИН 090110000218

Председатель _____ Амержанов А.Т.

Технический надзор
ИП Искаков Галымжан Бакитжанович
ИИН 550[illegible]
аттестат [illegible] 000237 50
от 10.03.2017 г.

Авторский надзор
ТОО „Стимул-ПВ"
БИН 171040003624
Гайдаренко Я.С.

Форма

Заказчик: Сельскохозяйственный производственный кооператив "АРГОСТАТУС" БИН 090110000218

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "СКЭнкиСтрой" г.Павлодар, м.Жусупа 189 офис 408а 41/3 БИН 081040005611

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство зернохранилищ, расположенных по адресу : Павлодарская область.Железинский район, село Береговое, улица Береговая, строение7

(наименование, адрес)

Объект : Строительство зернохранилищ, расположенных по адресу : Павлодарская область.Железинский район, село Береговое, улица Береговая, строение7

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт №4 от 16 ноября 2022г

приемки выполненных работ за ноябрь месяц

на Конструкции металлические

Основание: лок смета № 02-001-004

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Здание 1											
1	1	1109-0302-0101 К=1,12	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %	т конструкций	5,8	75715,33	33855,33	439149	196361	–	211001	702162
						41860	10863,78	242788	63010	–	52012		
2	2	1109-0501-0204 К=1,12	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	5,8	16878,76	1990,6	97897	11545	–	59606	170103
						14888,16	6,05	86351	35	–	12600		
3	3	1109-0302-0112 К=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	3,1	27888,67	17187,07	86455	53280	–	34242	130353
						10701,6	5306,78	33175	16451	–	9656		
4	4	1109-0302-0201 К=1,12	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,6	107075,54	19204,15	171321	30727	–	103450	296753
						87871,39	5832,88	140594	9333	–	21982		

	5 1109-0302-0401 К=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2,4	38533,24	13802,97	92480	33127	–	48387	152136
					24730,27	4488,56	59353	10773	–	11269	
6	6 1109-0301-0301 К=1,12	Ригели до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 %	т конструкций	1,6	53294,24	26323,3	85271	42117	–	38382	133545
					26970,94	7794,8	43154	12472	–	9892	
7	7 1113-0301-1406 К=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	954	39,6	2,23	37778	2127	–	24850	67638
					37,37	0,38	35651	363	–	5010	
	1.1 Ворота В-1										
8	8 1146-0201-0401	Монтаж ворот В-1 НР=84 %	т монтируемых конструкций	0,81	61674,22	17630,22	49956	14280	–	33969	90639
					44044	5879,69	35676	4763	–	6714	
	Раздел 2 Здание 2										
9	9 1109-0302-0101 К=1,12	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %	т конструкций	6,9	75715,33	33855,33	522436	233602	–	251018	835330
					41860	10863,78	288834	74960	–	61876	
10	10 1109-0501-0204 К=1,12	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	6,9	16878,76	1990,6	116463	13735	–	70911	202364
					14888,16	6,05	102728	42	–	14990	
11	11 1109-0302-0112 К=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	4,4	27888,67	17187,07	122710	75623	–	48602	185017
					10701,6	5306,78	47087	23350	–	13705	
12	12 1109-0302-0201 К=1,12	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2	107075,54	19204,15	214151	38408	–	129312	370940
					87871,39	5832,88	175743	11666	–	27477	

13	13 1109-0302-0401 К=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	3,2	38533,24	13802,97	123306	44170	–	64515	202847
					24730,27	4488,56	79137	14363	–	15026	
14	14 1109-0301-0301 К=1,12	Ригели до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 %	т конструкций	2,3	53294,24	26323,3	122577	60544	–	55173	191970
					26970,94	7794,8	62033	17928	–	14220	
15	15 1113-0301-1406 К=1,12	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	1237	39,6	2,23	48985	2759	–	32221	87702
					37,37	0,38	46227	470	–	6496	
	2.1 Ворота В-1										
16	16 1146-0201-0401 К=1,12		т монтируемых конструкций								
		Монтаж ворот В-1 НР=84 %		0,81	61674,22	17630,22	49956	14280	–	33969	90639
					44044	5879,69	35676	4763	–	6714	

Итого	**3 910 138**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 514 207
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	866 685
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	264 742
- накладные расходы, тенге	1 239 608
в т.ч. зарплата, тенге	111 565
- сметная прибыль (8 %), тенге	289 639
Всего	**3 910 138**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	113 394
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**80 471**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**4 104 003**
НДС (12 %)	492 480
Итого	**4 596 483**

Технический надзор
ИП Искаков Бакит Саямович
ИИН 550205301785

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СКЭнкиСтрой"
БИН 081040005611

Директор _____ Сулейменов Е.А.

аттестат № К201VJE0001225 от 10.03.2017г.

Принял (Заказчик)
Сельскохозяйственный производственный кооператив
"АРГОСТАТУС" БИН 090110000218

Председатель _____ Амержанов А.Т.

Авторский надзор
ТОО "Стимул-ПВ"
БИН 171010003624
Гайдаренко А.С.