ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "КОЗЫКОШ"
СУБПОДРЯДЧИК ТОО "КАПИТАЛСТРОЙ-2020"
Договор № 3 от 29.04.2019 г

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт Жанааульской СШ в с Кулыколь Акжарского района СК

Наименование объекта - Капитальный ремонт Жанааульской СШ в с Кулыколь Акжарского района СКО

АКТ№1
приемки выполненных работ за июнь 2019г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	35		1127,19	48,44	39451,73	1695,22	0,00	27744,39	72571,82
		НР - 72%, СП - 8%				1078,76	22,21	37756,51	777,37		5375,69	
2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	300		390,00	17,43	116999,10	5228,46	0,00	82308,90	215252,63
3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	30		767,36	--	23020,73	--	--	16574,92	42763,30
4	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	190,43		947,58	2,49	180447,43	473,26	107977,68	51997,46	251040,48
		НР - 72%, СП - 8%				378,07	1,17	71996,50	222,19		18595,59	
5	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	967,962		221,15	1,50	214064,22	1451,36	0,00	153081,25	396517,11
		НР - 72%, СП - 8%				219,65	--	212612,85	--		29371,64	
6	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	967,962		138,46	18,09	134026,15	17512,17	0,00	87387,69	239126,94
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ				120,37	5,02	116513,97	4857,81		17713,11	
7	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	967,962		198,06	11,41	191716,59	11040,28	0,00	132291,96	349929,23
		НР - 72%, СП - 8%				186,66	3,16	180676,30	3062,53		25920,68	
8	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	7,8985		1637,40	--	12933,04	--	--	9311,79	24024,42
		НР - 72%, СП - 8%				1637,40	--	12933,04	--		1779,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**912658,99**	**37400,76**	**107977,68**	**560698,36**	**1591225,94**
							767280,55	**11467,18**	**--**	**117868,59**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**912658,99**				
		Материалы	Тенге				**107977,68**				
		Всего заработная плата	Тенге					**778747,73**			
		Накладные расходы	Тенге				**560698,36**				
		Сметная прибыль	Тенге				**117868,59**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1591225,94**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**963,26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**778747,73**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1591225,94**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**963,26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**778747,73**			
9	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%, СП - 8%*	м2	300	2800,76	192,16	840227,65	57648,38	447513,00	324596,05	1258009,60
					1116,89	85,32	335066,28	25596,00		93185,90	
10	**2109-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	10,266	14961,00	--	153589,63	--	153589,63	--	165876,80
					--	--	--	--		12287,17	
11	**2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	15,12	20980,00	--	317217,60	--	317217,60	--	342595,01
					--	--	--	--		25377,41	
12	**2109-0201-0605 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	762,993	18483,00	--	14102399,62	--	14102399,62	--	15230591,59
					--	--	--	--		1128192,00	
13	**2109-0205-0106 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	240	1883,00	--	451920,00	--	451920,00	--	488073,60
					--	--	--	--		36153,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**15865354,50**	**57648,38**	**15472639,85**	**324596,05**	**17485146,59**
							335066,28	**25596,00**	**--**	**1295196,00**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15865354,50**				
		Материалы	Тенге				**447513,00**				
		Всего заработная плата	Тенге					**360662,28**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**15025126,85**				
		Накладные расходы	Тенге				**324596,05**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1295196,00**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17485146,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**378,50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**360662,28**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17485146,59				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								378,50
		Сметная заработная плата	Тенге					360662,28			
		РАЗДЕЛ 3.Электромонтажные работы									
14	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533,00	--	201533,00	--		--	201533,00
					--	--	--	--	201533,00	--	
15	5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	123685,00	--	123685,00	--		--	123685,00
					--	--	--	--	123685,00	--	
		Оборудование светотехническое									
16	2307-0106-0821 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4.2, мощность 14 Вт, световой поток 1680 лм, степень защиты IP 31, количество LED 72 штук, ГОСТ 55705-2013	шт.	31	9321,00	--	288951,00	--	288951,00	--	312067,08
					--	--	--	--		23116,08	
17	Цена	Светильники светодиодные модели JL 6060 30Вт	шт	535	4521,43	--	2418965,00	--	2418965,00	--	2612482,25
					--	--	--	--		193517,20	
18	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	20	33294,00	--	665880,00	--	665880,00	--	719150,40
					--	--	--	--		53270,40	
19	Цена	Светильник LZ-LED 6536 IP65 36W 6500K 2800Lm	шт	58	4589,29	--	266178,82	--	266178,82	--	287473,13
					--	--	--	--		21294,31	
20	2307-0106-0808 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-15QN, мощность 18 Вт, световой поток 2236 лм	шт.	10	16993,00	--	169930,00	--	169930,00	--	183524,40
					--	--	--	--		13594,40	
21	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54	шт.	24	3089,00	--	74136,00	--	74136,00	--	80066,88
					--	--	--	--		5930,88	
22	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	89	5068,00	--	451052,00	--	451052,00	--	487136,16
					--	--	--	--		36084,16	
23	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,44	172654,00	--	593929,76	--	593929,76	--	641444,14
					--	--	--	--		47514,38	
24	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,35	271252,00	--	637442,20	--	637442,20	--	688437,58
					--	--	--	--		50995,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5 891 683	--	5 566 465	--	6 337 000
							--	--	325 218	445 317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				325 218				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				325 218				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2 881 321				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2 881 321				
		Сметная прибыль	Тенге				230 506				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3 111 827				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 685 144				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2 685 144				
		Сметная прибыль	Тенге				214 812				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 899 955				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6 337 000				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				22 669 696	95 049	21 147 082	885 294	25 413 373
							1 102 347	37 063	325 218	1 858 382	
		Стоимость оборудования	Тенге				325 218				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				325 218				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2 881 321				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2 881 321				
		Сметная прибыль	Тенге				230 506				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3 111 827				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19 463 157				
		Материалы	Тенге				555 491				
		Всего заработная плата	Тенге					1 139 410			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17 710 271				
		Накладные расходы	Тенге				885 294				
		Сметная прибыль	Тенге				1 627 876				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21 976 328				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1 342
		Сметная заработная плата	Тенге					1 139 410			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				25 413 373				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1 342
		Сметная заработная плата	Тенге					1 139 410			
		Временные здания и сооружения ,1,2% (НДЗ РК 8.04-05-2015)	Тенге				304 960				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,31% (НДЗ РК 8.04-05-2015)	Тенге				594 093				
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах 2018 года	Тенге				26 312 427				
		Непредвиденные затраты -2% (ГН ОССС)	Тенге				526 249				
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах 2018 года	Тенге				26 838 675				
		НДС-12%	Тенге				3 220 641				
		Всего по акту по акту выполненных работ с НДС	**Тенге**				30 059 316				

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО КОЗЫКОЙ

Директор Сыдыгалиев А М

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КАПИТАЛСТРОЙ-2020"

Директор Ессенжолов С.С.