ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ҚОЗЫКӨШ"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КАПИТАЛСТРОЙ-2020"

Договор №4 от 10.05.2019г

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ «Обуховской основной школы» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Обуховка

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ «Обуховской основной школы» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Обуховка

АКТ№1
приемки выполненных работ

от 17 06 2019г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы.Кровля					
1	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	**м2 кровли**	**1382,0000**		**201,54**	**278523,85**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,2875	397,325	696,32	276665,34
		Итого оплата труда:				**200,19**	**276665,34**
1.2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	8,707	213,46	1858,51
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**1858,51**
1.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	30,128	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		118,31	163509,22
		Накладные расходы	%	--		118,31	163509,22
		Сметная прибыль	%	8		25,59	35362,65
		Сметная стоимость:				**345,44**	**477395,72**
2	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	**м2 кровли**	**1382,0000**		**123,22**	**170283,94**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,1516	209,511	709,15	148574,87
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	6,357	859,33	5462,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**111,46**	**154037,80**
2.3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	6,357	3414,88	21709,08
		Итого эксплуатация машин:				**15,71**	**21709,08**
2.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	19,348	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		65,87	91036,34
		Накладные расходы	%	--		65,87	91036,34
		Сметная прибыль	%	8		15,13	20905,62
		Сметная стоимость:				**204,22**	**282225,91**
3	**12-080101-2203 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка утеплителя 3. Заделка швов, подтеска неровностей	**м2**	**29,0000**		**129,89**	**3766,70**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=715,57)	чел-ч	0,17592	5,102	715,57	3650,61
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00264	0,07656	790,89	60,55
		Итого оплата труда:				**127,97**	**3711,16**
3.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00184	0,05336	1392,53	74,31
3.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0232	1800,99	41,78
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**116,09**
		НР первого уровня	%	59,1		75,63	2193,30
		Накладные расходы	%	--		75,63	2193,30
		Сметная прибыль	%	8		16,44	476,80
		Сметная стоимость:				**221,96**	**6436,79**
4	**12-030101-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентшахты. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки** Состав работ: 1. Разборка дощатой обшивки стен	**м2 стен**	**67,7000**		**399,10**	**27018,84**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=674,5)	чел-ч	0,4881	33,044	674,50	22288,43
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	1,496	1152,61	1724,50
		Итого оплата труда:				**354,70**	**24012,93**
4.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0221	1,496	3161,68	4730,41
		Итого эксплуатация машин:				**69,87**	**4730,41**
4.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0573	3,879	--	--
		Итого материалов:				--	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		209,63	14191,64
		Накладные расходы	%	--		209,63	14191,64
		Сметная прибыль	%	8		48,70	3296,84
		Сметная стоимость:				**657,42**	**44507,32**
5	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах	**м2**	**362,0600**		**1301,88**	**471359,06**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=721,99)	чел-ч	1,654	598,811	721,99	432335,58
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	28,023	761,14	21329,76
		Итого оплата труда:				**1253,01**	**453665,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	28,023	1392,53	39023,49
		Итого эксплуатация машин:				**107,78**	**39023,49**
		НР первого уровня	%	50,8		636,53	230461,99
		Накладные расходы	%	--		636,53	230461,99
		Сметная прибыль	%	8		155,07	56145,68
		Сметная стоимость:				**2093,48**	**757966,74**
6	**12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки подоконной части** Состав работ: 1. Разборка кладки стен и сводов 2. Перестановка подмостей 3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель	**м3 кладки**	**9,2000**		**17714,21**	**162970,69**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=685,41)	чел-ч	21,241	195,417	685,41	133940,90
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	14,122	889,90	12567,17
		Итого оплата труда:				**15924,79**	**146508,07**
6. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм). 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	12,65	1893,34	23950,75
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	1,472	3161,68	4653,99
6. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	25,3	16,80	425,04
		Итого эксплуатация машин:				**3155,41**	**29029,78**
6. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	18,961	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		9411,55	86586,27
		Накладные расходы	%	--		9411,55	86586,27
		Сметная прибыль	%	8		2170,06	19964,56
		Сметная стоимость:				**29295,82**	**269521,51**
7	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке	**м**	**191,6000**		**63,41**	**12148,70**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,091	17,436	696,32	12140,76
		Итого оплата труда:				**63,37**	**12140,76**
7. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,22992	34,54	7,94
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**7,94**
7. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,3832	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		37,45	7175,19
		Накладные расходы	%	--		37,45	7175,19
		Сметная прибыль	%	8		8,07	1545,91
		Сметная стоимость:				**108,92**	**20869,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1126071,78**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1126071,78**
Всего заработная плата -			Тенге				**1070741,40**
Накладные расходы -			Тенге				**595153,94**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**595153,94**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**137698,06**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1858923,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1506,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1070741,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1858923,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1506,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1070741,40**
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы.Отопление					
8	**12-150102-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** Состав работ: 1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб	**м трубопровода**	**6,0000**		**927,26**	**5563,58**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	1,178	7,068	761,14	5379,74
		Итого оплата труда:				**896,62**	**5379,74**
8.2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,183	1,098	17,05	18,72
		Итого эксплуатация машин:				**3,12**	**18,72**
8.3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0044	0,0264	4812,70	127,06
8.4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0366	0,2196	173,35	38,07
		Итого материалов:				**27,52**	**165,12**
		НР первого уровня	%	59,1		529,90	3179,42
		Накладные расходы	%	--		529,90	3179,42
		Сметная прибыль	%	8		116,57	699,44
		Сметная стоимость:				**1573,74**	**9442,45**
9	**12-150102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** Состав работ: 1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб	**м трубопровода**	**110,0000**		**520,89**	**57297,40**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,653	71,83	761,14	54672,69
		Итого оплата труда:				**497,02**	**54672,69**
9.2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,136	14,96	17,05	255,07
		Итого эксплуатация машин:				**2,32**	**255,07**
9.3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,385	4812,70	1852,89
9.4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	2,981	173,35	516,76
		Итого материалов:				**21,54**	**2369,65**
		НР первого уровня	%	59,1		293,74	32311,56
		Накладные расходы	%	--		293,74	32311,56
		Сметная прибыль	%	8		65,17	7168,72
		Сметная стоимость:				**879,80**	**96777,67**
10	**12-150102-0304 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж регистров из труб на сварке диаметром до 100мм** Состав работ: 1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей	**м трубопровода**	**93,0000**		**520,89**	**48442,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб					
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=761,14)	чел-ч	0,653	60,729	761,14	46223,27
		Итого оплата труда:				**497,02**	**46223,27**
10.2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,136	12,648	17,05	215,65
		Итого эксплуатация машин:				**2,32**	**215,65**
10.3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,3255	4812,70	1566,53
10.4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	2,52	173,35	436,89
		Итого материалов:				**21,54**	**2003,43**
		НР первого уровня	%	59,1		293,74	27317,95
		Накладные расходы	%	--		293,74	27317,95
		Сметная прибыль	%	8		65,17	6060,82
		Сметная стоимость:				**879,80**	**81821,12**
11	**12-150102-0305 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж регистров из труб на сварке диаметром до 150мм** Состав работ: 1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб	**м трубопровода**	**95,0000**		**927,26**	**88090,04**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=761,14)	чел-ч	1,178	111,91	761,14	85179,18
		Итого оплата труда:				**896,62**	**85179,18**
11.2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,183	17,385	17,05	296,41
		Итого эксплуатация машин:				**3,12**	**296,41**
11.3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0044	0,418	4812,70	2011,71
11.4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0366	3,477	173,35	602,74
		Итого материалов:				**27,52**	**2614,45**
		НР первого уровня	%	59,1		529,90	50340,89
		Накладные расходы	%	--		529,90	50340,89
		Сметная прибыль	%	8		116,57	11074,47
		Сметная стоимость:				**1573,74**	**149505,41**
12	**12-150101-0313 РСНБ РК 2015**	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие** Состав работ: 1. Отсоединение арматуры от трубопроводов	**шт. арматуры**	**6,0000**		**728,85**	**4373,09**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=761,14)	чел-ч	0,953	5,718	761,14	4352,20
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,015	761,14	11,42
		Итого оплата труда:				**727,27**	**4363,62**
12.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,015	1392,53	20,89
		Итого эксплуатация машин:				**3,48**	**20,89**
12.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,04	0,24	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		429,82	2578,90
		Накладные расходы	%	--		429,82	2578,90
		Сметная прибыль	%	8		92,69	556,16
		Сметная стоимость:				**1251,36**	**7508,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**203766,45**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**203766,45**
Материалы -			Тенге				**7152,64**
Всего заработная плата -			Тенге				**195818,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				115728,73
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				115728,73
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				0,00
		Сметная прибыль -	Тенге				25559,61
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				345054,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				257,27
		Сметная заработная плата -	Тенге				195818,49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				345054,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				257,27
		Сметная заработная плата -	Тенге				195818,49
13	21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	19,2000		22441,82	430882,94
		Сметная прибыль	%	8		1795,35	34470,64
		Сметная стоимость:				24237,17	465353,58
14	21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	171,0000		17229,62	2946265,00
		Сметная прибыль	%	8		1378,37	235701,20
		Сметная стоимость:				18607,99	3181966,22
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3377148,00
		В том числе					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3377148,00
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3377148,00
		Сметная прибыль -	Тенге				270171,84
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3647319,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3647319,80
		РАЗДЕЛ 4.Крыша					
15	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,0800		32591,21	328519,40
		Сметная прибыль	%	8		2607,30	26281,55
		Сметная стоимость:				35198,51	354800,95
16	21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1297,2000		2441,63	3167282,44
		Сметная прибыль	%	8		195,33	253382,59
		Сметная стоимость:				2636,96	3420665,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3495801,83
		В том числе					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3495801,83
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3495801,83
		Сметная прибыль -	Тенге				279664,15
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3775466,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3775466,00
17	Прайс лист ТОО "Титан"	Котел водогрейный КВУ-2	шт	2,0000		1235698,78	2471397,56
		Сметная прибыль	%	8		98855,90	197711,80
		Сметная стоимость:				1334554,68	2669109,36
18	Прайс лист ТОО "Титан"	Насос сетевой К 65-50-160	шт	2,0000		217665,90	435331,80
		Сметная прибыль	%	8		17413,27	34826,54
		Сметная стоимость:				235079,17	470158,34
19	Прайс лист ТОО "Титан"	Насос подпиточный Вило	шт	2,0000		151419,76	302839,52
		Сметная прибыль	%	8		12113,58	24227,16
		Сметная стоимость:				163533,34	327066,68
20	Прайс лист ТОО "Титан"	Бак мембранный 300л	шт	1,0000		198738,43	198738,43
		Сметная прибыль	%	8		15899,07	15899,07
		Сметная стоимость:				214637,50	214637,50
21	Прайс лист ТОО "Каэтерм"	Ультразвуковая умягчительная установка EUV 50 D	шт	1,0000		376656,65	376656,65
		Сметная прибыль	%	8		30132,53	30132,53
		Сметная стоимость:				406789,18	406789,18
22	Прайс лист ТОО "Титан"	Циклон ЦН-15-500	шт	1,0000		323882,13	323882,13
		Сметная прибыль	%	8		25910,57	25910,57
		Сметная стоимость:				349792,70	349792,70
23	Прайс лист ТОО "Титан"	Дымосос ДН-6,3 с эл.двигателем N 5,5 кВт,п	шт	1,0000		335546,18	335546,18
		Сметная прибыль	%	8		26843,69	26843,69
		Сметная стоимость:				362389,87	362389,87
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				4 444 392
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4 444 392
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4 444 392
		Сметная прибыль -	Тенге				355 551
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4 799 944
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4 799 944
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				12 647 180
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1 225 404
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				97 282
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				41 156
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				11 324 495
		- перевозка грузов	Тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				710 883
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				13 358 063
		Накладные расходы II уровня	Тенге				0
		ИТОГО:	Тенге				13 358 063
		Сметная прибыль	Тенге				1 068 645
		ИТОГО по акту выполненных работ:	Тенге				14 426 708
		Временные здания и сооружения ,1,2%	Тенге				173 120
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах 4 квартала 2017 года	Тенге				14 599 829
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах на 2018г-100%,К=1,0599383)	Тенге				15 474 917
		Скидка-10%	Тенге				1 547 492
		Итого по акту с учетом скидки	Тенге				13 927 426
		НДС-12%	Тенге				1 671 291
		Всего по акту по акту выполненных работ с НДС	**Тенге**				**15 598 717**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО КОЗЫКӨШ

Директор Казанцев А.М.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КАПИТАЛСТРОЙ-2020"

Директор Есенгали С.С.