Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"01" декабря 2023года

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай» в лице руководителя Муканов Ермек Аканович, область Абай, город Аягоз, ул.Б.Момышулы 62, телефон: 8 7223 73 22 10**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «01» декабря 2023 год, **ТОО «Golden City DS» , в лице директора Сейсебай Мейрам Болатбекұлы, г. Талдыкорган ул.Чкалова 1в, БИН 050 540 004 554, телефон 8 775 529 90 89**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ (прилагается) «01» декабря 2023год, **ТОО «Игілік Стройпроект» в лице руководителя Муканов Кайсар Нурмуханбетович, инженер - эксперт Муканов Кайсар Нурмуханбетович, приказ №30 Л/С от 24.05.2023г, БИН 090140008798, телефон: 8 747 276 78 39**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «01» декабря 2023год, по проекту **ТОО «ARTERIA» в лице руководителя Боранқұлов Абай Байпанұлы, эксперт-технического надзора Сембаев Багдат Ахметбекович, приказ №03 от 01.07.2023г, аттестат №KZ71VJE00060223 от 09.12.2020г , БИН160340010772, телефон 8 701 139 24 82**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

« Строительство моста по ул. Шакенова города Аягоз ВКО»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу

Аягозский район, область Абай , город Аягоз

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от**

Аппарат акима города Аягоз от 25.04.2022г № 246-Ө

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления

деятельности или определенных действий **ГУ «Управление по контролю области Абай (ГАСК, инспекция труда)» № KZ63REA00335937 от 07.06.2023;**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3)проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Ігілік Стройпроект» ИСП-158/12-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Ігілік Стройпроект» 17017332 ОТ 06.10.2017г, ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай» №116-Б от 01.11.2022г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2023 год**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации

строительства, месяц: **6 месяцев**;

фактически, месяц: **6 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или

основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь земельного участка согласно акту на земельный участок	га	0,0168		0,0168	

Дорожная одежда	м2	1231			
Тротуары	м2	450			
Асфальтное покрытие тип 1	м2			1958,1	
Асфальтное покрытие тип 2	м2			419,2	
Бетонное покрытие	м2			159,6	
Подготовка из ПГС				465,6	
Опоры уличного освещения	шт	10		10	
Дорожные знаки	шт	11		11	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Согласно рабочему проекту продольный профиль моста имеет уклон 5,0%, в плане мост расположен на прямой. В поперечном сечении моста уложены 12 плит L=18,0 м. Пролетные строения выполнены из плит длиной 18м под нагрузку А14, НК-120 и НК-180. Плиты изготовлены в Республике Казахстан. Увеличение общей грузоподъемности пролетных строений и плиты проезжей части до восприятия увеличенных нагрузок достигнуто путем применения монолитной армированной накладной плиты толщиной 15 см, включенной в работу с помощью вертикальных выпусков из плит. Для опирания плит пролетного строения на ригеле опор выполнено устройство монолитных подуклонков. Плиты пролетного строения установлены на слоистые резиновые опорные части. Дополнительно для увеличения общей грузоподъемности пролетных строений применена монолитная накладная плита из бетона, армированная одиночной сеткой из арматуры. Накладная плита установлена неразрезной по всей ширине и длине пролетного строения, включена в совместную работу с плитами пролётного строения. Перед укладкой монолитной накладной плиты проезжей части поверхность плит обработана в соответствии с требованиями. Плиты пролетного строения омоноличены между собой с помощью шпоночных стыков.

Береговые опоры выполнены безростверковыми, на свайном основании. Расположение свай вдоль оси моста – двухрядное. Насадка береговых опор – монолитная.

Шкафная стенка береговых опор - монолитная с открылками с двух сторон. На ригелях имеются выпуски арматуры с монолитными подуклонками.
Конструкция одежды мостового полотна принята со следующими конструктивными слоями: асфальтобетон, гидроизоляция, монолитная плита усиления. Поверх накладной железобетонной плиты укладывается гидроизоляция и двухслойный асфальтобетон. Гидроизоляция применена из рулонного гидроизоляционного наплавляемого материала. Проезжая часть и ограждения мостов имеют разметку. Тротуары приняты с проходом непосредственно по накладной с покрытием асфальтобетоном. Барьерное ограждение выполнено из оцинкованного металла. Перила выполнены металлические индивидуальной конструкции из секций, стойки которых привариваются к закладным деталям тротуарных блоков. Выполнена окраска перил. В проекте приняты деформационные швы закрытого типа с применением компенсатора.
Сопряжение моста с насыпью выполнено с использованием переходных плит сборно-монолитной конструкции. Объединение плит – шпоночный шов с постановкой спирали из проволоки. Переходные плиты опираются одним концом на шкафную стенку, а другим на щебеночную подушку, уложенную по способу заклинки. Поверхности конструкций сопряжения, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны битумом за 2 раза. В конструкции сопряжения проектом выполнена отсыпка основания из дренирующего грунта – естественного щебня.
Укрепление конусов и дна выполнено монолитным бетоном на слое щебня. Отсыпка конусов произведена из дренирующего грунта (отсев щебня). По подошве насыпи устроен упор У-1.
Водоотвод с проезжей части моста обеспечен за счет придания поперечного и продольного уклона проезжей части. Монолитная накладная плита в поперечном сечении имеет обратный уклон с двух сторон моста. Вода, за счет поперечного уклона проезжей части, собирается у основания ж/б барьерного ограждения тротуарных блоков и вдоль нее, за счет продольного уклона моста, поступает в специальные прикромочные водосбросные лотки и далее по водоотводным лоткам на откосе насыпи сливается в монолитный бетонный лоток, расположенный у подошвы насыпи. У подошвы насыпи, в конце лотков предусмотрены гасители.
Организация безопасного движения автотранспортных средств по мосту осуществляется выполнением правил дорожного движения. Для этих в выполнена установка информационных дорожных знаков и нанесение разметки.
На территории моста предусмотрено наружное освещение. Управление наружным освещением осуществляется посредством таймера и фотореле, что позволяет включать и отключать нагрузку в предварительно установленные пользователем моменты времени, с учетом освещенности внешнего фотодатчика.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (наружные, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **250 032,25** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **203 125,48** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **-** и прочих работ и затрат **46 906,77** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **227 513,046** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **203 125,48** тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря **-** и прочих работ и затрат **24 387,566** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 95 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания «II» нормальный;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **« Строительство моста по ул. Шакенова города Аягоз ВКО»** **Принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай» в лице руководителя Муканов Ермек Аканович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____,по объектам второго и третьего уровней ответственности –в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата _____

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «ARTERIA»**

(наименование организации)

Руководитель : Боранқұлов Абай Байпанұлы

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата 01.12.2023

Место печати (при наличии)

эксперт: Сембаев Багдат Ахметбекович по объектам первого уровня ответственности –в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата 01.12.2023

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Игілік Стройпроект» в лице руководителя Муканов Кайсар Нурмуханбетович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата 01.12.2023

Место печати (при наличии)

2) организация _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата_____

Место печати (при наличии)

эксперт: **Муканов Кайсар Нурмуханбетович** по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата 01.12.2023

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата _____

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Golden City DS» директор Сейсебай Мейрам Болатбекулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	0,27
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	2,5
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) Стойки стальные оцинкованные, граненные, конические, фланцевые для уличного освещения	шт	10
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые СИП 4*16	км	0,27
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	13
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светодиодные светильники	шт	13
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Заземлитель вертикальный	шт	10
14	Заземлитель горизонтальный	м	10
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай» руководитель Муканов Ермек Аканович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «Игілік Стройпроект» эксперт Муканов Кайсар Нурмуханбетович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	18	12 плит L=18,0 м	
2	Полная длина моста	м	18,9		
3	Ширина между перилами	м	13,06		
4	Полная ширина моста		13,36		
5	Ширина тротуаров	м	1,6		
6	Ширина полосы движения	м	3,5		
7	Число полос движения	-	2		
8	Схема моста	м	1*18		
9	Барьерное ограждение	м	65,3		
10	Перильное ограждение	м	52,4		
11	Асфальтное покрытие	м2	1958,1	Тип 1	
12	Асфальтное покрытие	м2	419,2	Тип 2	
13	Бетонное покрытие	м2	159,6		
14	Подготовка из ПГС	м2	465,6		
15	Бордюр	м	464,8		
16	Поребрик	м	458,5		
17	Дорожные знаки	шт	11		
18	Электроосвещение	шт	10	Стойки стальные оцинкованные, граненные, конические, фланцевые для уличного освещения	
		шт	13	светодиодные светильники	

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай» руководитель Муканов Ермек Аканович**

ЖШС/ТОО

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «Игілік Стройпроект» эксперт Муканов Кайсар Нурмуханбетович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)