Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"01" декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS» г.Талдыкорган ул. Чкалова 1в**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директор – Сейсебай Мейрам Болатбекұлы**

по объекту **« Строительство моста по ул. Шакенова города Аягоз**

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай» в лице руководителя Муканов Ермек Аканович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «КС Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Садыков Ерболат Жанабаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

1) субподрядными организациями **ПК «СК Гранд Канал» ГСЛ 21024853 от 24.08.2021г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Сәбидоллаев Нұрсұлтан Сәбидоллаұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «SMK AMANAT» ГСЛ 22009404 от18.05.2022г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Куанбаев Талат Солтанбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «EnergyGroup-PVL» ГСЛ№000028 от 17.03.2023г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Малолеткин Анатолий Вячаславович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями **ТОО "НС- ЕРТАЛ" ГСЛ№12011875 от 15.08.2012г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Набиоллаев Ернар Набиоллаұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Ігілік Стройпроект» ИСП-158/12-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Ігілік Стройпроект» 17017332 ОТ 06.10.2017г, ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай» №116-Б от 01.11.2022г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь земельного участка согласно акту на земельный участок	га	0,0168		0,0168	
Дорожная одежда	м2	1231			
Тротуары	м2	450			
Асфальтное покрытие тип 1	м2			1958,1	
Асфальтное покрытие тип 2	м2			419,2	
Бетонное покрытие	м2			159,6	
Подготовка из ПГС				465,6	
Опоры уличного освещения	шт	10		10	
Дорожные знаки	шт	11		11	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Согласно рабочему проекту продольный профиль моста имеет уклон 5,0%, в плане мост расположен на прямой. В поперечном сечении моста уложены 12 плит L=18,0 м. Пролетные строения выполнены из плит длиной 18м под нагрузку А14, НК-120 и НК-180. Плиты изготовлены в Республике Казахстан. Увеличение общей грузоподъемности пролетных строений и плиты проезжей части до восприятия увеличенных нагрузок достигнуто путем применения монолитной армированной накладной плиты толщиной 15 см, включенной в работу с помощью вертикальных выпусков из плит. Для опирания плит пролетного строения на ригеле опор выполнено устройство монолитных подуклонков. Плиты пролетного строения установлены на слоистые резиновые опорные части. Дополнительно для увеличения общей грузоподъемности пролетных строений применена монолитная накладная плита из бетона, армированная одиночной сеткой из арматуры. Накладная плита установлена неразрезной по всей ширине и длине пролетного строения, включена в совместную работу с плитами пролётного строения. Перед укладкой монолитной накладной плиты проезжей части поверхность плит обработана в соответствии с требованиями. Плиты пролетного строения омоноличены между собой с помощью шпоночных стыков.

Береговые опоры выполнены безростверковыми, на свайном основании. Расположение свай вдоль оси моста – двухрядное. Насадка береговых опор – монолитная.

Шкафная стенка береговых опор - монолитная с открылками с двух сторон. На ригелях имеются выпуски арматуры с монолитными подуклонками.

Конструкция одежды мостового полотна принята со следующими конструктивными слоями: асфальтобетон, гидроизоляция, монолитная плита усиления. Поверх накладной железобетонной плиты укладывается гидроизоляция и двухслойный асфальтобетон. Гидроизоляция применена из рулонного гидроизоляционного наплавляемого материала. Проезжая часть и ограждения мостов имеют разметку. Тротуары приняты с проходом непосредственно по накладной с покрытием асфальтобетоном. Барьерное ограждение выполнено из оцинкованного металла. Перила выполнены металлические индивидуальной конструкции из секций, стойки которых привариваются к закладным деталям тротуарных блоков. Выполнена окраска перил. В проекте приняты деформационные швы закрытого типа с применением компенсатора.

Сопряжение моста с насыпью выполнено с использованием переходных плит сборно-монолитной конструкции. Объединение плит – шпоночный шов с постановкой спирали из проволоки. Переходные плиты опираются одним концом на шкафную стенку, а другим на щебеночную подушку, уложенную по способу заклинки. Поверхности конструкций сопряжения, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны битумом за 2 раза. В конструкции сопряжения проектом выполнена отсыпка основания из дренирующего грунта – естественного щебня.

Укрепление конусов и дна выполнено монолитным бетоном на слое щебня. Отсыпка конусов произведена из дренирующего грунта (отсев щебня). По подошве насыпи устроен упор У-1.

Водоотвод с проезжей части моста обеспечен за счет придания поперечного и продольного уклона проезжей части. Монолитная накладная плита в поперечном сечении имеет обратный уклон с двух сторон моста. Вода, за счет поперечного уклона проезжей части, собирается у основания ж/б барьерного ограждения тротуарных блоков и вдоль нее, за счет продольного уклона моста, поступает в специальные прикромочные водосбросные лотки и далее по водоотводным лоткам на откосе насыпи сливается в монолитный бетонный лоток, расположенный у подошвы насыпи. У подошвы насыпи, в конце лотков предусмотрены гасители.

Организация безопасного движения автотранспортных средств по мосту осуществляется выполнением правил дорожного движения. Для этих в выполнена установка информационных дорожных знаков и нанесение разметки.

На территории моста предусмотрено наружное освещение. Управление наружным освещением осуществляется посредством таймера и фотореле, что позволяет включать и отключать нагрузку в

предварительно установленные пользователем моменты времени, с учетом освещенности внешнего фотодатчика.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2023 г.**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 год**;

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев**;

фактически, месяц: **6 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 95 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО ОЭСК

Кгп Аягоз су

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS»**
считает объект **« Строительство моста по ул. Шакенова города Аягоз ВКО»**
готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Golden City DS» директор **Сейсебай Мейрам Болатбекұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись руководителя , дата 01.12.2023г.

Место печати (при наличии)