Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 47 БИН 990440003815**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шаңырақ-XXI" Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, А.ЖАНГЕЛДИН, 32 БИН/ИИН 021140007036**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания ГККП "Ж.Аймаутовский сельский дом культуры" в селе Ж.Аймаутова Баянаульского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания ГККП "Ж.Аймаутовский сельский дом культуры" в селе Ж.Аймаутова Баянаульского района Павлодарской области**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 63 от 28.06.2022 г.**

# Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь 2022 г.

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Локальная смета № 2-1-1

Капитальный ремонт кровли

**Раздел 1 Демонтажные работы**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1208-0101-0204 | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %** | **м2 кровли** | **645,1** | 262,36 | 1,59 | 169246 | 1028 | – | 121117 | 313592 |
| | | | | | | 260,76 | – | 168218 | – | – | 23229 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1208-0101-0101 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций НР = 72 % | м2 кровли | 645,1 | 161,93 | 19,13 | 104464 | 12339 | – | 69097 | 187446 | |
| | | | | | | 142,81 | 5,96 | 92125 | 3843 | – | 13885 | | |
| 3 | 3 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; | м2 стяжки | 645,1 | 594,49 | 101,3 | 383504 | 65346 | 204413 | 93565 | 515235 | |
| | | | | | | 176,32 | 25,12 | 113745 | 16207 | – | 38166 | | |
| 4 | 4 | 1208-0101-0201 | Пароизоляция. Разборка покрытий НР = 72 % | м2 кровли | 645,1 | 158,14 | 0,23 | 102013 | 146 | – | 73344 | 189386 | |
| | | | | | | 157,91 | – | 101867 | – | – | 14029 | | |
| 5 | 5 | 4102-0102-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 25 | 234 | | 5850 | | – | – | 6318 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 468 | | |
| 6 | 6 | 4131-0104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 25 | 97 | | 2425 | | – | – | 2619 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 194 | | |
| | | | Итого по разделу 1 | | | | | 1 214 596 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 2 Строительно-монтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| | | **2.1 Кровля** | | | | | | | | | | | |
| **7** | **7** | **1110-0210-0101** | **Стропила. Установка+кобылка НР = 72 %** | **м3 древесины в конструкции** | **4,662** | 18728,66 | 1333,12 | 87313 | 6215 | 21465 | 44824 | 142708 | |
| | | | | | | 12791,29 | 562,42 | 59633 | 2622 | – | 10571 | | |
| **8** | **8** | **1110-0102-0401** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %** | **м3 древесины в конструкции** | **4,234** | 95403,4 | 1026,45 | 403938 | 4346 | 299850 | 73236 | 515348 | |
| | | | | | | 23557,39 | 466,23 | 99742 | 1974 | – | 38174 | | |
| **9** | **9** | **1110-0114-0402** | **Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 %** | **м3 древесины в конструкции** | **2,592** | 86905,86 | 1307,48 | 225260 | 3389 | 175549 | 34377 | 280408 | |
| | | | | | | 17871,14 | 549,38 | 46322 | 1424 | – | 20771 | | |
| **10** | **10** | **1110-0115-0101** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %** | **м3 древесины в конструкции** | **11,488** | 8811,8 | 57,02 | 101230 | 655 | 90673 | 7335 | 117250 | |
| | | | | | | 861,94 | 24,81 | 9902 | 285 | – | 8685 | | |
| **11** | **11** | **1110-0115-0201** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %** | **м2 обработанной поверхности** | **737** | 306,77 | 2,64 | 226088 | 1948 | 200074 | 17938 | 263548 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 32,65 | 1,15 | 24066 | 848 | – | 19522 | | |
| **12** | **12** | **1208-0101-1401** | **Обрешетка сплошная из досок. Устройство НР = 72 %** | **м2** | **43,56** | 756,18 | 17,79 | 32939 | 775 | 20178 | 8906 | 45193 | |
| | | | | | | 275,16 | 8,79 | 11986 | 383 | – | 3348 | | |
| **13** | **13** | **1208-0101-1402** | **Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %** | **м2** | **737** | 627,53 | 11,97 | 462491 | 8824 | 317663 | 101069 | 608645 | |
| | | | | | | 184,54 | 5,93 | 136004 | 4370 | – | 45085 | | |
| **14** | **14** | **1112-0101-0716** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %** | **м2 кровли** | **737** | 2957,54 | 21,15 | 2179704 | 15584 | 1676223 | 355380 | 2737891 | |
| | | | | | | 662 | 7,72 | 487897 | 5686 | – | 202807 | | |
| **15** | **15** | **1208-0101-1402** | **Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство-контррейка НР = 72 %** | **м2** | **31** | 216,1 | 12 | 6699 | 372 | 606 | 4252 | 11827 | |
| | | | | | | 184,55 | 5,94 | 5721 | 184 | – | 876 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **16** | **2107-0201-0302** | **Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **1,55** | 25040 | | 38812 | | 38812 | – | 41917 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3105 | |
| **17** | **17** | **1112-0101-2003** | **Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %** | **м планки** | **36,3** | 2281,07 | 11,52 | 82803 | 418 | 70722 | 8473 | 98578 |
| | | | | | | 321,29 | 2,89 | 11663 | 105 | – | 7302 | |
| **18** | **18** | **1112-0101-1001** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %** | **м2 покрытия** | **12** | 2865,08 | 13,83 | 34381 | 166 | 21571 | 9134 | 46996 |
| | | | | | | 1053,67 | 3,5 | 12644 | 42 | – | 3481 | |
| **19** | **19** | **1115-0109-0502** | **Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов-карниз НР = 72 %** | **м2 поверхности облицовки** | **58** | 2680,91 | 8,66 | 155493 | 502 | 81209 | 53189 | 225377 |
| | | | | | | 1272,1 | 1,59 | 73782 | 92 | – | 16695 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 % | т | 1,26264 | 236925,81 | 1305,99 | 299152 | 1649 | – | 214701 | 554961 | |
| | | | | | | 235619,81 | 548,85 | 297503 | 693 | – | 41108 | | |
| 21 | 21 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,32832 | 259316 | | 85139 | | 85139 | – | 91950 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 6811 | | |
| 22 | 22 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01224 | 264413 | | 3236 | | 3236 | – | 3495 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 259 | | |
| 23 | 23 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,068 | 259250 | | 17629 | | 17629 | – | 19039 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1410 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **24** | **2105-0101-0403** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | | | | | | | | | | |
| | | | | **т** | **0,85408** | 264336 | | 225764 | | 225764 | – | 243825 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 18061 | | |
| **25** | **25** | **2113-0201-0402** | **Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87** | | | | | | | | | | |
| | | | | **т** | **0,00119** | 504874 | | 601 | | 601 | – | 649 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 48 | | |
| **26** | **26** | **2113-0201-0901** | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | | | | | | | | | | |
| | | | | **т** | **0,09248** | 633858 | | 58619 | | 58619 | – | 63309 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 4690 | | |
| **27** | **27** | **1112-0101-1503** | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой-рубероид НР = 72 %** | **м2 изолируемой поверхности** | **622** | 335,66 | 12,41 | 208779 | 7721 | 152452 | 36338 | 264726 | |
| | | | | | | 78,14 | 3 | 48606 | 1863 | – | 19609 | | |
| **28** | **31** | **2113-0810-0103** | **Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;** | **м2** | **810,7** | 104 | | 84313 | | 84313 | – | 91058 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Подпорная стена НР = 93 % | м3 кладки | 2,5575 | 11837,73 | 1558,55 | 30275 | 3986 | 11134 | 14947 | 48840 | |
| | | | | | | 5925,71 | 358,55 | 15155 | 917 | – | 3618 | | |
| | 29 | 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 20,46 | 1421,95 | 76,15 | 29093 | 1558 | 8549 | 16171 | 48885 | |
| | | | | | | 927,96 | 60,02 | 18986 | 1228 | – | 3621 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **8 905 080** |
| **Итого** | **83 830 341** |
| в том числе: | |
| оборудование, тенге | 14 790 342 |
| **Всего** | **83 830 341** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | 828 480 |
| **Всего** | **84 658 821** |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 1 690 817 |
| **Всего** | **86 349 638** |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 1 431 186 |
| **в текущих ценах с 07.07.20 г.** | **87 780 824** |
| **в текущих и прогнозных ценах (Иинф = 1,050)** | **92 169 864** |
| **Итого с учетом скидки (коэф.пониж.)** | **87 561 367,95** |
| НДС | 10 507 364,15 |
| **Итого** | **98 068 732,10** |

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное
политики, культуры и развития языков
Баянаульского района"
Руководитель_____ Тулебеков Ж.М.
Отдел внутреннней политики, культуры и
развития языков Баяноульского района

Руководитель _____ Кулжан Б.М.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Инжиниринговая компания "Лидер"

Инженер-эксперт _____ Акишев С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Шаңырақ-XXI"
Директор_____Тайсалов М.Ш.