Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Наименование объекта - «Капитальный ремонт части здания КГУ "Колледж сферы обслуживания города Петропавловск имени Искандера Даутова" КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Интернациональная 42

Справка №1
о стоимости выполненных работ за Сентябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№7	03.07.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с ндс	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - «Капитальный ремонт части здания КГУ "Колледж сферы обслуживания города Петропавловск имени Искандера Даутова" КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Интернациональная 42	3 743 932	3 743 932	-	-	-	-			3 743 932
Итого:	**3 743 932**	**3 743 932**	-	-	-	-		-	**3 743 932**

Заказчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор Сейткулов Б.

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Директор Утесьбаев М.

Заказчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Наименование объекта - «Капитальный ремонт части здания КГУ "Колледж сферы обслуживания города Петропавловск имени Искандера Даутова" КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Интернациональная 42

А К Т №1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,76		2151,77	--	3787	--	--	2727	7035
		НР - 72%; СП - 8%				2151,77	--	3787	--		521	
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,5		9553,11	2284,02	4777	1142	3071	782	6004
		НР - 72%; СП - 8%				1128,04	1043,82	564	522		445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,575	5336,00				3068		
3	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,31		36157,80	2246,94	11209	696	8535	1546	13776
		НР - 72%; СП - 8%				6379,95	548,75	1978	170		1020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,3162	24356,00				7701		
4	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02114		1208745,89	1818,19	25553	39	18866	4798	32779
		НР - 72%; СП - 8%				314453,70	796,91	6648	17		2428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,02114	892474,00				18867		
5	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,41818		35289,51	16817,34	14757	7033	3890	4249	20527
		НР - 72%; СП - 8%				9169,27	4942,84	3834	2067		1521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	**222-525-0102**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,005**	**0,002091**	**812316,00**				**1698**		
5.2	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,004**	**0,001673**	**647579,00**				**1083**		
5.3	**214-203-0103**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000811**	**532604,00**				**432**		
6	222-512-0501 РСНБ РК 2015	Стойки /Ст-1/	т		0,41818	824318,00	--	344713	--	344713	--	372290
		СП - 8%				--	--	--	--		27577	
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		10,45	174,55	4,75	1824	50	1067	515	2526
		НР - 72%; СП - 8%				67,67	0,75	707	8		187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	**236-203-0109**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,001881**	**508438,00**				**956**		
8	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /перемычки/	т стальных элементов		0,03542	96643,06	8822,38	3423	313	294	2077	5940
		НР - 72%; СП - 8%				79501,00	1935,11	2816	69		440	
9	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,03542	424901,00	--	15050	--	15050	--	16254
		СП - 8%				--	--	--	--		1204	
10	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		15	3602,12	19,40	54032	291	30023	17160	76888
		НР - 72%; СП - 8%				1581,17	7,75	23718	116		5695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	**222-531-0101**	**Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**1,78**	**26,7**	**85,00**				**2270**		
10.2	**232-101-0201**	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	**м2**	**1,03**	**15,45**	**510,00**				**7880**		
10.3	**222-529-0101**	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм**	**м**	**0,6798**	**10,197**	**211,00**				**2152**		
10.4	**222-529-0201**	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм**	**м**	**2,8634**	**42,951**	**322,00**				**13830**		
11	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		0,24	19632,19	2233,38	4712	536	--	3185	8529
		НР - 72%; СП - 8%				17398,81	1033,31	4176	248		632	
12	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3		0,2448	34761,00	--	8509	--	8509	--	9190
		СП - 8%				--	--	--	--		681	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	15,13		986,19	28,40	14921	429	1131	9742	26636
		НР - 72%; СП - 8%				883,09	11,19	13361	169		1973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	236-202-1012	**Краска аэрозольная, объемом 400 мл**	шт.	0,02	0,3026	1090,00				330		
13.2	217-106-0102	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	кг	0,0426	0,644538	1015,00				654		
14	224-102-0506 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	17,3995		4201,00	--	73095	--	73095	--	78943
		СП - 8%				--	--	--	--		5848	
15	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	4,2		777,53	19,55	3266	83	498	1944	5627
		НР - 72%; СП - 8%				639,23	3,70	2685	16		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-105-0601	**Герметик силиконовый, 310 мл**	шт.	0,07	0,294	952,00				280		
15.2	217-106-0102	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	кг	0,03264	0,137088	1015,00				139		
16	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00407		700886,00	--	2853	--	2853	--	3081
		СП - 8%				--	--	--	--		228	
		Окна										
17	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	12,48		2652,07	243,54	33098	3039	14743	12071	48783
		НР - 72%; СП - 8%				1227,25	116,13	15316	1449		3614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69	8,6112	1712,00				14742		
18	223-102-0507 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	12,48		33050,00	--	412464	--	412464	--	445461
		СП - 8%				--	--	--	--		32997	
19	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	7,8		1132,18	9,07	8831	71	6361	1752	11429
		НР - 72%; СП - 8%				307,57	4,36	2399	34		847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,453	3,5334	1712,00				6049		
20	223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм	м	7,8		3345,00	--	26091	--	26091	--	28178
		СП - 8%				--	--	--	--		2087	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	217-202-0303 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	4,35		1358,00	--	5907	--	5907	--	6380
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
22	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	27		432,95	1,59	11690	43	8845	2032	14820
		НР - 72%; СП - 8%				103,78	0,75	2802	20		1098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	**261-103-0138**	**Наличники ГОСТ 8242-88**	**м**	**1,12**	**30,24**	**290,00**				**8770**		
		Отделка помещений										
23	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,6		16221,43	3737,86	9733	2243	2746	3851	14670
		НР - 72%; СП - 8%				7906,85	1007,01	4744	604		1087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	**212-401-0203**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,24**	**0,144**	**19064,00**				**2745**		
24	213-101-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,228		66376,00	--	15134	--	15134	--	16345
		СП - 8%				--	--	--	--		1211	
25	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	154,14		963,72	6,31	148548	972	41879	76341	242880
		НР - 72%; СП - 8%				685,72	2,15	105697	331		17991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	**232-501-0301**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,749**	**423,73086**	**86,00**				**36441**		
26	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	154,14		568,18	4,28	87580	659	24426	45223	143427
		НР - 72%; СП - 8%				405,44	2,04	62495	314		10624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	**236-202-0301**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,106357**	**220158,00**				**23415**		
27	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,57		1803,15	109,42	177736	10785	44901	94059	293538
		НР - 72%; СП - 8%				1238,21	87,12	122050	8587		21744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	**212-402-0107**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,0187**	**1,843259**	**21921,00**				**40406**		
27.2	**214-401-0105**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм**	**м2**	**0,0554**	**5,460778**	**789,00**				**4309**		
28	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	179,22		714,59	6,31	128068	1131	48692	56614	199456
		НР - 72%; СП - 8%				436,59	2,15	78245	385		14775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	492,67578	86,00				42370		
29	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	98,57		800,03	6,57	78859	648	18264	43384	132022
		НР - 72%; СП - 8%				608,17	3,13	59947	309		9779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,062099	220158,00				13672		
29.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	50,2707	88,00				4424		
		ПОЛ										
		тип1										
30	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	116,86		3157,59	200,73	368996	23458	304044	35917	437306
		НР - 72%; СП - 8%				355,07	71,80	41494	8391		32393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	2,150224	6354,00				13663		
30.2	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	3,482428	5336,00				18582		
30.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	1,449064	183068,00				265277		
31	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	116,86		1385,44	133,53	161902	15605	93271	42454	220704
		НР - 72%; СП - 8%				453,76	50,81	53026	5938		16348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	3,575916	24356,00				87095		
32	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=10	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до толщины 80 мм	м2 покрытия	116,86		1432,03	59,11	167346	6908	145158	13516	195331
		НР - 72%; СП - 8%				130,76	29,88	15280	3492		14469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,051	5,95986	24356,00				145158		
33	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	116,86		446,74	44,41	52206	5190	--	35639	94872
		НР - 72%; СП - 8%				402,33	21,24	47016	2482		7028	
34	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	6,018		42045,00	--	253027	--	253027	--	273269
		СП - 8%				--	--	--	--		20242	
35	1106-1801-0201 РСНБ РК 2015	Установка арматуры в мелкощитовую опалубку	т арматуры	0,1075		17692,58	2955,44	1902	317	49	1183	3331
		НР - 72%; СП - 8%				14289,14	990,21	1536	106		247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	0,43	112,00				48		
36	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1075		441876,00	--	47502	--	47502	--	51302

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		3800	
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	116,86		887,67	40,20	103733	4698	46743	39331	154509
		НР - 72%; СП - 8%				447,48	19,97	52292	2334		11445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	2,383944	19554,00				46616		
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм	м2 стяжки	116,86		224,11	13,60	26190	1589	23308	1486	29890
		НР - 72%; СП - 8%				11,06	6,60	1293	771		2214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0102	1,191972	19554,00				23308		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									3743932
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					729906				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						87968			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						38949			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2095151		
		- Накладные расходы	тенге								553578	
		- Сметная прибыль	тенге								277330	
		Итого по акту	**тенге**									**3743932**
		ИТОГО	**тенге**									**3743932**

Заказчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор _____ Сейткулов Б.

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Директор _____ Уткельбаев М.