Генподрядчик: ТОО "РАДУГА-СН"
Субподрядчик: ТОО "КА-МА МОНТАЖ"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания метеостанции филиала РГП «Казгидромет по ЮКО» в г. Шардара Шардаринского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2016 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	По отчетный месяц включительно с НДС	С начало года отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы I							
				СМР (в сметном базовом уровне цен)	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И
Ремонтные работы	390 314	390 314	390 314							41 819	390 314

Генподрядчик:
Директор ТОО "РАДУГА-СН"

Субподрядчик:
Директор ТОО "КА-МА МОНТАЖ"

Форма № 2

Генподрядчик: ТОО "РАДУГА-СН"
Субподрядчик: ТОО "КА-МА МОНТАЖ"

Договор №4 от 30.08.2016г.

А К Т
выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года
по объекту: «Капитальный ремонт здания метеостанции филиала РГП «Казгидромет по ЮКО»
в г.Шардара Шардаринского района, ЮКО»

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-во	Ст-ть единицы	Ст-ть Всего
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НЕНОРМИРУЕМЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ:			***199 457***	
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
21	ЕО112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали СЛИВЫ	м2	1,8	598,35	1077
22	ЕО111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона кл. В7,5	м3	5,535	10125,83	56046
23	ЕО115-70-1	Оштукатурование по сетке без устройство каркаса улучшенное стен «SKAVER»		125,1	794,19	99353
25	ЕО106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,09	8295,24	747
27	ЕО115-55-1	Штукатурка декоративным раствором по камню стен «KIOSA»	м2	125,1	472,4	59098
29	ЕО115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	м2	20,86	270,95	5649
30	ЕО115-176-4	Покрытие стен маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтовонной поверхностей за 1 раз	м2	20,85	108,38	2260
31	ЕО115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм	м	30,3	117,52	3561
32	ЕО111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	53	1922,08	101870
33	ЕО111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	53	481,83	25537
34	ЕО111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	114,68	111,76	12817
35	ЕО115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	53	180,18	9549

36	ЕО111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9	269,24	2423
37	ЕО111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	9	987,34	8886
38	ЕО111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	114,68	146,02	16745
		ИТОГО ПО АКТУ:				***348 495***
		НДС 12%				***41 819***
		ВСЕГО к оплате:				***390 314***

Генподрядчик:
Директор ТОО "РАДУГА-СН"

Субподрядчик:
Директор ТОО"КА-МА МОНТАЖ