Форма 2

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
Субподрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Наименование строительства: "Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области".

Договор №20 от 25.06.2018года .

АКТ №1
приемки выполненных работ
за Октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ КЛ-10 КВ								
1	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	41,8	28,89	27,85	1207	1164	384	0,01	--
		м3		1,04	8,44	43	353	97	0,03	1
2	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	41	6,48	6,48	266	266	84	--	--
		м3		--	2,10	--	86	97	0,01	--
3	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	41	21,55	4,52	883	185	677	0,11	4
		м3		17,03	--	698	--	97	--	--
		ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ								
4	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле втраншее**	99	36,70	27,80	3633	2752	1477	0,06	6
		м		8,80	6,90	871	683	95	0,04	4
5	Ц0108-143-1	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	99	32,40	23,70	3208	2346	1364	0,06	6
		м		8,60	5,90	851	584	95	0,03	3
		ПРИ ДВУХ КАБЕЛЯХ								
6	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле втраншее**	66	36,70	27,80	2422	1835	984	0,06	4
		м		8,80	6,90	581	455	95	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	66	11,20	7,90	739	521	332	0,02	1
		м		3,30	2,00	218	132	95	0,01	1
8	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	66	32,40	23,70	2138	1564	909	0,06	4
		м		8,60	5,90	568	389	95	0,03	2
9	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	66	18,80	14,20	1241	937	502	0,03	2
		м		4,50	3,50	297	231	95	0,02	1
10	Е0101-27-2	Постель из местного грунта	13,13	6,48	6,48	85	85	27	--	--
		м3		--	2,10	--	28	97	0,01	--
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р. 0,003 МПА ПОДЗЕМНЫЙ								
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ								
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,057	58881,69	25695,31	3356	1465	2956	194,00	11
		км		33075,00	6813,45	1885	388	130	26,38	2
12	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,71	51202,26	20326,01	36354	14431	33393	179,00	127
		км		30825,00	5353,43	21886	3801	130	20,64	15
13	Е0122-33-5	Установка сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0339	121294,13	49389,75	4112	1674	3589	312,70	11
		т		62775,00	18657,00	2128	632	130	91,12	3
		НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ								
14	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением наповоротах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	2056	23,20	2,10	47699	4318	32814	0,10	206
		м		16,50	0,30	33924	617	95	--	4
15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	437	27,70	2,10	12105	918	8386	0,10	44
		м		19,70	0,50	8609	219	95	--	1
16	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,437	230214,38	--	100604	--	13195	175,00	76
		кан.-км		27450,00	--	11996	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0108-494-1	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующейрасценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2	20	324,80	68,40	6496	1368	3433	0,87	17
		шт		177,00	3,70	3540	74	95	0,02	--
18	Ц0108-162-2	Заделка концевая из самосклеивающихсялент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение до 120 мм2	20	553,40	--	11068	--	9101	2,00	40
		шт		479,00	--	9580	--	95	--	--
		ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ								
19	Е0101-27-2	Постель из местного грунта	58,2	6,48	6,48	377	377	119	--	--
		м3		--	2,10	--	122	97	0,01	--
		ТЕПЛОТРАССА								
20	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,15	219809,73	52482,23	32971	7872	21091	494,00	74
		км		91125,00	17035,50	13669	2555	130	88,49	13
21	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,22	193004,14	47716,89	42461	10498	27644	440,00	97
		км		79650,00	17008,50	17523	3742	130	88,36	19
22	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,13	182535,92	46655,79	23730	6065	15877	428,00	56
		км		76950,00	16999,50	10004	2210	130	88,32	11
23	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,156	179747,21	46381,71	28041	7236	18874	424,00	66
		км		76050,00	17015,25	11864	2654	130	88,37	14
24	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,212	311608,29	83195,41	66061	17637	41307	669,00	142
		км		126000,00	23881,50	26712	5063	130	120,11	25
25	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,195	311608,29	83195,41	60764	16223	37995	669,00	130
		км		126000,00	23881,50	24570	4657	130	120,11	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0124-3-1	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,014	191322,76	52332,26	2679	733	1824	456,00	6
		км		81675,00	18525,00	1143	259	130	94,47	1
27	Е0124-3-4	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,005	230518,45	58337,70	1153	292	745	522,00	3
		км		96075,00	18565,50	480	93	130	94,67	–
28	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	0,014	176712,40	29493,95	2474	413	846	203,00	3
		км		35325,00	11142,00	495	156	130	54,42	1
29	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 100 мм	0,005	277986,61	30429,76	1390	152	306	205,00	1
		км		35550,00	11495,25	178	57	130	56,14	–
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД								
		ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ								
30	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (ТОЛЩ. 100 ММ)	45,84	1901,20	152,52	87151	6992	12564	1,02	47
		м3		153,68	57,15	7045	2620	130	0,28	13
		ТРУБЫ ПХВ								
31	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,569	78245,00	36133,62	44521	20560	38067	247,00	141
		км		41850,00	9612,90	23813	5470	130	37,30	21
32	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,063	58881,69	25695,31	3710	1619	3267	194,00	12
		км		33075,00	6813,45	2084	429	130	26,38	2
33	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,086	51202,26	20326,01	4403	1748	4045	179,00	15
		км		30825,00	5353,43	2651	460	130	20,64	2
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ								
34	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (ТОЛЩ. 150 ММ)	64,8	1901,20	152,52	123198	9883	17760	1,02	66
		м3		153,68	57,15	9958	3703	130	0,28	18
		ТРУБ ИЗ ПХВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,116	78245,00	36133,62	9076	4192	7761	247,00	29
		км		41850,00	9612,90	4855	1115	130	37,30	4
36	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,618	96708,90	47796,27	59766	29538	48965	286,00	177
		км		48375,00	12572,33	29896	7770	130	49,07	30
37	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,333	146403,43	74728,90	48752	24885	39083	413,00	138
		км		70416,50	19866,11	23449	6615	130	78,05	26
38	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,011	164866,67	87601,64	1814	964	1416	444,00	5
		км		75702,00	23316,58	833	256	130	91,61	1
		КОЛОДЦЫ Д=1000 ММ								
39	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	11,873	28075,54	2538,55	333341	30140	55503	15,87	188
		м3		2645,33	950,63	31408	11287	130	4,64	55
		КОЛОДЦЫ Д=1500 ММ - 9ШТ								
40	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	11,874	24717,30	1686,97	293493	20031	38573	11,16	133
		м3		1867,05	631,80	22169	7502	130	3,09	37
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2478351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2721
		Сметная заработная плата -	Тенге				522028			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 478 351**				
		Стоимость оборудования	**Тенге**							
		Итого по акту:	**Тенге**			**2 478 351**				
		Временные здания и сооружения (1,2%)	**Тенге**			**29 740**				
		Итого	**Тенге**			**2 508 091**				
		Зимнее удорожание (1,08%)	**Тенге**			**27 087**				
		Выслуга лет 1%	**Тенге**			**25 081**				
		Доп.отпуска 0,4%	**Тенге**			**10 032**				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от заработной платы				**0**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО	Тенге			2 570 292				
		Индекс изменения МРП тек/МРП 2001г 2121 : 775=2,737				7 034 889				
		Итого в текущих ценах 2016 г.	Тенге			7 034 889				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			140 698				
		Итого с налогами	Тенге			7 175 587				
		НДС 12%	Тенге			861 070				
		ИТОГО С НДС:	Тенге			8 036 657				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОВОРА К=0,877230344				7 050 000				
		В том числе НДС				755 357				

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
_____ Калдыбаева Б.Т.

Субподрядчик:
ТОО"ГЕМАКАСЕС"
_____ Пазылов Ж.С.