Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_18_» _августа__ 2017 г.

Заказчик **ГККП «Ясли-сад №116 г.Павлодара» отдела образования города города Павлодара, акимата города Павлодара**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «18» августа 2017 года Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Рахат», лицензия №14011145 от 04.08.2014г, директор Шакенов Нуртай Муканович, г.Павлодар, ул.Товарная,23,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «18» августа 2017 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «EG Compani ПВ», директор Нуртазин Жанат Абенович, г.Павлодар, ул.Омская,93**_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «18» августа 2017 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолағаш-ПВ», директор Байсолтанова Алмагуль Тлеукабыловна., г.Павлодар, ул.Айманова,19**_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №116 г.Павлодара» отдела образования города города Павлодара, акимата города Павлодара**_____

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г.Павлодар, ул.Камзина,360_____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,

улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «____» _____20__ г. №_____
_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года №_____
_____
_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
_____
_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Капитальный ремонт пищеблока ГККП «Ясли-сад №116 г.Павлодара», отдела образования города города Павлодара, акимата города Павлодара, г.Павлодар, ул.Камзина,360**_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **директором филиала Р.К. Башировым РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области Заключение №16-0589/14 от 18 сентября 2014 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2017 года;

месяц, год

окончание работ август 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяц**;

фактически, месяц**: 2 месяца**;

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту	Фактически

и так далее		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Проектируемое здание двухэтажное. Здание пищеблока не препятствует проходу, и проезду к другим зданиям. Место расположения –г. Павлодар ул. 1 Камзина, 360**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **3 317,593** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 063,055** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **78,780** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 317,593** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 063,055** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **78,780** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт пищеблока ГККП «Ясли-сада №116» расположенного по адресу: г.Павлодар, ул.Камзина,360 принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ГККП «Ясли-сад №116 г.Павлодара» отдела образования города города Павлодара, акимата города Павлодара, 140000 г.Павлодар, ул.Камзина,360**

Руководитель
Алексейцева Г.Ю.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____М.П.

Технический надзор **ТОО «EG Compani ПВ»,**
Директор
Нуртазин Ж.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____М.П.

Авторский надзор **ТОО «Жолағаш-ПВ»**
Директор
Байсолтанова А.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экеперта _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО фирма «Рахат»**
Директор
Шакенов Н.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____М.П.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №116 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара"
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт пищеблока ГККП "Ясли-сад №116" по адресу: ул.Камзина, 360 в г.Павлодаре**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	2 783 565								334 028	3 117 593
в том числе:										
за август всего:		2 783 565	2 783 565						334 028	3 117 593
Всего к оплате:		**2 783 565**	**2 783 565**						**334 028**	**3 117 593**

Заказчик:
Руководитель ГККП "Ясли-сад №116 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара"

_____Алексейцева Г.Ю.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"

_____Шакенов Н.М.

Заказчик: **ГККП "Ясли-сад №116 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара"**
Подрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**
Объект: **Капитальный ремонт пищеблока ГККП "Ясли-сад №116" по адресу: ул.Камзина, 360 в г.Павлодаре**
Договор: **#ID2778622 №990340006476/170032/00 №30 от 15.03.2017 г.**

Акт выполненных работ №1 за август месяц от 18 августа 2017 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1.Потолок								
1	Е62-36-9	Очистка вручную потолков от известковой окраски (пом.	11,263	51,39	0,00	579	0	550	0,33700	4
		№ 11, 14)		51,39	0,00	579	0	95	0,00000	0
		1м2								
2	Е62-36-12	Очистка вручную потолков от масляной,	65,809	52,61	0,00	3462	0	3289	0,36500	24
		перхлорвиниловой окраски (пом. №12, 13, 15, 19)		52,61	0,00	3462	0	95	0,00000	0
		1м2								
3	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	10,193	106,20	3,94	1082	40	1003	0,55350	6
		(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей		102,11	1,49	1041	15	95	0,00729	0
		толщиной до 2 мм (пом. № 14)								
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
4	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной	23,057	29,00	0,00	669	0	0	0,00000	0
		основе (к=2,262)								
		кг								
6	Е62-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим	77,072	7,13	0,09	550	7	517	0,04900	4
		раствором (пом. №11, 12, 13, 15, 19)		7,04	0,02	543	2	95	0,00020	0
		1м2								
7	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и	11,561	71,96	0,00	832	0	0	0,00000	0
		наружных работ (расход 0,15 кг/м2)								
		кг								
8	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	66,879	106,20	3,94	7103	264	6582	0,55350	37
		(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей		102,11	1,49	6829	100	95	0,00729	0
		толщиной до 2 мм (пом. №11, 12, 13, 15, 19)								
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
9	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой	151,280	31,00	0,00	4690	0	0	0,00000	0
		основе (к=2,262)								
		кг								
10	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными	3,370	257,14	2,33	867	8	143	0,26000	1
		водоэмульсионными составами сборных конструкций		43,65	0,88	147	3	95	0,00430	0
		потолков, подготовленных под окраску (пом. №11)								
		1м2 окрашиваемой поверхности								
11	Е15-166-10	Улучшенная окраска потолков белилами по сборным	73,702	168,93	2,95	12450	217	4078	0,34000	25

	конструкциям, подготовленным под окраску (пом. №12, 13, 15, 19)		57,15	1,10	4212	81	95	0,00540	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
12 Е7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	27,300	56,34	0,07	1538	2	1827	0,29800	8
			53,10	0,02	1450	1	126	0,00010	0
	1м шва								
13 Е62-10-5	Улучшенная масляная окраска деревянной подшивки потолка (тамбур №13) за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% (пом. №13)	1,700	140,24	0,09	238	0	153	0,58200	1
			94,55	0,03	161	0	95	0,00010	0
	1м2								
	Всего прямые затраты по разделу				34 059	538			109
					18 423	201			1
	Стоимость материалов, тенге				15 098				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				18 142				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				2 721				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 132				
	Всего по разделу, тенге				55 334				
	Сметная заработная плата, тенге				21 345				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				119				
РАЗДЕЛ №2.Стены и перегородки									
14 Е62-36-9	Очистка вручную стен от известковой окраски (пом. №11,13, 14, 15, 19)	79,409	51,39	0,00	4081	0	3877	0,33700	27
			51,39	0,00	4081	0	95	0,00000	0
	1м2								
15 Е62-36-12	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски (пом. №12,13, 14, 15, 19)	71,234	52,61	0,00	3748	0	3560	0,36500	26
			52,61	0,00	3748	0	95	0,00000	0
	1м2								
16 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (пом. №11,12, 15, 19)	91,028	133,16	23,58	12121	2146	9836	0,74300	68
			109,58	4,16	9975	379	95	0,02340	2
	1м2								
17 Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм (пом. №11, 12, 13, 14, 15, 19)	136,290	569,44	33,79	77609	4605	43395	1,95100	266
			329,54	5,62	44913	766	95	0,03100	4
	1м2								
18 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (пом. №14, 15, 19)	52,624	77,28	3,43	4067	181	3751	0,45520	24
			73,73	1,31	3880	69	95	0,00630	0
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
19 30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной	102,091	29,00	0,00	2961	0	0	0,00000	0

	основе (к=1,94)								
	кг								
21	Е62-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим	241,671	7,13	0,09	1723	22	1621	0,04900	12
		раствором (пом. №11, 12, 13, 14, 15, 19)		7,04	0,02	1701	5	95	0,00020	0
		1м2								
22	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расход 0,15 кг/м2)	36,251	71,96	0,00	2609	0	0	0,00000	0
		кг								
23	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	94,194	77,28	3,43	7279	323	6715	0,45520	43
		(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (пом. №11, 12, 13, 14, 15, 19)		73,73	1,31	6945	123	95	0,00630	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
24	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (к=1,94)	182,736	31,00	0,00	5665	0	0	0,00000	0
		кг								
25	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	6,894	251,66	1,88	1735	13	260	0,23100	2
		водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску (пом. №11)		38,93	0,72	268	5	95	0,00350	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
26	Е15-166-9	Улучшенная окраска стен белилами по сборным	139,924	149,21	1,61	20878	225	6991	0,31000	43
		конструкциям, подготовленным под окраску (пом. №12, 13, 14, 15, 19)		51,98	0,61	7273	85	95	0,00300	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
27	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	94,503	443,30	4,62	41893	437	23173	1,52000	144
		(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (пом. №11, 12)		254,97	3,14	24095	297	95	0,01620	2
		1м2 облицовки								
28	1-1-521	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта	94,503	585,00	0,00	55284	0	0	0,00000	0
		м2								
29	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических	4,000	158,06	0,07	632	0	388	0,63400	3
		поверхностей радиаторов и ребристых труб		102,15	0,02	409	0	95	0,00010	0
		1м2								
30	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей	6,700	162,41	0,07	1088	0	760	0,74100	5
		стальных труб		119,45	0,02	800	0	95	0,00010	0
		1м2								
		Всего прямые затраты по разделу				243 373	7 953			661
						108 089	1 729			9
		Стоимость материалов, тенге				127 332				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				104 327				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				15 649				

	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				52				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				20 862				
	Всего по разделу, тенге				368 561				
	Сметная заработная плата, тенге				125 467				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				723				
РАЗДЕЛ №3.Проемы									
31	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	11,880	270,90	23,78	3218	283	2738	1,65390	20
				247,12	8,98	2936	107	90	0,04390	1
		1м2								
33	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2м2	11,880	348,94	18,88	4145	224	2278	1,02340	12
				171,01	6,57	2032	78	108	0,03210	0
		1м2 проемов								
139	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	2,160	5618,00	0,00	12135	0	0	0,00000	0
		м2								
35	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	9,720	6433,00	0,00	62529	0	0	0,00000	0
		м2								
36	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	11,880	241,05	5,58	2864	66	1234	0,58600	7
				94,05	2,12	1117	25	108	0,01030	0
		1м2 проемов								
37	6-1-194	Доски подоконные из ПВХ профилей, ширина 250 мм	7,200	2030,00	0,00	14616	0	0	0,00000	0
		м								
38	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2,000	530,00	0,00	1060	0	0	0,00000	0
		шт								
39	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (пом. №12, 13, 14)	3,480	1124,33	67,78	3913	236	2167	3,85200	13
				644,33	11,29	2242	39	95	0,06240	0
		1м2								
40	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (пом. №12, 13, 14)	3,480	147,72	6,12	514	21	475	0,80560	3
				141,39	2,32	492	8	95	0,01132	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								

41	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	11,961	29,00	0,00	347	0	0	0,00000	0
		кг								
42	Е62-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (пом. №12, 13, 14)	3,480	7,13	0,09	25	0	23	0,04900	0
				7,04	0,02	24	0	95	0,00020	0
		1м2								
43	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расход 0,15 кг/м2)	0,522	71,96	0,00	38	0	0	0,00000	0
		кг								
44	Е15-166-9	Улучшенная окраска стен белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (пом. №12, 13, 14)	3,480	149,21	1,61	519	6	174	0,31000	1
				51,98	0,61	181	2	95	0,00300	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
45	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	2,088	1016,61	31,40	2123	66	1146	3,23400	7
				572,99	4,86	1196	10	95	0,02640	0
		1м2								
46	Е62-25-8	Шпаклевка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с лестниц (наружние откосы)	2,088	156,14	0,10	326	0	81	0,25800	1
				40,61	0,02	85	0	95	0,00020	0
		1м2								
47	Е62-25-2	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с лестниц (наружние откосы)	2,088	41,16	3,20	86	7	17	0,05000	0
				7,76	0,59	16	1	95	0,00330	0
		1м2								
48	Е62-26-5	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с лестниц (наружние откосы)	2,088	89,22	11,21	186	23	60	0,15900	0
				28,10	2,07	59	4	95	0,01130	0
		1м2								
49	Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	6,600	194,46	0,77	1283	5	425	0,41410	3
				60,01	0,11	396	1	107	0,00120	0
		1м								
50	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	5,701	158,38	23,78	903	136	737	0,91150	5
				134,60	8,98	767	51	90	0,04390	0
		1м2								
51	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	5,701	634,99	31,85	3620	182	1249	1,15000	7
				190,80	12,04	1088	69	108	0,05870	0
		1м2 проемов								
53	6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние	3,955	4880,00	0,00	19301	0	0	0,00000	0
		м2								
54	6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние с окошком и столешницей	1,746	5960,00	0,00	10405	0	0	0,00000	0
		м2								

55	Е10-28-12	Обивка столешницы кровельной оцинкованной сталью по	0,150	602,17	1,36	90	0	18	0,73200	0
		дереву с одной стороны		110,03	0,52	17	0	108	0,00250	0
		1м2 проемов								
56	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3,000	1380,00	0,00	4140	0	0	0,00000	0
		комплект								
57	Е15-166-5	Улучшенная окраска белилами деревянных дверных	11,402	71,24	0,05	812	1	446	0,23400	3
		блоков, подготовленных под вторую окраску К=2,7		41,18	0,02	470	0	95	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
58	Е62-10-5	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с	11,736	140,24	0,09	1646	1	1054	0,58200	7
		расчисткой старой краски до 35% (тамбур №13 входная дверь, склад №15)		94,55	0,03	1110	0	95	0,00010	0
		1м2								
59	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических	1,680	150,43	0,04	253	0	190	0,73800	1
		поверхностей решеток и оград (склад №19)		118,89	0,02	200	0	95	0,00010	0
		1м2								
		Всего прямые затраты по разделу				151 097	1 256			89
						14 427	396			2
		Стоимость материалов, тенге				135 414				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				14 512				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				2 177				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				9 937				
		Всего по разделу, тенге				175 546				
		Сметная заработная плата, тенге				17 000				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				99				
	РАЗДЕЛ №4.Пол									
60	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	73,884	116,63	10,56	8617	780	8836	0,69870	52
		1м2		106,07	1,67	7837	123	111	0,01440	1
61	Е57-15-1	Разборка стяжек цементных по основанию бетонному	73,884	56,91	7,01	4205	518	4183	0,33700	25
		площадью до 20 м2 ктрр=0,5; ктрм=0,5;кзпр=0,5; кэкс=0,5; кзпм=0,5; кмат=0		49,90	1,11	3687	82	111	0,00610	0
		1м2								
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	73,884	249,47	9,95	18432	735	4588	0,35600	26
		1м2 стяжки		52,20	3,74	3857	276	111	0,01820	1
63	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения	147,768	41,49	0,67	6131	99	144	0,00440	1
		толщины цементной стяжки К=2,0		0,63	0,25	93	37	111	0,00120	0
		1м2 стяжки								
64	Е11-27-6	Устройство ковровых покрытий из керамических плиток	73,884	408,41	15,20	30175	1123	14817	1,07000	79
		толщиной 4-6 мм на растворе из сухой смеси с		173,30	7,37	12804	545	111	0,03700	3

	приготовлением раствора в построечных условиях из плиток одноцветных с красителем								
	1м2 покрытия								
65 1-1-530	Плитки керамические для полов рельефные с нескользящей поверхностью, толщина 11-13 мм (с коэф.=1,02)	75,362	1300,00	0,00	97970	0	0	0,00000	0
	м²								
	Всего прямые затраты по разделу				165 530	3 255			183
					28 278	1 063			6
	Стоимость материалов, тенге				133 997				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				32 568				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				4 885				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				11 886				
	Всего по разделу, тенге				209 984				
	Сметная заработная плата, тенге				34 226				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				205				
РАЗДЕЛ №5. Электротехнические работы									
67 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	8,000	29,35	2,80	235	22	210	0,17890	1
	1шт		26,55	0,45	212	4	97	0,00380	0
68 Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	8,000	263,81	2,81	2110	22	2029	1,60000	13
	1шт		261,00	0,45	2088	4	97	0,00450	0
72 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	7,000	23,20	2,10	162	15	101	0,10000	1
			16,50	0,30	116	2	86	0,00200	0
	1м кабеля								
73 Ц8-396-5	Кабель-канал по стенам и потолкам, длина 2 м	7,000	177,50	116,00	1243	812	530	0,32000	2
	1м		54,90	33,10	384	232	86	0,19300	1
116 1999П	Кабель-канал №25х16 (ТОО "NUR LIFE" 2017г., г.Павлодар, ц/о=80/1,12/2,39)	7,000	29,89		209	0	0		0
	м.п.								
117 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	77,000	27,70	2,10	2133	162	1338	0,10000	8
			19,70	0,50	1517	39	86	0,00300	0
	1м кабеля								
118 16-1-126	Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	27439,00	0,00	137	0	0	0,00000	0
	км								
119 16-7-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм²	0,075	27467,00	0,00	2060	0	0	0,00000	0

	ГОСТ 6323-79								
	км								
120 16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм² ГОСТ 6323-79	0,004	25776,00	0,00	103	0	0	0,00000	0
	км								
77 Ц8-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	8,000	22,70	0,00	182	0	155	0,13000	1
			22,50	0,00	180	0	86	0,00000	0
	1шт								
121 Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3,000	64,00	1,00	192	3	151	0,36000	0
			58,50	0,20	176	1	86	0,00100	0
	1шт								
122 18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	3,000	68,00	0,00	204	0	0	0,00000	0
	шт								
123 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2,000	47,00	0,20	94	0	78	0,29000	1
			45,50	0,10	91	0	86	0,00000	0
	1шт								
124 Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2,000	55,00	0,90	110	2	86	0,33000	0
			49,70	0,20	99	0	86	0,00100	0
	1шт								
125 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4,000	156,00	0,00	624	0	0	0,00000	0
	шт								
126 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1,000	1299,30	68,30	1299	68	284	2,00000	0
			317,00	13,50	317	14	86	0,07900	0
	1шт								
127 18-3-604	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-138 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1,000	1171,00	0,00	1171	0	0	0,00000	0
	шт.								
128 18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1,000	1660,00	0,00	1660	0	0	0,00000	0
	шт								
129 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2,000	501,20	13,20	1002	26	394	1,00000	0
			227,00	2,30	454	5	86	0,01300	0
	1шт								
130 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1,000	862,00	28,00	862	28	296	2,00000	0
			340,00	4,50	340	5	86	0,02600	0
	1шт								
131 18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2,000	106,00	0,00	212	0	0	0,00000	0

	шт.								
132 18-1-317	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1,000	340,00	0,00	340	0	0	0,00000	0
	шт.								
	Всего прямые затраты по разделу				16 345	1 161			26
					5 974	303			2
	Стоимость материалов, тенге				9 210				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				5 652				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				848				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 320				
	Всего по разделу, тенге				23 317				
	Сметная заработная плата, тенге				7 125				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				31				
РАЗДЕЛ №6. Прочие работы									
86 Е15-163-4	Простая окраска деревянных заполнений деревянных	6,000	92,15	0,07	553	0	298	0,32500	2
	полок и стен стеллажа колером масляным разбеленным К=2,0		52,20	0,02	313	0	95	0,00010	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
133 Ц28-911-2	Шкаф холодильный Демонтаж (существующие 4 шт)	4,000	915,63	19,00	3663	76	2931	6,00000	24
	кзпр=0,5; кэкс=0,5; кзпм=0,5; кмат=0		896,63	7,88	3587	32	81	0,04599	0
	1шт								
134 Ц28-927-5	Сковорода электрическая Демонтаж (существующие 1 шт)	1,000	691,62	14,37	692	14	553	5,50000	6
	кзпр=0,5; кэкс=0,5; кзпм=0,5; кмат=0		677,25	5,63	677	6	81	0,03285	0
	1шт								
135 Ц28-927-12	Плита электрическая перенос (существующие 1 шт)	1,000	686,52	8,15	687	8	552	4,00000	4
	кзпр=0,5; кэкс=0,5; кзпм=0,5; кмат=0		678,38	3,38	678	3	81	0,01971	0
	1шт								
136 Ц28-927-8	Шкаф жарочный электрический, масса 0,145 т перенос	1,000	685,39	7,01	685	7	551	4,00000	4
	(существующие 1 шт)		678,38	2,25	678	2	81	0,01314	0
	кзпр=0,5; кэкс=0,5; кзпм=0,5; кмат=0								
	1шт								
137 Ц28-927-13	Устройство варочное электрическое (существующие 1 шт)	1,000	756,27	8,15	756	8	609	5,00000	5
	кзпр=0,5; кэкс=0,5; кзпм=0,5; кмат=0		748,13	3,38	748	3	81	0,01971	0
	1шт								
87 Ц28-911-2	Шкаф холодильный перенос (существующие 4 шт)	4,000	1850,15	38,00	7401	152	5861	12,00000	48
	1шт		1793,25	15,75	7173	63	81	0,09198	0
88 Ц28-927-5	Сковорода электрическая перенос (существующие 1 шт)	1,000	1397,41	28,73	1397	29	1106	11,00000	11
	1шт		1354,50	11,25	1355	11	81	0,06570	0
89 Ц28-927-12	Плита электрическая перенос (существующие 1 шт)	1,000	1387,22	16,29	1387	16	1104	8,00000	8

	1шт		1356,75	6,75	1357	7	81	0,03942	0
90 Ц28-927-8	Шкаф жарочный электрический, масса 0,145 т перенос	1,000	1415,66	14,02	1416	14	1103	8,00000	8
	(существующие 1 шт)		1356,75	4,50	1357	5	81	0,02628	0
	1шт								
91 Ц28-927-13	Устройство варочное электрическое (существующие 1 шт)	1,000	1529,08	16,29	1529	16	1217	10,00000	10
	1шт		1496,25	6,75	1496	7	81	0,03942	0
92 Е65-4-4	Демонтаж ванн чугунных	1,000	477,11	22,41	477	22	527	2,61000	3
	1комплект		454,70	3,56	455	4	115	0,03050	0
93 Е17-5-1	Демонтаж моек на одно отделение ктрр=0,4;	1,000	117,16	5,56	117	6	130	0,62400	1
	ктрм=0,4;кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0		111,60	1,80	112	2	115	0,01200	0
	1комплект								
94 Е17-5-2	Демонтаж моек на два отделения ктрр=0,4;	1,000	179,46	24,66	179	25	188	0,90400	1
	ктрм=0,4;кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0		154,80	9,00	155	9	115	0,04400	0
	1комплект								
95 Е65-12-4	Установка ванн чугунных (существующих)	1,000	932,77	30,15	933	30	975	4,51000	5
	1комплект		843,75	4,50	844	5	115	0,04450	0
96 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение (существующих)	1,000	387,40	13,90	387	14	326	1,56000	2
	1комплект		279,00	4,50	279	5	115	0,03000	0
97 Е17-5-2	Установка моек на два отделения (существующих)	1,000	593,78	61,65	594	62	471	2,26000	2
	1комплект		387,00	22,50	387	23	115	0,11000	0
98 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	12,200	27,10	27,10	331	331	208	0,00000	0
	1т		0,00	18,97	0	231	90	0,39837	5
99 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1	12,200	119,02	119,02	1452	1452	261	0,00000	0
	класс груза		0,00	23,80	0	290	90	0,40908	5
	1т								
	Всего прямые затраты по разделу				24 636	2 282			142
					21 650	706			11
	Стоимость материалов, тенге				703				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				18 973				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				2 846				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 617				
	Всего по разделу, тенге				46 225				
	Сметная заработная плата, тенге				25 202				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				162				
РАЗДЕЛ №7. Вентиляция. Демонтажные работы									
100 Е20-33-1	Разборка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1,000	459,62	103,22	460	103	454	2,01200	2
	ктрр=0,4; ктрм=0,4;кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4;		356,40	38,70	356	39	115	0,18800	0
	кмат=0								
	1вентилятор								

101	Е20-3-11	Разборка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм	39,600	62,49	3,36	2475	133	2750	0,36720	15
		из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр=0,4;		59,13	1,26	2342	50	115	0,00616	0
		ктрм=0,4;кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0								
		1м2 поверхности воздуховодов								
102	Е20-3-10	Разборка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до	11,200	82,41	3,66	923	41	1032	0,48800	5
		1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		78,75	1,37	882	15	115	0,00668	0
		ктрр=0,4; ктрм=0,4;кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4;								
		кмат=0								
		1м2 поверхности воздуховодов								
103	Е20-22-1	Разборка зонтов над оборудованием ктрр=0,4;	10,000	70,24	12,64	702	126	714	0,33200	3
		ктрм=0,4;кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0		57,60	4,50	576	45	115	0,02400	0
		1м2 поверхности зонта								
		Всего прямые затраты по разделу				4 560	404			25
						4 156	149			1
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				4 951				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				743				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				571				
		Всего по разделу, тенге				10 081				
		Сметная заработная плата, тенге				5 047				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				29				
		РАЗДЕЛ №8. Вентиляция. Монтажные работы								
104	Е20-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	1,000	2269,49	471,51	2269	472	1839	7,71000	8
		кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;		1422,23	177,19	1422	177	115	0,82000	1
		1вентилятор								
138	13-1-430	Вентиляторы радиальные, общепромышленные	1,000	32090,00	0,00	32090	0	0	0,00000	0
		специального назначения, среднего давления								
		коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ								
		14-46 (ВР-300-45) К №2,0, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин								
		ГОСТ 5976-90								
		комплект								
106	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до	3,000	838,48	12,95	2515	39	2445	4,02000	12
		1600 мм		704,03	4,73	2112	14	115	0,02000	0
		1клапан								
139	13-10-22	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и	3,000	4360,00	0,00	13080	0	0	0,00000	0
		сортовой стали, диаметром до 800 мм								
		шт								
108	Е20-22-1	Установка зонтов над оборудованием	23,500	2700,27	33,19	63456	780	4405	0,83000	20
		кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;		151,20	11,81	3553	278	115	0,06000	1

	1м2 поверхности зонта								
109 Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	4,800	1210,51	11,11	5810	53	1340	1,41000	7
			238,61	4,16	1145	20	115	0,01940	0
	1м2 поверхности воздуховодов								
110 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	18,100	1174,73	9,61	21263	174	4378	1,22000	22
			206,72	3,59	3742	65	115	0,01670	0
	1м2 поверхности воздуховодов								
111 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	5,600	200,00	0,00	1120	0	0	0,00000	0
	кг								
112 Е53-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм	1,000	593,74	428,27	594	428	315	0,95220	1
			165,47	166,44	165	166	95	0,91300	1
	1отверстие								
113 Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	2,000	798,85	16,96	1598	34	446	1,07000	2
			186,64	7,09	373	14	115	0,03000	0
	1решетка								
114 Ц8-602-2	Монтаж электрических воздушных завес	4,000	763,40	5,40	3054	22	2161	2,00000	8
	1шт		626,00	2,30	2504	9	86	0,01300	0
115 1999П	Тепловая воздушная завеса (ТОО "Казахстанская климатичесая компания" исх.№32 от 23 апреля 2014г. ц/о=52720/1,12/2,39	4,000	19695,00		78780	0	0		0
	м.п.								
	Всего прямые затраты по разделу				225 629	2 001			79
					15 017	744			4
	Стоимость материалов, тенге				208 611				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				17 330				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				2 599				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				9 828				
	Всего по разделу, тенге				252 787				
	Сметная заработная плата, тенге				18 360				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				92				
	Всего прямые затраты				**865 228**	**18 851**			**1 315**
					216 013	**5 292**			**35**
	Стоимость материалов, тенге				**630 364**				
	Оборудование, тенге								

Накладные расходы, тенге	**216 455**
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	32 468
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	108
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**60 151**
Всего по смете, тенге	**1 141 835**
Сметная заработная плата, тенге	**253 773**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**1 458**
Итого в базовых ценах 2001г.	1 141 835
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	253 773
В том числе материалы в ценах 2001г.	630 364
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 458

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.39

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	**2 728 986**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**606 518**
В том числе материалы в текущих ценах	**1 506 571**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**54 580**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**2 783 565**
Итого в текущих ценах	**2 783 565**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**334 028**
Сметная стоимость строительства	**3 117 593**

Заказчик:
Руководитель ГККП "Ясли-сад №116 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара"

_____Алексейцева Г.Ю.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"

_____Шакенов Н.М.

Технадзор:
Директор ТОО "EG-Company-ПВ"

_____Нурпазин Ж.А.