Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Келесского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Шаңырақ-XXI"

Наименование объекта и его адрес: "Капитальный ремонт зданий общий средней школы №117 Жолбасшы в Туркестанской области, Келесского района"
Договор : №311 от 05.09.2022г.

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№311 от 05.09.2022г	наименование	код	Наименование	Код
					ТОО "Шаңырақ-XXI"	

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Капитальный ремонт зданий общий средней школы №117 Жолбасшы в Туркестанской области, Келесского района"	50 469 409,98	27 898 998,98	24 909 820,52	24 909 820,52						2 989 178,46	27 898 998,98
Удержание аванса										1 478 571,43	13 800 000,00
Всего к оплате:	**50 469 409,98**	**27 898 998,98**	**24 909 820,52**	**24 909 820,52**						**1 510 607,03**	**14 098 998,98**

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Келесского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб құрылыс"

Подрядчик:
Товарищество сограниченной ответственностью "Шаңырақ-XXI"

Руководитель: _____ Абдиев Б.С.

Директор: _____ Гое Е.Т.

Директор: _____ Торебек М.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
6010

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Келесского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб құрылыс""**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шацырак-XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт зданий общий средней школы №117 Жолбасшы в Туркестанской области, Келесского района»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт зданий общий средней школы №117 Жолбасшы в Туркестанской области, Келесского района»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№311 от 05.09.2022г.**

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2023год (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
		Наружная отделка									
1	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	200	1241,14 881,12	37,84 31,47	248228 176225	7568 6294	64435	131413 30371	410013
2	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 72%; СП - 8%*	м откосов	50	576,63 461,47	0,97 –	28831 23074	48 –	5709	16613 3636	49080
3	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка жидким травертином** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	425,09	873,78 802,25	5,69 2,54	371435 341030	2417 1079	27988	246319 49420	667175
4	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,38	1241,14 881,12	37,84 31,47	50117 35580	1528 1271	13009	26532 6132	82782

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
6010

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Келесского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб құрылыс""**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шаңырақ-XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт зданий общий средней школы №117 Жолбасшы в Туркестанской области, Келесского района»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт зданий общий средней школы №117 Жолбасшы в Туркестанской области, Келесского района»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№311 от 05.09.2022г.**

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2023год (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
		Наружная отделка									
1	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**200**	**1241,14**	**37,84**	**248228**	**7568**	**64435**	**131413**	**410013**
		НР - 72%; СП - 8%			**881,12**	**31,47**	**176225**	**6294**		**30371**	
2	**Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**50**	**576,63**	**0,97**	**28831**	**48**	**5709**	**16613**	**49080**
		НР - 72%; СП - 8%			**461,47**	**–**	**23074**	**–**		**3636**	
3	**Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания. Отделка жидким травертином**	**м2**	**425,09**	**873,78**	**5,69**	**371435**	**2417**	**27988**	**246319**	**667175**
		НР - 72%; СП - 8%			**802,25**	**2,54**	**341030**	**1079**		**49420**	
4	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**40,38**	**1241,14**	**37,84**	**50117**	**1528**	**13009**	**26532**	**82782**
		НР - 72%; СП - 8%			**881,12**	**31,47**	**35580**	**1271**		**6132**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка клинкерной плиткой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	2 40,38	3948,93 3560,06	37,65 17,59	159458 143755	1520 710	14183	104015 21078	6010 284551
6	Прайс СТПРАЙС	Клинкерная плитка *СП - 8%*	м2	40,38	7200,00 –	– –	290736 –	– –	290736	– 23259	313995
		Внутренняя отделка									
		Стены									
7	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	702,14	1496,51 1033,11	94,88 72,64	1050760 725391	66620 51006	258749	559005 128781	1738546
8	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	3247,55 2455,79	53,74 27,01	64951 49116	1075 540	14760	35752 8056	108760
9	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/ *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	613,02	1153,27 1014,97	23,94 7,31	706978 622196	14677 4480	70105	451207 92655	1250840
10	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами *НР - 72%; СП - 8%*	м2	908,15	683,05 507,70	5,45 2,61	620315 461070	4952 2373	154293	333679 76319	1030313
11	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	104,54	811,65 620,01	3,88 1,86	84850 64815	405 194	19630	46807 10533	142189
		Перемычка Прм1-2шт									
12	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,048	43001,96 16119,55	5434,60 1058,12	2064 774	261 51	1029	594 213	2870
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(6)мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00264	221225,00 –	– –	584 –	– –	584	– 47	631
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12(12) мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0098	214266,00 –	– –	2100 –	– –	2100	– 168	2268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01244	21753,61	1673,09	271	21	4	181	488
		НР - 72%; СП - 8%			19792,51	447,75	246	6		36	
		Изделие металлическое ИМ-1/6шт/									
16	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00108	722349,96	8645,50	780	9	699	53	900
		НР - 72%; СП - 8%			66340,86	1614,53	72	2		67	
17	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,02	3419,08	307,58	140251	12617	67758	45014	200085
		НР - 72%; СП - 8%			1459,68	64,42	59876	2643		14821	
18	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	35	58,53	0,94	2049	33	–	1451	3780
		НР - 72%; СП - 8%			57,59	–	2016	–		280	
19	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	35	168,87	2,71	5910	95	–	4187	10906
		НР - 72%; СП - 8%			166,16	–	5816	–		808	
20	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/А-1/	т	0,01085	371962,85	2722,00	4036	30	–	2893	7484
		НР - 72%; СП - 8%			369240,85	1139,66	4006	12		554	
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10)мм СТ РК 2591-2014	т	0,01085	214266,00	–	2325	–	2325	–	2511
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
22	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные из бетона В12,5 на сспц. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,49	20359,94	10,20	50696	25	40578	7267	62600
		НР - 72%; СП - 8%			4053,27	–	10093	–		4637	
		Проемы									
23	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,52	2797,81	61,65	7050	155	978	4306	12265
		НР - 72%; СП - 8%			2348,20	25,10	5917	63		909	
24	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3065,28	58,50	5793	111	911	3467	10001
		НР - 72%; СП - 8%			2524,10	23,57	4771	45		741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		4							6010
		НР - 72%, СП - 8%	м2 проемов	29,80169	1820,86	93,54	54265	2788	15010	27125	87901
					1223,66	40,49	36467	1207		6511	
		Полы									
		Тип пола-2									
26	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	10,73	4413,91	159,53	47361	1712	33333	9411	61315
					1147,84	70,37	12316	755		4542	
		Тип пола-1									
27	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых/прокладка из доски/. Устройство									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 пола	303,05	108,93	8,54	33011	2587	17247	10383	46866
					43,48	4,10	13177	1244		3472	
28	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 пола	608,31	1010,06	13,30	614432	8090	370047	172951	850374
					388,44	6,44	236295	3915		62991	
29	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	608,31	5259,91	57,80	3199655	35160	2723460	329462	3811446
					725,02	27,21	441035	16551		282329	
		Подпольный канал									
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 72%, СП - 8%	м3	0,25	16900,43	1361,55	4225	340	3544	297	4883
					1363,10	284,19	341	71		362	
31	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В15 W4 на сспц.									
		НР - 72%, СП - 8%	м3	0,34	29514,50	3841,85	10035	1306	5639	2543	13584
					9088,61	1298,39	3090	441		1006	
32	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,01221	287262,00	–	3507	–	3507	–	3788
					–	–	–	–		281	
33	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 сборных конструкций	0,095	12786,94	3424,90	1215	325	463	377	1720
					4492,00	1025,12	427	97		127	
34	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТ75.45.6-3/									
		СП - 8%	м3	0,085	54665,00	–	5193	–	5193	–	5609
					–	–	–	–		415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение Ог1									
35	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями. Установка**		5							6010
		НР - 72%, СП - 8%	м ограждения	3,75	971,84	104,28	3644	391	264	2269	6386
					797,17	43,15	2989	162		473	
36	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**									
		СП - 8%	м	5	4693,00	–	23465	–	23465	–	25342
					–	–	–	–		1877	
37	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**									
		СП - 8%	шт.	15	490,00	–	7350	–	7350	–	7938
					–	–	–	–		588	
38	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**									
		СП - 8%	м	3,75	6755,00	–	25331	–	25331	–	27358
					–	–	–	–		2027	
39	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**									
		СП - 8%	шт.	2	490,00	–	980	–	980	–	1058
					–	–	–	–		78	
40	С123-010302-0301 2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 12 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**									
		СП - 8%	м	10,35	1110,00	–	11489	–	11489	–	12408
					–	–	–	–		919	
41	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**									
		СП - 8%	шт.	6	490,00	–	2940	–	2940	–	3175
					–	–	–	–		235	
		Навес									
42	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,58299	59321,20	21074,25	34584	12286	5483	14436	52941
					28842,00	5549,64	16815	3235		3922	
43	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	0,58299	467591,00	–	272601	–	272601	–	294409
					–	–	–	–		21808	
44	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	18,9	839,82	25,91	15873	490	1450	10159	28114
					737,21	9,34	13933	176		2083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С121-100103-0108 2110-0103-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	21,735	1939,00	--	42144	--	42144	--	45516
		СП - 8%			--	--	--	--		3372	
		Стойка Ст-1									
46	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,25892	29491,34	15411,03	37127	19401	8089	10675	51627
		НР - 72%; СП - 8%			7654,58	4123,01	9637	5191		3824	
47	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,25892	485073,00	--	610668	--	610668	--	659522
		СП - 8%			--	--	--	--		48853	
48	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	36,50868	182,17	4,13	6651	151	4440	1500	8803
		НР - 72%; СП - 8%			56,44	0,63	2060	23		652	
		Фундамент ФМ-1									
49	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3 из бетона В12,5 на сспц. Устройство	м3	1,92	23665,75	2154,32	45438	4136	31088	7987	57700
		НР - 72%; СП - 8%			5320,00	457,84	10214	879		4274	
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В12,5 на сспц.	м3	0,6	18587,51	1361,55	11153	817	9518	712	12813
		НР - 72%; СП - 8%			1363,10	284,19	818	171		949	
51	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02208	16538,95	1686,85	365	37	1	247	661
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	327	16		49	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02208	221225,00	--	4885	--	4885	--	5275
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
		Пандус П-1									
53	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены пандуса. Устройство	м3	1,13	20488,47	1598,67	23152	1806	17008	3424	28702
		НР - 72%; СП - 8%			3839,23	368,76	4338	417		2126	
54	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пандус из бетона В12,5. Устройство	м3	2,66	21063,82	1222,77	56030	3253	40363	9754	71047
		НР - 72%; СП - 8%			4666,93	426,22	12414	1134		5263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	7 20,5	2766,34	123,98	56710	2542	12270	30663	6010 94363
		НР - 72%; СП - 8%			2043,83	33,65	41898	690		6990	
56	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	4,58	6501,49	37,65	29777	172	12341	12488	45646
		НР - 72%; СП - 8%			3769,47	17,59	17264	81		3381	
57	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,050232	16538,95	1686,85	831	85	2	561	1504
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	744	35		111	
58	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,050232	287262,00	–	14430	–	14430	–	15584
		СП - 8%			–	–	–	–		1154	
		Ограждение ЛО-3									
59	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	10	971,84	104,28	9718	1043	703	6050	17030
		НР - 72%; СП - 8%			797,17	43,15	7972	432		1261	
60	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	12	4693,00	–	56316	–	56316	–	60821
		СП - 8%			–	–	–	–		4505	
61	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	36	490,00	–	17640	–	17640	–	19051
		СП - 8%			–	–	–	–		1411	
62	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	10	6755,00	–	67550	–	67550	–	72954
		СП - 8%			–	–	–	–		5404	
63	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	4	490,00	–	1960	–	1960	–	2117
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
64	С123-010302-0319 2301-0302-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	10	5780,00	–	57800	–	57800	–	62424
		СП - 8%			–	–	–	–		4624	
65	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	4	490,00	–	1960	–	1960	–	2117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%		8	–	–	–	–		157	6010
66	С121-130211-0801 2113-0211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн К2	шт.	12	132,00	–	1584	–	1584	–	1711
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
		Ограждение ЛО-4									
67	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	10,02	971,84	104,28	9738	1045	705	6062	17064
		НР - 72%, СП - 8%			797,17	43,15	7988	432		1264	
68	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	12	4693,00	–	56316	–	56316	–	60821
		СП - 8%			–	–	–	–		4505	
69	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	36	490,00	–	17640	–	17640	–	19051
		СП - 8%			–	–	–	–		1411	
70	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	10,02	6755,00	–	67685	–	67685	–	73100
		СП - 8%			–	–	–	–		5415	
71	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	2	490,00	–	980	–	980	–	1058
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
72	С123-010302-0319 2301-0302-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	10,02	5780,00	–	57916	–	57916	–	62549
		СП - 8%			–	–	–	–		4633	
73	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	4	490,00	–	1960	–	1960	–	2117
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
74	С121-130211-0801 2113-0211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн К2	шт.	12	132,00	–	1584	–	1584	–	1711
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
		Ограждение ЛО-5									
75	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	4,91	971,84	104,28	4772	512	346	2971	8362
		НР - 72%; СП - 8%			797,17	43,15	3914	212		619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81		9							6010
			м	5	4693,00	–	23465	–	23465	–	25342
		СП - 8%			–	–	–	–		1877	
77	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки									
			шт.	15	490,00	–	7350	–	7350	–	7938
		СП - 8%			–	–	–	–		588	
78	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81									
			м	4,91	6755,00	–	33167	–	33167	–	35820
		СП - 8%			–	–	–	–		2653	
79	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки									
			шт.	1	490,00	–	490	–	490	–	529
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
80	С123-010302-0319 2301-0302-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81									
			м	4,91	5780,00	–	28380	–	28380	–	30650
		СП - 8%			–	–	–	–		2270	
81	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки									
			шт.	2	490,00	–	980	–	980	–	1058
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
82	С121-130211-0801 2113-0211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн К2									
			шт.	5	132,00	–	660	–	660	–	713
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
		Крыльцо Кв-1									
83	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо из бетона В10. Устройство									
			м3	1,88	20840,44	1222,77	39180	2299	28107	6894	49760
		НР - 72%; СП - 8%			4666,93	426,22	8774	801		3686	
84	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
			т	0,02457	16538,95	1686,85	406	41	1	275	735
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	364	17		54	
85	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,02457	287262,00	–	7058	–	7058	–	7623
		СП - 8%			–	–	–	–		565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10 8,4	4413,91	159,53	37077	1340	26095	7368	6010 48000
		НР - 72%; СП - 8%			1147,84	70,37	9642	591		3556	
87	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	2,93	6501,49	37,65	19049	110	7894	7989	29202
		НР - 72%; СП - 8%			3769,47	17,59	11045	52		2163	
		Ограждение ЛО-1									
88	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	1,35	971,84	104,28	1312	141	95	817	2299
		НР - 72%; СП - 8%			797,17	43,15	1076	58		170	
89	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2	4693,00	–	9386	–	9386	–	10137
		СП - 8%			–	–	–	–		751	
90	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	6	490,00	–	2940	–	2940	–	3175
		СП - 8%			–	–	–	–		235	
91	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	1,35	6755,00	–	9119	–	9119	–	9849
		СП - 8%			–	–	–	–		730	
92	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	1	490,00	–	490	–	490	–	529
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
93	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	4,05	1564,00	–	6334	–	6334	–	6841
		СП - 8%			–	–	–	–		507	
		Ограждение ЛО-2									
94	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	2,2	971,84	104,28	2138	229	155	1331	3747
		НР - 72%; СП - 8%			797,17	43,15	1754	95		278	
95	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	3	4693,00	–	14079	–	14079	–	15205
		СП - 8%			–	–	–	–		1126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	6	490,00	–	2940	–	2940	–	3175
		СП - 8%			–	–	–	–		235	
97	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2,2	6755,00	–	14861	–	14861	–	16050
		СП - 8%			–	–	–	–		1189	
98	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	1	490,00	–	490	–	490	–	529
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
99	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	6,6	1564,00	–	10322	–	10322	–	11148
		СП - 8%			–	–	–	–		826	
		КОЗЫРЕК КВ-1									
100	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м/Ф-1/	т конструкций	0,24946	64608,53	30458,47	16117	7598	1050	6894	24852
		НР - 72%; СП - 8%			29941,40	8440,69	7469	2106		1841	
101	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,24946	463125,00	–	115531	–	115531	–	124774
		СП - 8%			–	–	–	–		9242	
102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,23434	182,17	4,13	1318	30	880	297	1744
		НР - 72%; СП - 8%			56,44	0,63	408	5		129	
103	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,13616	34054,42	12522,34	4637	1705	523	2076	7250
		НР - 72%; СП - 8%			17690,57	3488,38	2409	475		537	
104	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,13616	324873,00	–	44235	–	44235	–	47773
		СП - 8%			–	–	–	–		3539	
105	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,13616	182,17	4,13	25	1	16	6	33
		НР - 72%; СП - 8%			56,44	0,63	8	–		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.(II-1). Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,72828	34054,42 17690,57	12522,34 3488,38	24801 12884	9120 2541	2797	11105 2873	38779
107	С121-060408-0801 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *СП - 8%*	т	0,72828	456513,00 –	– –	332469 –	– –	332469	– 26598	359067
108	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 72%; СП - 8%*	м2	21,12012	182,17 56,44	4,13 0,63	3847 1192	87 13	2568	868 377	5092
109	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия козырька из поликарбоната. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	51,78	839,82 737,21	25,91 9,34	43486 38173	1341 483	3972	27832 5705	77024
110	С121-130502-0504 2113-0502-0504 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм *СП - 8%*	м2	59,547	2695,00 –	– –	160479 –	– –	160479	– 12838	173317
111	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	5	3098,65 1172,57	17,27 4,23	15493 5863	86 21	9544	4236 1578	21308
		Стойка Ст-1									
112	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,41964	29491,34 7654,58	15411,03 4123,01	12376 3212	6467 1730	2697	3558 1275	17209
113	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,41964	485073,00 –	– –	203556 –	– –	203556	– 16284	219841
114	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	12,16956	182,17 56,44	4,13 0,63	2217 687	50 8	1480	500 217	2934
		Фундамент ФМ-1									
115	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3 из бетона В12,5 на сспц. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,64	23665,75 5320,00	2154,32 457,84	15146 3405	1379 293	10362	2662 1425	19233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В12,5 на ссщ.	м3	0,2	18587,51	1361,55	3718	272	3173	237	6010
		НР - 72%; СП - 8%			1363,10	284,19	273	57		316	4271
117	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00736	16538,95	1686,85	122	12	1	82	220
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	109	5		16	
118	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00736	221225,00	--	1628	--	1628	--	1758
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		Крыльцо Кв-2									
119	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо из бетона В10. Устройство	м3	0,6	20840,44	1222,77	12504	734	8970	2200	15881
		НР - 72%; СП - 8%			4666,93	426,22	2800	256		1176	
120	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011518	16538,95	1686,85	190	19	--	129	345
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	171	8		26	
121	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011518	287262,00	--	3309	--	3309	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
122	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,09	4413,91	159,53	397	14	280	79	514
		НР - 72%; СП - 8%			1147,84	70,37	103	6		38	
123	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	1,4	6501,49	37,65	9102	53	3772	3817	13953
		НР - 72%; СП - 8%			3769,47	17,59	5277	25		1034	
		КОЗЫРЕК К-2									
124	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 мпри высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14118	99569,22	26340,27	14057	3719	330	7898	23712
		НР - 72%; СП - 8%			70887,73	6812,60	10008	962		1756	
125	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,14118	3409,86	634,24	481	90	39	253	793
		НР - 72%; СП - 8%			2490,26	1,57	352	--		59	
126	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,14118	467591,00	--	66014	--	66014	--	71296
		СП - 8%			--	--	--	--		5281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14							6010
		НР - 72%; СП - 8%		4,09422	961,21	1,25	3935	5	551	2435	6880
					825,36	0,60	3379	2		510	
128	Е11-090501-0302 1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	8	286,76	3,91	2294	31	406	1342	3927
		НР - 72%; СП - 8%			232,18	0,78	1857	6		291	
129	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006733	499537,00	--	3363	--	3363	--	3632
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
130	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,75	6317,47	122,81	23691	461	15339	5769	31816
		НР - 72%; СП - 8%			2104,16	32,51	7891	122		2357	
131	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,75	311,04	3,23	1166	12	1018	102	1370
		НР - 72%; СП - 8%			36,38	1,39	136	5		101	
132	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	18355,00	--	367	--	367	--	396
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
133	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытийбрандмауэров, парапетов, свесов и т.п.из листовой оцинкованной стали	м2	1,68	3098,65	17,27	5206	29	3207	1423	7160
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	1970	7		530	
		Отмостка по серии 2.110,-3п , дет.89									
134	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	14,16	19236,92	10,20	272395	144	214857	41324	338816
		НР - 72%; СП - 8%			4053,27	--	57394	--		25097	
135	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	94,4	1151,77	3,52	108727	332	89745	13512	132017
		НР - 72%; СП - 8%			197,56	1,23	18650	116		9779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11444279	252597	7340637	2858572	15447083
							3851044	119201	--	1144224	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8751313				
	Материалы		Тенге				4484249				
	Всего заработная плата		Тенге					3878563			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				294242				
	Местные материалы		Тенге				5193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2792565				
		Сметная прибыль	Тенге				923510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12467388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3333
		Сметная заработная плата	Тенге					3878562			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2119984				
	Материалы		Тенге				23306				
	Всего заработная плата		Тенге					91683			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1960666				
		Накладные расходы	Тенге				66012				
		Сметная прибыль	Тенге				174880				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2360876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					91683			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				572981				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				572981				
		Сметная прибыль	Тенге				45838				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				618820				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15447084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3407
		Сметная заработная плата	Тенге					3970246			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15447083
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3851044				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					252597			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119201			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7340637		
		- Накладные расходы	Тенге							2858572	
		- Сметная прибыль	Тенге							1144224	
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция									
1	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	6	1615,53	31,87	9693	191	1871	5551	16464
		НР - 72%; СП - 8%			1271,80	13,17	7631	79		1220	
2	**Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	14	1709,71	31,87	23936	446	5685	12952	39839
		НР - 72%; СП - 8%			1271,80	13,17	17805	184		2951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				33629	637	7556	18503	56303
							25436	263	–	4171	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33629				
	Материалы		Тенге				7556				
	Всего заработная плата		Тенге					25699			
	Сдача и испытание		Тенге				1242				
		Накладные расходы	Тенге				18504				
		Сметная прибыль	Тенге				4171				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				56303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					25699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					25699			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								56303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					637			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					263			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7556		
		- Накладные расходы	Тенге							18503	
		- Сметная прибыль	Тенге							4171	
		РАЗДЕЛ 1. Школа									
		Трубопроводы холодной воды В1,В2									
1	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	26	3359,78 542,98	35,15 13,92	87354 14118	914 362	72322	10425 7822	105602
2	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	44	1334,45 1311,68	16,43 0,09	58716 57714	723 4	279	41557 8022	108295
3	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	14	1440,69 1415,89	19,75 0,15	20170 19822	277 2	71	14274 2755	37199
4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	84	84,30 79,51	1,25 –	7081 6679	105 –	297	4809 951	12841
5	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,084	57921,94 54023,50	– –	4865 4538	– –	327	3267 651	8783
6	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6,2	557,12 409,96	1,00 0,48	3454 2542	6 3	906	1832 423	5709
7	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /упор бетонный В7,5/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,027	20889,36 5140,10	1143,15 251,01	564 139	31 7	394	105 54	722
8	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/гильзы/** *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0005	526297,62 335478,00	190041,01 53535,70	263 168	95 27	–	140 32	435
		Арматура для трубопроводов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка		17							6010
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	14	914,89 877,80	0,15 –	12808 12289	2 –	517	8848 1733	23389
10	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	5	10041,31 9554,18	441,59 196,28	50207 47771	2208 981	228	35102 6825	92133
11	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	кран	2	11803,60 1128,60	115,47 37,62	23607 2257	231 75	21119	1679 2023	27309
12	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пожарный шкаф. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	изделие	2	1147,09 628,93	101,07 49,12	2294 1258	202 98	834	976 262	3532
		Трубопроводы горячей воды(Т3)									
13	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	44	1334,45 1311,68	16,43 0,09	58716 57714	723 4	279	41557 8022	108295
14	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	44	84,30 79,51	1,25 –	3709 3498	55 –	156	2519 498	6726
15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией									
		НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,044	57921,94 54023,50	– –	2549 2377	– –	172	1711 341	4601
		Водомерный узел №1									
16	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	узел	1	22866,02 9792,00	473,76 111,06	22866 9792	474 111	12600	7130 2400	32396
17	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 57, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002									
		СП - 8%	шт.	2	54295,00 –	– –	108590 –	– –	108590	– 8687	117277
18	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	2490,28 295,03	– –	2490 295	– –	2195	212 216	2919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С123-051207-2001 2305-1207-2001 РСНБ РК 2015	Привод электрический, типа Danfoss		18							6010
			шт.	1	149167,00	–	149167	–	149167	–	161100
		СП - 8%			–	–	–	–		11933	
		Сеть К1									
20	Е11-160201-0101 1116-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях**	м трубопровода	6	3595,60	14,50	21574	87	16691	3480	27058
		НР - 72%, СП - 8%			799,31	6,36	4796	38		2004	
21	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	58	764,09	1,34	44317	78	138	31771	82175
		НР - 72%, СП - 8%			760,37	0,43	44101	25		6087	
22	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	14	2759,72	85,29	38636	1194	3208	25064	68796
		НР - 72%, СП - 8%			2445,30	41,23	34234	577		5096	
23	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/гильзы/**	км трубопровода	0,001	526297,62	190041,01	526	190	1	280	871
		НР - 72%, СП - 8%			335478,00	53535,70	335	54		65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				724524	7594	390491	236738	1038163
							326438	2368	–	76902	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14516				
	Материалы		Тенге				2635				
	Всего заработная плата		Тенге					11545			
		Накладные расходы	Тенге				8312				
		Сметная прибыль	Тенге				1826				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					11545			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				710008				
	Материалы		Тенге				130101				
	Всего заработная плата		Тенге					317261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				257757				
	Сдача и испытание		Тенге				9				
		Накладные расходы	Тенге				228428				
		Сметная прибыль	Тенге				75075				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1013511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					317261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1038166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	Тенге					328806			

РАЗДЕЛ 2. Блок А

Трубопроводы холодной воды В1,В2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				19							6010
24	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3359,78	35,15	67196	703	55633	8019	81232
		НР - 72%, СП - 8%			542,98	13,92	10860	278		6017	
25	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	61	740,16	46,63	45150	2845	2593	29398	80512
		НР - 72%, СП - 8%			651,02	18,34	39712	1119		5964	
26	Е11-160301-0209 1116-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	11	5840,15	74,02	64242	814	54525	6631	76543
		НР - 72%, СП - 8%			809,37	27,93	8903	307		5670	
27	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	231	1334,45	16,43	308258	3796	1463	218174	568547
		НР - 72%, СП - 8%			1311,68	0,09	302999	21		42115	
28	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	126,2	1440,69	19,75	181815	2493	637	128667	335321
		НР - 72%, СП - 8%			1415,89	0,15	178685	19		24839	
29	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	134	606,50	65,75	81271	8811	35647	29530	119664
		НР - 72%, СП - 8%			274,72	31,35	36813	4201		8864	
30	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	259,00	–	11966	–	11966	–	12923
		СП - 8%			–	–	–	–		957	
31	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	377,2	84,30	1,25	31798	470	1337	21593	57663
		НР - 72%; СП - 8%			79,51	–	29991	–		4271	
32	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	72	93,07	1,25	6701	90	886	4122	11688
		НР - 72%; СП - 8%			79,51	–	5725	–		866	
33	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3772	57921,94	–	21848	–	1470	14672	39442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%		20	54023,50	–	20378	–		2922	6010
34	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,061	62780,20 54023,50	– –	3830 3295	– –	535	2373 496	6698
35	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,011	69551,17 54023,50	– –	765 594	– –	171	428 95	1288
36	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,108	20889,36 5140,10	1143,15 251,01	2256 555	123 27	1578	419 214	2889
37	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	21	557,12 409,96	1,00 0,48	11700 8609	21 10	3070	6206 1432	19338
		Арматура для трубопроводов									
38	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	52	914,89 877,80	0,15 –	47574 45646	8 –	1920	32865 6435	86874
39	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	20	10041,31 9554,18	441,59 196,28	200826 191084	8832 3926	910	140407 27299	368532
40	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	кран	6	11803,60 1128,60	115,47 37,62	70822 6772	693 226	63357	5038 6069	81928
41	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пожарный шкаф. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	изделие	6	1147,09 628,93	101,07 49,12	6883 3774	606 295	2503	2929 785	10597
42	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	кран	3	20016,45 376,20	– –	60049 1129	– –	58920	813 4869	65731
43	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 25 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	кран	2	20016,45 376,20	– –	40033 752	– –	39281	542 3246	43821
		Трубопроводы горячей воды(Т3)									
44	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	176,5	1334,45 1311,68	16,43 0,09	235531 231512	2900 16	1119	166700 32178	434409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	176,5	84,30	1,25	14879	220	626	10104	26982
		НР - 72%; СП - 8%			79,51	–	14033	–		1999	
46	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1765	57921,94	–	10223	–	688	6865	18456
		НР - 72%; СП - 8%			54023,50	–	9535	–		1367	
		Водомерный узел №1									
47	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22866,02	473,76	22866	474	12600	7130	32396
		НР - 72%; СП - 8%			9792,00	111,06	9792	111		2400	
48	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2490,28	–	2490	–	2195	212	2919
		НР - 72%; СП - 8%			295,03	–	295	–		216	
		Сеть К1									
49	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	15,5	5826,75	40,32	90315	625	76963	9366	107655
		НР - 72%; СП - 8%			821,10	18,11	12727	281		7974	
0	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	140,2	737,87	3,29	103450	461	766	73700	191322
		НР - 72%; СП - 8%			729,12	0,99	102223	138		14172	
	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	248,5	764,09	1,34	189875	334	590	136122	352077
		НР - 72%; СП - 8%			760,37	0,43	188951	107		26080	
	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный. Устройство	м3	0,135	20889,36	1143,15	2820	154	1972	524	3612
		НР - 72%; СП - 8%			5140,10	251,01	694	34		268	
	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	59	2759,72	85,29	162824	5032	13519	105628	289927
		НР - 72%; СП - 8%			2445,30	41,23	144273	2432		21476	
	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	21	3456,19	169,65	72580	3563	11441	42702	124504
		НР - 72%; СП - 8%			2741,70	82,47	57576	1732		9223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	E11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Унит. Установка**									
			комплект	**3**	**3901,28**	**114,22**	**11704**	**343**	**1015**	**7568**	**20813**
		НР - 72%, СП - 8%			**3448,50**	**55,02**	**10346**	**165**		**1542**	
56	E11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Писсуары настенные. Установка**									
			комплект	**3**	**1433,14**	**60,62**	**4299**	**182**	**730**	**2502**	**7346**
		НР - 72%, СП - 8%			**1129,02**	**29,30**	**3387**	**88**		**544**	
57	E11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**									
			комплект	**3**	**7550,85**	**32,56**	**22653**	**98**	**20824**	**1280**	**25847**
		НР - 72%, СП - 8%			**576,84**	**15,69**	**1731**	**47**		**1915**	
58	E11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**									
			м трубопровода	**115**	**606,50**	**65,75**	**69747**	**7561**	**30593**	**25343**	**102697**
		НР - 72%, СП - 8%			**274,72**	**31,35**	**31593**	**3605**		**7607**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2281237**	**52249**	**514043**	**1248572**	**3812193**
							1714941	**19185**	**–**	**282386**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**223308**				
	Материалы		Тенге				**78225**				
	Всего заработная плата		Тенге					**124012**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11966**				
		Накладные расходы	Тенге				**89289**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25008**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**337604**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104**
		Сметная заработная плата	Тенге					**124012**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2057929**				
	Материалы		Тенге				**423856**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1610115**			
	Сдача и испытание		Тенге				**9**				
		Накладные расходы	Тенге				**1159283**				
		Сметная прибыль	Тенге				**257377**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3474589**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1277**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1610115**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3812193**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1381**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1734127**			
		РАЗДЕЛ 3. Школа									
		Трубопроводы холодной воды В1,В2									
59	E11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**									
			м трубопровода	**20**	**4282,68**	**46,63**	**85654**	**933**	**71701**	**9639**	**102916**
		НР - 72%; СП - 8%			**651,02**	**18,34**	**13020**	**367**		**7623**	
60	E11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**									
			м трубопровода	**3**	**3359,78**	**35,15**	**10079**	**105**	**8345**	**1203**	**12185**
		НР - 72%; СП - 8%			**542,98**	**13,92**	**1629**	**42**		**903**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				23							6010
61	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	35	1334,45 1311,68	16,43 0,09	46706 45909	575 3	222	33057 6381	86144
62	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	27	1440,69 1415,89	19,75 0,15	38899 38229	533 4	137	27528 5314	71741
63	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	2	1572,33 1544,93	23,34 0,24	3145 3090	47 –	8	2225 430	5799
64	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	67	84,30 79,51	1,25 –	5648 5327	83 –	238	3835 759	10242
65	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	20	93,07 79,51	1,25 –	1861 1590	25 –	246	1145 240	3247
66	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,087	57921,94 54023,50	– –	5039 4700	– –	339	3384 674	9097
67	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6,2	557,12 409,96	1,00 0,48	3454 2542	6 3	906	1832 423	5709
		Арматура для трубопроводов									
68	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	4	2012,00 –	– –	8048 –	– –	8048	– 644	8692
69	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	914,89 877,80	0,15 –	10979 10534	2 –	443	7584 1485	20048
70	С123-030102-3321 2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	1	3772,00 –	– –	3772 –	– –	3772	– 302	4074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С123-020401-0301 2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R ратьемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24 16	162,00	–	2592	–	2592	–	6010 2799
		СП - 8%			–	–	–	–		207	
72	С123-020401-4303 2302-0401-4303 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	894,00	–	10728	–	10728	–	11586
		СП - 8%			–	–	–	–		858	
73	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	4	10041,31	441,59	40165	1766	182	28081	73706
		НР - 72%; СП - 8%			9554,18	196,28	38217	785		5460	
74	51-040106-0108 5104-0106-0108 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	2	66339,00	–	132678	–		–	132678
					–	–	–	–	132678	–	
75	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	2	30585,00	–	61170	–		–	61170
					–	–	–	–	61170	–	
76	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	11803,60	115,47	23607	231	21119	1679	27309
		НР - 72%; СП - 8%			1128,60	37,62	2257	75		2023	
77	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пожарный шкаф. Установка	изделие	2	1147,09	101,07	2294	202	834	976	3532
		НР - 72%; СП - 8%			628,93	49,12	1258	98		262	
78	С123-080305-0103 2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	6541,00	–	26164	–	26164	–	28257
		СП - 8%			–	–	–	–		2093	
		Трубопроводы горячей воды(ТЗ)									
79	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38	1334,45	16,43	50709	624	241	35890	93527
		НР - 72%; СП - 8%			1311,68	0,09	49844	3		6928	
80	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	38	84,30	1,25	3203	47	135	2175	5809
		НР - 72%; СП - 8%			79,51	–	3021	–		430	
81	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,038	57921,94	–	2201	–	148	1478	3973
		НР - 72%; СП - 8%			54023,50	–	2053	–		294	
		Водомерный узел №1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				25							
82	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	узел	1	22866,02 9792,00	473,76 111,06	22866 9792	474 111	12600	7130 2400	32396
83	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	2490,28 295,03	– –	2490 295	– –	2195	212 216	2919
		Сеть К1									
84	Е11-160201-0101 1116-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	6	3595,60 799,31	14,50 6,36	21574 4796	87 38	16691	3480 2004	27058
85	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	55	764,09 760,37	1,34 0,43	42025 41820	74 24	131	30128 5772	77925
86	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	50	2759,72 2445,30	85,29 41,23	137986 122265	4265 2061	11456	89515 18200	245701
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				805737 402188	10080 3616	199621 193848	292176 72325	1170239
		Стоимость оборудования	Тенге				193848				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				193848				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				26164				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26164				
		Сметная прибыль	Тенге				2093				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				28257				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12989				
		Материалы	Тенге				2228				
		Всего заработная плата	Тенге					10654			
		Накладные расходы	Тенге				7671				
		Сметная прибыль	Тенге				1653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10654			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				572736				
		Материалы	Тенге				146089				
		Всего заработная плата	Тенге					395150			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25140				
		Сдача и испытание	Тенге				9				
		Накладные расходы	Тенге				284508				
		Сметная прибыль	Тенге				68580				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				925823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					395150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1170240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					405803			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6020595
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2443567				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69922			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25169			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1104155		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						193848		
		- Накладные расходы	Тенге							1777486	
		- Сметная прибыль	Тенге							431613	
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	159,856	150,33	142,53	24031	22784	–	4876	31219
		НР - 72%, СП - 8%			7,80	34,57	1246	5526		2313	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,944	1872,02	–	9255	–	–	6664	17193
		НР - 72%, СП - 8%			1872,02	–	9255	–		1274	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/естественно выровненное уплотненное основание/**	м3 грунта	40,08	34,02	34,02	1364	1364	–	348	1849
		НР - 72%, СП - 8%			–	12,07	–	484		137	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	40,08	151,99	72,61	6092	2910	–	3241	10079
		НР - 72%, СП - 8%			79,38	32,92	3182	1319		747	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	99,36	34,02	34,02	3380	3380	–	864	4584
		НР - 72%, СП - 8%			–	12,07	–	1200		340	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	99,36	151,99	72,61	15101	7214	–	8034	24986
		НР - 72%, СП - 8%			79,38	32,92	7887	3271		1851	
7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12	65,61	65,61	787	787	–	173	1038
		НР - 72%, СП - 8%			–	20,07	–	241		77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				60010	38440	–	24200	90948
							21570	12040	–	6739	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60010				
	Всего заработная плата		Тенге					33610			
		Накладные расходы	Тенге				24200				
		Сметная прибыль	Тенге				6737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					33610			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				90947				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					33610			
		РАЗДЕЛ 2. Сеть водоснабжения									
8	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,111	280189,43	72199,11	31101	8014	178	18079	53115
		НР - 72%; СП - 8%			206389,00	19826,44	22909	2201		3934	
9	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1177,06	26,30	2354	53	346	1426	4082
		НР - 72%; СП - 8%			977,68	12,54	1955	25		302	
10	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	–	515	2036
		НР - 72%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		151	
11	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0005	985136,99	497995,54	493	249	10	219	769
		НР - 72%; СП - 8%			468424,60	140727,04	234	70		57	
12	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4	536,12	35,64	2144	143	84	1381	3807
		НР - 72%; СП - 8%			479,36	–	1917	–		282	
13	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/втулки/. Установка**	шт.	5	1370,93	894,00	6855	4470	–	2573	10182
		НР - 72%; СП - 8%			476,93	237,73	2385	1189		754	
14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0041	985136,99	497995,54	4039	2042	76	1798	6304
		НР - 72%; СП - 8%			468424,60	140727,04	1921	577		467	
15	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/патрубки/**	т фасонных частей	0,00924	985136,99	497995,54	9103	4601	174	4053	14208
		НР - 72%; СП - 8%			468424,60	140727,04	4328	1300		1052	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-2шт									
16	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,08	19534,79	8932,99	60167	27514	2881	29271	96593
		НР - 72%; СП - 8%			9666,26	3533,17	29772	10882		7155	
17	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	853,30	1,00	845	1	133	512	1466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%		28	717,71	0,48	711	–		109	6010
18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,16848	677131,00	1275,00	114083	215	102611	8170	132033
		НР - 72%; СП - 8%			66816,00	531,99	11257	90		9780	
19	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	182048,30	48515,94	455	121	106	192	699
		НР - 72%; СП - 8%			91009,80	15758,91	228	39		52	
20	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,111	57921,94	–	6429	–	432	4318	11607
		НР - 72%; СП - 8%			54023,50	–	5997	–		860	
21	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети изстальных труб	врезка	1	7296,87	4084,48	7297	4084	351	2970	11088
		НР - 72%; СП - 8%			2862,24	1262,12	2862	1262		821	
		Отмостка									
22	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/10см/. Устройство	м2 покрытия	13,2	376,53	125,66	4970	1659	7	2757	8345
		НР - 72%; СП - 8%			250,29	39,79	3304	525		618	
23	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщиныk нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	13,2	-19,98	-8,85	-264	-117	–	-130	-425
		НР - 72%; СП - 8%			-11,12	-2,51	-147	-33		-31	
24	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,32	1097,00	–	1448	–	1448	–	1564
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				252891	53943	108837	78104	357473
							90110	18366	–	26479	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				252891				
	Материалы		Тенге				107390				
	Всего заработная плата		Тенге					108476			
	Местные материалы		Тенге				1448				
		Накладные расходы	Тенге				78103				
		Сметная прибыль	Тенге				26479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				357473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					108476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				357473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					108476			

РАЗДЕЛ 3. Канализация К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	E11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		29							6010
		НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,062	437521,60	146298,72	27126	9071	92	14766	45244
		Колодцы канализационные диам.1000-3шт			289731,00	41048,34	17963	2545		3351	
26	E11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	2,55	29197,18	10420,01	74453	26571	7140	36680	120023
27	E11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2			15977,09	4000,88	40742	10202		8891	
		НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	0,5742	853,30	1,00	490	1	77	297	850
28	E11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	т	0,01782	677131,00	1275,00	12066	23	10852	864	13965
					66816,00	531,99	1191	9		1034	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				114136	35665	18161	52607	180082
							60308	12757	–	13339	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				114136				
	Материалы		Тенге				18163				
	Всего заработная плата		Тенге					73065			
		Накладные расходы	Тенге				52607				
		Сметная прибыль	Тенге				13339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				180082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					73065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				180082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					73065			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								628503
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				171988				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					128047			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43163			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						126998		
		- Накладные расходы	Тенге							154911	
		- Сметная прибыль	Тенге							46557	
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		502	
2	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	1311,99	–	11808	–	90	8437	21864
		НР - 72%; СП - 8%			1302,00	–	11718	–		1620	
		ЩО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	30 1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6010 6776
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		502	
4	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	1311,99	--	17056	--	130	12187	31582
		НР - 72%; СП - 8%			1302,00	--	16926	--		2339	
		ЩАО									
5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		502	
6	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1311,99	--	6560	--	50	4687	12147
		НР - 72%; СП - 8%			1302,00	--	6510	--		900	
7	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5758,99	50,10	11518	100	4134	5244	18103
		НР - 72%; СП - 8%			3642,00	--	7284	--		1341	
8	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	1643,91	350,20	4932	1051	119	2972	8536
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	121,80	3762	365		632	
9	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	35	1787,42	594,97	62560	20824	7103	34452	104773
		НР - 72%; СП - 8%			989,52	377,63	34633	13217		7761	
10	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	74	2344,74	852,83	173511	63109	15017	96722	291852
		НР - 72%; СП - 8%			1288,98	526,38	95385	38952		21619	
11	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1846,78	741,10	7387	2964	517	4213	12528
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	3906	1945		928	
12	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1286,94	148,74	5148	595	282	3173	8986
		НР - 72%; СП - 8%			1067,64	34,10	4271	136		666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				312620	92753	27661	178768	530699
							192206	56083	--	39312	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				312620				
	Материалы		Тенге				27661				
	Всего заработная плата		Тенге					248289			
		Накладные расходы	Тенге				178768				
		Сметная прибыль	Тенге				39311				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				530700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					248289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				530700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					248289			
		РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные изделия									
13	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	45	469,35	3,50	21121	158	1042	14382	38343
		НР - 72%, СП - 8%			442,68	1,22	19921	55		2840	
14	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	394,02	3,50	3152	28	103	2182	5761
		НР - 72%, СП - 8%			377,58	1,22	3021	10		427	
15	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	23	394,02	3,50	9062	81	297	6273	16562
		НР - 72%, СП - 8%			377,58	1,22	8684	28		1227	
16	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	1008,82	17,94	2018	36	211	1279	3561
		НР - 72%, СП - 8%			885,36	3,05	1771	6		264	
		Кабельные изделия									
17	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	19,61658	755,54	407,74	14821	7998	3379	4344	20698
		НР - 72%, СП - 8%			175,56	132,00	3444	2589		1533	
18	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,385	179790,00	–	69219	–	69219	–	74757
		СП - 8%			–	–	–	–		5538	
19	2306-0145-1703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,165	266035,00	–	43896	–	43896	–	47407
		СП - 8%			–	–	–	–		3512	
20	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	322976,00	–	25838	–	25838	–	27905
		СП - 8%			–	–	–	–		2067	
21	2306-0145-1527 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5	312440,00	–	156220	–	156220	–	168718
		СП - 8%			–	–	–	–		12498	
22	2306-0201-2603 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГзнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	860971,00	–	4305	–	4305	–	4649
		СП - 8%			–	–	–	–		344	
23	2306-0201-2503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГзнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	637414,00	–	1912	–	1912	–	2065
		СП - 8%			–	–	–	–		153	
24	2306-0201-2403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГзнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	464247,00	–	1393	–	1393	–	1504
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
25	2306-0201-2203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГзнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,04	277190,00	–	11088	–	11088	–	11975
		СП - 8%			–	–	–	–		887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											6010
26	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	32 15	309,70	1,21	4646	18	3491	818	5901
		НР - 72%, СП - 8%			75,78	0,01	1137	–		437	
27	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,01545	50138,00	–	775	–	775	–	837
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				369465	8319	323169	29278	430643
							37977	2688	–	31900	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				364819				
		Материалы	Тенге				5034				
		Всего заработная плата	Тенге					39528			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				314645				
		Накладные расходы	Тенге				28460				
		Сметная прибыль	Тенге				31462				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				424742				30
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					39528			
		Сметная заработная плата	Тенге				4646				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3491				
		Материалы	Тенге					1137			
		Всего заработная плата	Тенге				818				
		Накладные расходы	Тенге				437				
		Сметная прибыль	Тенге				5901				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1137			
		Сметная заработная плата	Тенге				430643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								31
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					40665			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы									
28	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	220	56,12	0,63	12345	138	–	8839	22880
		НР - 72%; СП - 8%			55,49	0,31	12208	69		1695	
29	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	**Демонтаж щитов с автоматами**	шт.	3	1227,89	56,09	3684	168	–	2571	6755
		НР - 72%; СП - 8%			1171,80	18,27	3515	55		500	
30	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	1100	84,85	0,21	93333	230	–	67117	173286
		НР - 72%; СП - 8%			84,64	0,10	93103	115		12836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				109362	536	–	78527	202921
							108826	239	–	15031	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3684				
		Всего заработная плата	Тенге					3570			
		Накладные расходы	Тенге				2571				
		Сметная прибыль	Тенге				500				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6755				3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3570			
		Сметная заработная плата	Тенге				105678				
		Стоимость общестроительных р бот	Тенге					105495			
		Всего заработная плата	Тенге				75957				
		Накладные расходы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				14531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				196166				120
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					105495			
		Сметная заработная плата	Тенге				202920				123
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					109066			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1164263
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					339009				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					101607			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59011			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						350830		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							286573	
		- Накладные расходы	Тенге							86243	
		- Сметная прибыль	Тенге								

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4047,25 2604,00	1369,87 489,03	4047 2604	1370 489	73	2227 502	6776
2	С123-070201-0901 2307-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	9636,00 –	– –	9636 –	– –	9636	– 771	10407
3	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный** *НР - 72%; СП - 8%*	луч	5	1716,26 1692,60	0,24 –	8581 8463	1 –	117	6093 1174	15849
4	С123-080303-0304 2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5** *СП - 8%*	шт.	1	21058,00 –	– –	21058 –	– –	21058	– 1685	22743
5	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01** *СП - 8%*	шт.	1	23485,00 –	– –	23485 –	– –	23485	– 1879	25364
6	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2838,47 2508,00	– –	2838 2508	– –	330	1806 372	5016
7	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор 12В, 7 А/ч Delta** *СП - 8%*	шт.	1	2113,00 –	– –	2113 –	– –	2113	– 169	2282
8	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2	1306,80 1254,00	0,90 –	2614 2508	2 –	104	1806 354	4773
9	С123-080302-0602 23^8-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	2	1008,00	–	2016	–	2016	–	2177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		161	6010
10	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении**	шт	19	2609,68	2,40	49584	46	1886	34309	90605
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	–	47652	–		6711	
11	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.	19	1413,00	–	26847	–	26847	–	28995
		СП - 8%			–	–	–	–		2148	
12	С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	**Резисторы МЛТ-0,25**	шт.	4	48,00	–	192	–	192	–	207
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
13	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	190	317,77	147,15	60376	27959	8591	23084	90137
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	23826	8236		6677	
14	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кабель КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5мм2**	м	190	117,86	–	22393	–	22393	–	24184
		СП - 8%			–	–	–	–		1791	
15	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	190	224,59	2,28	42673	434	4015	27536	75825
		НР - 72%; СП - 8%			201,18	0,10	38224	20		5617	
16	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм**	м	190	43,00	–	8170	–	8170	–	8824
		СП - 8%			–	–	–	–		654	
		Оповещение при пожаре									
17	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	17	1643,91	350,20	27947	5953	676	16840	48369
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	121,80	21318	2071		3583	
18	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	17	1991,00	–	33847	–	33847	–	36555
		СП - 8%			–	–	–	–		2708	
19	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	155	317,77	147,15	49254	22809	7008	18832	73533
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	19437	6719		5447	
20	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кабель КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5мм2**	м	155	117,86	–	18268	–	18268	–	19729
		СП - 8%			–	–	–	–		1461	
21	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	155	224,59	2,28	34812	354	3275	22464	61857
		НР - 72%; СП - 8%			201,18	0,10	31183	16		4582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм**		35							6010
		СП - 8%	м	155	43,00	--	6665	--	6665	--	7198
					--	--	--	--		533	
23	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 195 УХЛ4**									
		СП - 8%	шт.	1	39,00	--	39	--	39	--	42
					--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				457454	58928	200804	154997	661447
							197724	17550	--	48997	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				457262				
	Материалы		Тенге				26074				
	Всего заработная плата		Тенге					215274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174537				
		Накладные расходы	Тенге				154997				
		Сметная прибыль	Тенге				48981				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				661240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					215274			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				192				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				192				
		Сметная прибыль	Тенге				15				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				207				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				661447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					215274			
		РАЗДЕЛ 2. Демонтаж									
24	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	луч	1	1354,27	0,19	1354	--	--	975	2516
					1354,08	--	1354	--		186	
25	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	20	1003,92	0,72	20078	14	--	14446	37286
					1003,20	--	20064	--		2762	
26	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	100	84,85	0,21	8485	21	--	6102	15753
					84,64	0,10	8464	10		1167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29917	35	--	21523	55555
							29882	10	--	4115	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				21433				
	Всего заработная плата		Тенге					21418			
		Накладные расходы	Тенге				15421				
		Сметная прибыль	Тенге				2948				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				39802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					21418			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8485				
	Всего заработная плата		Тенге					8474			
		Накладные расходы	Тенге				6102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15753				10
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8474			
		Сметная заработная плата	Тенге				55555				27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					29892			
		Сметная заработная плата	Тенге								717002
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					227606				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					58963			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17561			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						200804		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							176520	
		- Накладные расходы	Тенге							53112	
		- Сметная прибыль	Тенге								24033748
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Оборудование					**193 848**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**23 839 900**				
	НДЗ РК 8.04-05-20	**Временные здания и сооружения 1,2%**					**286 079**				
		Итого					**24 125 979**				
	НДЗ РК 8.04-06-20	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%**					**168 882**				
		Итого					**24 294 861**				
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**					**485 897**				
		Итого					**24 780 758**				
		Итого с оборудованием					**24 974 606**				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год 100%, К=1,049901					**26 220 864**				
		Итого с Понижающий коэффициент К=0,95					**24 909 821**				
	Налоговый кодек	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**					**2 989 178,46**				
		Всего к оплате					**27 898 998,98**				

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Кедесского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Абдиев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шаңырак-XXI"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Форебек М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Директор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер эксперт _____ Толарбек Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)